

Información General del Proyecto											Anexo Financiero										Anexo Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recursos	Programa/Fondo Corriente	Riesgo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Cambio)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Subejecuto	Unidad de Medida	Producción	Avance Actual	% Avance (estimado)	Observaciones
38P1616020876066	Construir el Hospital General De Tapachula	1112064021518034016 05160759126152016	Chiapas	Tapachula	Cabecera municipal	Subsidios	Seguros	3005 Seguro Popular	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2016	\$512,000,000	\$512,000,000	\$152,774,928	\$152,774,928	\$152,774,928	\$152,774,928	29.84	50	Chico	360,647	0.00	23.31	Financiamiento AVANSA DEL SEGUNDO TRIMESTRE / Finca - El bajo avance se debe a que el contrato fue firmado el 15 de mayo por la Secretaría de Hacienda según oficio S48/SE/ML/DG/PC/0724/2016 / Registro Avance con vigencia trimestre 2016	
38P1616020876145	Digitalización de 104 Unidades De Salud De Primer Nivel De Atención	1112064021518034018 052008701181122015	Chiapas	Cobatenango	Cabecera municipal	Subsidios	Seguros	3012 Fortalecimiento de los Servicios Esenciales de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2016	\$11,123,806	\$11,123,806	\$11,123,806	50	50	50	50	0.00	50	Chico	486,741	0.00	0.00	Financiamiento AVANSA DEL SEGUNDO TRIMESTRE / Finca - La falta de avance se debe a que la autorización del contrato se recibió el 30 de junio, mediante oficio de autorización N° 38174/SR/DS/PC/1243/2016 / Registro Avance según trimestre 2016