

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Recargos	Unidad de Medida	Población	
0201717010 834370	Construir El Hospital General De Tapachula	21120640230- 80181010500- 439302372014	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	1-Salud		Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2017	246,765,848	224,166,532	224,166,532	2209,716,698	2208,716,698	2167,504,617	2167,504,617	74.72	00	Otros	365,025
0201717020 888701	Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Especialidades Medicas Oncologicas En Punta Guitierrez	21120640230- 80181010500- 439302372014	Chiapas	Punta Guitierrez	Cobertura municipal		Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	3-Provisiones Salariales y Economicas		Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2017	\$1,131,000	\$1,131,000	\$1,131,000	2468,500	2468,500	2468,500	2468,500	41.42	00	Estudio de preinversión	3,382,083
0201717020 888702	Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Comitán De Dominguez	21120640230- 80181010500- 439302372014	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	3-Provisiones Salariales y Economicas		Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2017	\$1,247,000	\$1,247,000	\$1,247,000	3376,507	3376,507	3376,507	3376,507	30.19	00	Estudio de preinversión	163,024
0201717020 888708	Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Palenque.	21120640230- 80181010500- 439302372014	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	3-Provisiones Salariales y Economicas		Instituto de Salud.	Salud	En Ejecución	2017	\$1,247,000	\$1,247,000	\$1,247,000	3522,500	3522,500	3522,500	3522,500	41.90	00	Estudio de preinversión	129,903

		Observaciones
Avance Anual	% Avance Acumulado	
0.00	96.25	Financiera: / Fisica: El proyecto concluyo satisfactoriamente / Registro: Cierre 2017
0.00	100.00	Financiera: / Fisica: El proyecto concluyo satisfactoriamente / Registro: Cierre 2017
0.00	100.00	Financiera: / Fisica: El proyecto concluyo satisfactoriamente / Registro: Cierre 2017
0.00	100.00	Financiera: / Fisica: El proyecto concluyo satisfactoriamente / Registro: Cierre 2017