

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Averance Financiera										Averance Físico		Observaciones			
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Averance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Averance Anual	% Averance Acumulado	
CM0013030143497	Reserva Laminación de los Cuadernos	101742000002803	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0123 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Unidades Federales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Tallar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos no quedaron antes reintegrados a la organización contraparte que donó dichos recursos. / Física: / Registro: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos no concuerdan con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030143493	Finalización del Proyecto de Instalación de Unidades con Sistema de Bombeo para Personas con Discapacidad (recurso)	31111501613430990	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	13-Salud	Dependencia Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2012	\$16,861	\$16,861	\$16,861	\$16,861	\$16,861	\$16,861	\$16,861	100.00	\$0	Auditoría	506	1.00	1.00	Financiera: Se otorgó el recurso con el ejercicio 2013 y las cifras no concuerdan con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2013 - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda al cierre de la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030143493	Asociación y Monografía del Museo de La Laja y de San Francisco Lázaro	120421007000090008	Chilapa	Chilapa de Durán	Cobertura Municipal	Subsidio		0059 Instituciones Reservas de Cultura	11-Educación Pública	Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chilapa	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación Ruta	6	100.00	0.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda al cierre de la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030147483	Equipamiento para Laboratorio de Respaldo y Multimedios de Equipo de Área Administrativa	0058010107	Chilapa	Catalpa	Cobertura Municipal	Subsidio		0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CATALPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,997,472	\$1,997,472	\$1,997,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$1,997,472	Equipo	1,155	100.00	0.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030148796	Obra de Obra del Estado de Chilapa	074130170000003905	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0059 Instituciones Reservas de Cultura	11-Educación Pública	Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chilapa	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,359,215	\$2,359,215	\$2,359,215	\$2,307,357	\$2,307,357	\$2,307,357	\$2,307,357	97.80	\$51,858	Construcción	9,000	100.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030149357	Fortalecimiento para la Operatividad de los Programas Educativos de Nueva Calidad en las Unidades de Centros de Artes de Chilapa	01523200600000000008	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0056 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,541,287	\$3,541,287	\$3,541,287	\$3,541,287	70.83	\$0	Alumno	4,739	100.00	70.83	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030149460	Fortalecimiento para la Operatividad de los Programas Educativos de Nueva Calidad en las Unidades de Centros de Artes de Chilapa	01523200600000000008	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0056 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,629,734	\$1,629,734	\$1,629,734	\$1,629,734	32.59	\$0	Alumno	4,739	100.00	32.59	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030172425	Rehabilitación del Piso Cerámico Del Auditorio Poliforum	1224710070000900009	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal	Subsidio		0059 Instituciones Reservas de Cultura	11-Educación Pública	Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chilapa	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Rehabilitación de obra	130,500	100.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030173897	112020 - Cobach No. 93 (recurso)	2110732520000049336	Chilapa	Amatitlán	Cobertura Municipal	Subsidio		0056 Reparo de la oferta educativa en educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,150,433	\$2,150,433	\$2,150,433	\$2,058,733	\$2,058,733	\$2,058,733	\$2,058,733	95.74	\$0	Equipo Educativo	234	1.00	0.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030181465	Polisite Multimedial Audiovisual (obra)	168 000 011 0009	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0053 Organismo de asistencia para las actividades educativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mano de obra	4-Defensa	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$22,001,360	\$22,001,360	\$22,001,360	\$7,892,362	\$7,892,362	\$7,892,362	\$7,892,362	35.87	\$0	Pista	264	100.00	70.47	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030181713	Obra de Obra de Equipamiento de las Unidades de Centros de Artes de Chilapa	11242101700001910001	Chilapa	Pantaleón	Pantaleón	Urbano	Subsidio	0070 Programa de Cultura en las Unidades Federales	11-Educación Pública	Secretaría de Población y Cultura Indígena	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$132,560	\$132,560	\$132,560	\$132,560	94.62	\$86,463	Equipamiento	4,848	100.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030185133	Monitoreo de Una Pista de Respaldo de Respaldo de Chilapa (recurso) (obra) (obra)	1017420000008009	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0033 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Unidades Federales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$372,914	\$344,565	\$344,565	\$344,494	\$344,494	\$344,494	\$344,494	92.36	\$71	Documento	50,992	100.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030189491	113132 - Obra de 134 km Cuapam.	2110730320000000000	Chilapa	El Bueque	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,459,613	\$1,470,613	\$1,470,613	\$1,470,613	\$1,470,613	\$1,470,613	\$1,470,613	100.00	\$0	Rehabilitación	210	1.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030189729	113134 - Obra de 142 km Jeronimo Tullia	2110730320000000000	Chilapa	Chilapa	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,079,094	\$1,079,094	\$1,079,094	\$1,079,094	\$1,079,094	\$1,079,094	\$1,079,094	100.00	\$0	Rehabilitación	69	1.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030189741	113135 - Obra de 143 Nuevo Progreso	2110730320000000000	Chilapa	Chilapa	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$879,766	\$879,766	\$879,766	\$879,766	\$879,766	\$879,766	\$879,766	100.00	\$0	Rehabilitación	65	1.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030189744	113136 - Obra de 157 km San Jeronimo	2110730320000000000	Chilapa	Chilapa	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$871,310	\$844,301	\$844,301	\$844,301	\$844,301	\$844,301	\$844,301	96.92	\$0	Rehabilitación	68	1.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030189745	113138 - Obra de 189 km Luis Rangel.	2110730320000000000	Chilapa	Amatitlán	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$484,468	\$536,612	\$536,612	\$536,612	\$536,612	\$536,612	\$536,612	100.00	\$0	Rehabilitación	132	1.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030189749	Reparación y Conservación de las Camas del Río Orizaba y de las Unidades de Centros de Artes de Chilapa	2732100120000000001	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal	Subsidio		0023 Fondo de Apoyo para el desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría del Campo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,121,417	\$20,121,452	\$20,121,452	\$20,121,452	\$19,979,417	\$19,979,417	\$19,979,417	\$19,979,417	99.29	\$0	Vivienda	712	100.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /
CM0013030189765	113131 - Obra de 61 Obra.	2110730320000000000	Chilapa	Obra	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,443,469	\$1,451,879	\$1,451,879	\$1,451,879	\$1,451,879	\$1,451,879	\$1,451,879	100.00	\$0	Rehabilitación	307	1.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030189775	Apoyo Aplica Operación para Contingencias Climatológicas	0923610190000000001	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0023 Fondo de Apoyo para el desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría del Campo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$85,649,039	\$85,649,039	\$85,649,039	\$85,649,039	\$85,649,039	\$85,649,039	\$85,649,039	100.00	\$0	Medicina	1,019,813	100.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030189852	Limpieza y Mantenimiento del Municipio de Motozintla de Motozintla	1017420000008002	Chilapa	Motozintla	Cobertura Municipal	Subsidio		0033 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Unidades Federales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$104,523	\$104,523	\$104,523	\$104,523	\$104,523	\$104,523	\$104,523	100.00	\$0	Registro	79,445	100.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	
CM0013030189874	Diagnóstico de las Aguas Reservas de Chilapa (recurso) (obra) (obra)	1017420000008001	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal	Subsidio		0033 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Unidades Federales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$186,313	\$186,313	\$186,313	\$186,313	\$186,313	\$186,313	\$186,313	100.00	\$0	Documento	189,449	100.00	100.00	Financiera: El informe correspondiente al ejercicio 2013 concuerda con la Cuenta Pública del Estado. / Física: Los datos no concuerdan con el ejercicio 2014. / Registro: El proyecto correspondiente al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2013, no solicitó el recurso de los recursos para su ejecución dentro de el ejercicio 2014. - SISTEMA para el siguiente nivel. / Financiera: / Física: /	

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Comuna	Información General del Proyecto							Averance Financiera										Averance Físico		Observaciones								
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CMPO13030143497	Escuela Latinoamericana de Quevedos	101744000002803	Chilque	Coahuilca	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44,33	\$24,237	Tallor	75	100,00	100,00	Financiera: Los recursos se quedaron desde reintegrados a la organización entregada por dono algunas reanuncias / Físico: / Registra: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son coincidentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el ejercicio 2013. Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030183151	131314 - Obrah 74 Julioa 043414	21107303232323231000	Chilque	Curao	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.221.804	\$1.081.928	\$1.081.928	\$1.081.928	\$1.081.928	\$1.081.928	\$1.081.928	100,00	80	Rehabilitación	324	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030184640	131314 - Obrah 147 Emiliano Riquelme	21107303232323231000	Chilque	Belia Vieta	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$546,473	\$542,123	\$542,123	\$542,123	\$542,123	\$542,123	\$542,123	100,00	80	Rehabilitación	159	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030186673	131314 - Obrah 158 Huva Kaleritua	21107303232323231000	Chilque	Aspel Albino Curao	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$501,262	\$497,992	\$497,992	\$497,992	\$497,992	\$497,992	\$497,992	100,00	80	Rehabilitación	177	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030190762	Policia Estatal Acreditada	041719090001901010	Chilque	Coahuilca	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US03 Organismo de subsidio para las actividades Federales para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Desarrollo	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$24.495.898	\$24.495.898	\$24.495.898	\$23.946.303	\$23.946.303	\$23.946.303	\$23.640.657	97,92	\$509,595	Equipo	4.799,069	70,00	100,00	Financiera: / Físico: / Registra: Al cierre del ejercicio 2013 se adquirieron 2.432 equipos de seguridad pública para el personal operativo tales como uniformes y calzados, para el personal operativo de la policía estatal acreditada, así como armamentos y municiones de carácter calavera, equipo de intervención policial; así mismo, desarrollo del equipo tecnológico de adquisición planes de tránsito por el 02 19070, equipo de cómputo de escritorio, equipos de cómputo portátil, un plotter y a impresoras; se proporcionaron cursos de capacitación y formación de personal a 421 alumnos y también se otorgaron cursos de capacitación y formación de mandos a 22 alumnos; todo en temas como inicial de trono como, valores éticos y jurídicos, homologación a distancia en la modalidad de administrativas capacitación para los cuerpos policiales - SISTEMA para el ejercicio 2013. Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191938	131313 - Obrah 247 Platano	21107303232323231000	Chilque	El Bueque	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$931,743	\$929,184	\$929,184	\$929,184	\$929,184	\$929,184	\$929,184	100,00	80	Rehabilitación	163	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191912	131310 - Primaria Fey Bartolomé de Las Casas	21107303232323231000	Chilque	Chilque de Curao	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$279,000	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	100,00	80	Rehabilitación	20	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191919	131311 - Secundaria M. 670 "Vasco Pizarra"	21107303232323231000	Chilque	Frontera Comalapa	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$434,863	\$428,508	\$428,508	\$428,508	\$428,508	\$392,600	\$392,600	93,46	80	Rehabilitación	20	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191914	Escuela Acreditada	041719090001901010	Chilque	Coahuilca	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US03 Organismo de subsidio para las actividades Federales para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Desarrollo	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$39.210.060	\$39.210.060	\$39.210.060	\$39.610.339	\$39.610.339	\$39.610.339	\$37.946.840	76,50	\$9.604,731	Equipo	4.799,069	0,00	87,00	Financiera: / Físico: / Registra: Al cierre del ejercicio 2013 se adquirieron 432 planes de computación y 481 planes de celular - 241 armas largas, 82 millones en planes de telefonía, 10 millones en planes de telefonía, 20 computadoras digitales, 141 radios portátiles, 50 equipos de cómputo y 2 impresoras, así como diversos equipos electrónicos, cámaras digitales, sistema y tarjetas de memoria en capacidad a 64 GB, sistemas operativos y al personal de mando, y se realizaron evaluaciones de control de confianza a 844 elementos operativos - SISTEMA para el ejercicio 2013. Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191914	111002 - Universidad de Ciencias y Artes de Chilque (Infrendo)	21107303232323231000	Chilque	Chilque de Curao	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$764,377	\$764,377	\$764,377	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	Repaso Educativo	300	1,00	0,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013
CMPO13030191910	131319 - Secundaria Dr. Melitiano Domínguez	21107303232323231000	Chilque	Frontera Comalapa	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.481.165	\$2.485.214	\$2.485.214	\$2.485.214	\$2.485.214	\$2.485.214	\$2.485.214	100,00	80	Rehabilitación general	20	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191902	131310 - Secundaria No. 31	21107303232323231000	Chilque	Amia	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$649,068	\$644,222	\$644,222	\$644,222	\$644,222	\$644,222	\$644,222	100,00	80	Rehabilitación	20	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191948	131310 - Obrah de Niños Arturo Riquelme	21107303232323231000	Chilque	Frontera Comalapa	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$849,738	\$815,723	\$815,723	\$815,723	\$815,723	\$815,723	\$815,723	100,00	80	Rehabilitación	20	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191974	131304 - Obrah de Niños Roberto Orellana	21107303232323231000	Chilque	El Bueque	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$90,438	\$107,912	\$107,912	\$107,912	\$107,912	\$107,912	\$107,912	100,00	80	Rehabilitación	12	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191904	131307 - Obrah de Niños Juliano Orellana	21107303232323231000	Chilque	Chilque de Curao	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.137,669	\$1.145,241	\$1.145,241	\$1.145,241	\$1.145,241	\$1.145,241	\$1.145,241	100,00	80	Rehabilitación	100	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191948	131305 - Primaria La Aurora	21107303232323231000	Chilque	Frontera Comalapa	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.799,184	\$1.812,587	\$1.812,587	\$1.812,587	\$1.812,587	\$1.812,587	\$1.812,587	100,00	80	REHABILITACION	261	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191911	131302 - Primaria Presidente Juárez	21107303232323231000	Chilque	Bohil	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.639,040	\$1.479,530	\$1.479,530	\$1.479,530	\$1.479,530	\$1.479,530	\$1.479,530	100,00	80	REHABILITACION	621	1,00	0,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191922	131303 - Primaria Revolution	21107303232323231000	Chilque	Chilque de Curao	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.613,444	\$2.145,516	\$2.145,516	\$2.145,516	\$2.145,516	\$2.145,516	\$2.145,516	100,00	80	REHABILITACION	242	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191971	131305 - Obrah de Niños Agustín Melique	21107303232323231000	Chilque	Arriaga	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$732,713	\$645,544	\$645,544	\$645,544	\$645,544	\$645,544	\$645,544	100,00	80	REHABILITACION	45	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191979	13007 - Obrah de Niños Guacalana (Infrendo)	21107303232323231000	Chilque	Chilque de Curao	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$16,476	\$16,476	\$16,476	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	Aula	20	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013
CMPO13030191911	13046 - Instituto Tecnológico de Tercer Nivel, Secundario	21107303232323231000	Chilque	Chilque de Curao	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$5.227,641	\$5.227,641	\$5.227,641	\$5.001,134	\$5.001,134	\$5.001,134	\$5.001,134	95,83	80	Repaso	20	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030191977	131301 - Obrah 45 Alvarado	21107303232323231000	Chilque	Alvarado	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$716,124	\$611,112	\$611,112	\$611,112	\$611,112	\$611,112	\$611,112	100,00	80	REHABILITACION	318	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030200084	131300 - Obrah 85 Ojo de Agua	21107303232323231000	Chilque	Región de Obago	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.604,284	\$1.670,435	\$1.670,435	\$1.670,435	\$1.670,435	\$1.670,435	\$1.670,435	100,00	80	REHABILITACION	164	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030200110	131301 - Obrah 88 San José	21107303232323231000	Chilque	Francisco León	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.488,814	\$1.710,049	\$1.710,049	\$1.710,049	\$1.710,049	\$1.710,049	\$1.710,049	100,00	80	REHABILITACION	183	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030200173	131304 - Obrah 93 El Calvario	21107303232323231000	Chilque	Amelia	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$279,797	\$245,263	\$245,263	\$245,263	\$245,263	\$245,263	\$245,263	100,00	80	REHABILITACION	326	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030200194	131306 - Obrah 94 Pujol Chigualva	21107303232323231000	Chilque	Chilque	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$113,233	\$136,350	\$136,350	\$136,350	\$136,350	\$136,350	\$136,350	100,00	80	REHABILITACION	164	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					
CMPO13030200493	131300 - Obrah 125 Roberto Barrios	21107303232323231000	Chilque	Benedicto de Las Andros	Coahuilca	Coahuilca	Subsidio	US19 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Omeaca	21-Proveerías Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$792,633	\$867,476	\$867,476	\$867,476	\$867,476	\$867,476	\$867,476	100,00	80	REHABILITACION	240	1,00	100,00	Financiera: / Físico: CIERRE 2013					

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Comuna	Información General del Proyecto							Avalúo Financiero										Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Estratrag)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual
CM00103002043497	Reduccion Latencia en el Servicio de Emergencias	1017420000000000	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Unidades Federales	16-mods Ambien y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talvier	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización contratada que como dichos recursos / Físico: / Registrar: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el ejercicio 2013. Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: No se presentaron avances de las acciones debido a que se realizó la adquisición de compra del equipamiento en el mes de diciembre, por lo que los procedimientos se encuentran en proceso de entregar el equipo médico = Instrumental Adquirido / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El Proyecto concluyó satisfactoriamente. Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que la mayor parte de las contrataciones a las unidades aplicativas sobre los recursos recibidos para este proyecto en el año 2013, por lo que se difiere el pago durante el primer semestre del año, recibiendo autorización de los servicios contratados a fin de materializar los trabajos asociados al cambio de personal de servicios de salud 2013. Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El Proyecto concluyó satisfactoriamente. Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204443	Careceres de la Salud 2013.	112064031180003932	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$14,192,433	\$11,422,048	\$11,422,048	\$11,284,214	\$11,284,214	\$0	\$0	0.00	\$0	Comunita	123,031	100.00	0.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El Proyecto concluyó satisfactoriamente. Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204644	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2013.	112064031180003932	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$29,381,804	\$5,413,374	\$5,413,374	\$5,413,374	\$5,413,374	\$5,413,374	\$0	100.00	\$0	Persona	249,054	100.00	100.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El Proyecto concluyó satisfactoriamente. Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204646	Fortalecimiento del Sistema de Información al Instituto de Salud (Igesa 2013)	112064031180003933	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$1,940,484	\$10,043,319	\$10,043,319	\$5,044,228	\$5,044,228	\$746,207	\$0	7.41	\$0	Equipos	2,326,287	100.00	0.24	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El Proyecto concluyó satisfactoriamente. Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204643	Operatividad del Hospital General de Talca	112064031180003933	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$41,470,543	\$41,470,543	\$41,470,543	\$33,052,483	\$33,052,483	\$33,052,483	\$33,052,483	78.84	\$0	Pago	246,371	100.00	100.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El Proyecto concluyó satisfactoriamente. Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204648	Atención Médica, Insumos Médicos (Igesa 2013).	112064031180003933	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$77,140,369	\$11,511,407	\$11,511,407	\$23,440,231	\$23,440,231	\$10,439,721	\$3,708,094	32.89	\$0	Comunita	3,414,767	100.00	0.14	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204649	Programa Anual de Operatividad (Igesa 2013).	112064031180003933	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$6,994,800	\$6,994,800	\$6,994,800	\$6,994,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Trabajador	11,883	100.00	44.71	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204645	Operatividad de la Salud Spa 2013.	112064031180003933	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$68,455,957	\$226,783,420	\$226,783,420	\$221,610,081	\$221,610,081	\$147,696,004	\$0	63.40	\$0	Comunita	123,031	92.00	90.43	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204648	Avanzado Paveje en La Vía (Igesa 2013).	112064031180003933	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$722,140,041	\$722,140,041	\$655,200,541	\$655,200,541	\$70,177,862	\$0	9.71	\$0	Prueba	11,000	100.00	0.14	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204717	Programa Nacional de Prevención del Delito Tercera Oca	11741909000913003	Chilques	Tercera Oca	Cobertura municipal	Subsidio	0004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-observación	CENTRO ESTAD. DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PATRIC. CIUDADANA	Innovación social (subvención, viésencia y relación social)	En Ejecución	2013	\$28,053,459	\$28,053,459	\$28,053,459	\$27,833,972	\$27,833,972	\$27,717,062	\$19,346,943	94.80	\$218,487	Proyecto	27,499	100.00	94.80	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204723	Asignación de Unidades con Sistema de Apoyo para Personas con Capacidades Diferentes	141414020000000004	Chilques	Tercera Oca	Tercera Oca Urbana	Subsidio	0018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Capacidades Diferentes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Transporte, Dirección de Comunicaciones y Transporte	Innovación social (subvención, viésencia y relación social)	En Ejecución	2013	\$18,422,316	\$18,422,316	\$18,422,316	\$18,570,748	\$18,570,748	\$9,524,664	\$9,524,664	51.30	\$0	casillero,parabombas	17	100.00	0.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM0010300204734	Operatividad del Sistema de Agua Potable	141414020000000004	Chilques	Tercera Oca	Tercera Oca Urbana	Subsidio	0018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Capacidades Diferentes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Transporte, Dirección de Comunicaciones y Transporte	Innovación social (subvención, viésencia y relación social)	En Ejecución	2013	\$24,428,205	\$24,428,205	\$23,145,568	\$23,145,568	\$23,145,568	\$22,942,485	\$20,447,024	92.50	\$1,482,437	Proyecto	53,457	100.00	92.50	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM00103002049013	180101 - Jardín de Niños Paredón de los Niños (Marfondo)	112073030313021000	Chilques	Chilón	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$45,570	\$45,570	\$45,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	59	1.00	100.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM00103002049045	180101 - Jardín de Niños Anqui (Marfondo)	112073030313021000	Chilques	Chilón	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$31,424	\$31,424	\$31,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	94	1.00	100.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM00103002049105	Operatividad del Sistema de Agua Potable	141414020000000004	Chilques	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Anqui	Subsidio	0018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Capacidades Diferentes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,052,895	\$4,052,895	\$4,052,895	\$4,052,895	\$4,052,895	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	106	100.00	100.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM00103002049106	Operatividad del Sistema de Agua Potable	141414020000000004	Chilques	Las Margaritas	San Pedro de San Pedro	Subsidio	0018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Capacidades Diferentes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,247,316	\$3,491,808	\$3,491,808	\$3,491,808	\$3,491,808	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	104	100.00	100.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM00103002049107	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (Ia. 0000000000000000)	141414020000000004	Chilques	Aisén	Aisén	Subsidio	0018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Capacidades Diferentes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$17,741,900	\$17,741,900	\$17,741,900	\$17,445,154	\$17,445,154	\$0	\$0	0.00	\$0	0	8,200	100.00	0.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM00103002049108	Operatividad del Sistema de Agua Potable (Ia. 0000000000000000)	141414020000000004	Chilques	Aisén	Aisén	Subsidio	0018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Capacidades Diferentes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,202,349	\$10,202,349	\$10,202,349	\$9,055,647	\$9,055,647	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,168	100.00	17.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM00103002049109	Operatividad del Sistema de Agua Potable (Ia. 0000000000000000)	141414020000000004	Chilques	Aisén	Aisén	Subsidio	0018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Capacidades Diferentes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$16,349,862	\$16,349,862	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	30,628	100.00	65.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM00103002049110	Operatividad del Sistema de Agua Potable (Ia. 0000000000000000)	141414020000000004	Chilques	Angol	Angol	Subsidio	0018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Capacidades Diferentes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$11,947,287	\$11,947,287	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	27,134	100.00	18.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM00103002049111	Operatividad del Sistema de Agua Potable (Ia. 0000000000000000)	141414020000000004	Chilques	Angol	Angol	Subsidio	0018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Capacidades Diferentes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$5,648,390	\$5,648,390	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	7,487	100.00	15.00	Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El pago estuvo en fase a que de acuerdo con la modificación y el procedimiento se cancelaron los avances de las obras, por lo que no se contó con ellos para cumplir con las actividades programadas. / Registrar: Financiera: REPORTE RECIBIDOS POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Físico: El avance alcanzado se encuentra dentro de las parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registro.
CM00103002049112	Operatividad del Sistema de Agua Potable (Ia. 0000000000000000)	141414020000000004	Chilques	Angol	Angol	Subsidio	0018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Capacidades Diferentes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$5,648,390	\$5,648,390									

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Munici	Municipio	Información General del Proyecto						Avalúo Financiero										Observaciones						
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Operativo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CM00130302143497	Escuela Intercomunal de Educación Preescolar	101744000000000003	Chigapa	Coahuila	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0013 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Obra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Tallar	75	100.00	100.00	Registrar: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos no concuerdan con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado - GEFOPRO para el ejercicio 2013.
CM001303021474	Modernización y Ampliación del Camino Asfaltado de San Mateo	2751118040000000000001	Chigapa	Arriaga	Arriaga	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,200,000	\$18,200,000	\$18,200,000	\$10,450,851	\$10,450,851	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	40,384	100.00	40.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030214809	Rehabilitación de Calles y Avenida de la Obispa Municipal	002110070000000000000000	Chigapa	San Mateo	San Mateo	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$401,419	\$401,419	\$401,419	\$401,419	\$401,419	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	17,610	100.00	100.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030214937	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	002110090000000000000000	Chigapa	San Mateo	San Mateo	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$28,453,511	\$28,453,511	\$28,453,511	\$19,773,893	\$19,773,893	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,224	100.00	25.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215003	Construcción y Equipamiento de Hospital Básico	143110040000000000000000	Chigapa	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44,735,614	\$44,735,614	\$44,735,614	\$22,247,086	\$22,247,086	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	44,500	100.00	0.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215044	Conservación del Camino: Berriozábal - Berriozábal - San Mateo	203111804000000000000000	Chigapa	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,915,254	\$4,915,254	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	44,500	100.00	39.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215056	Conservación del Camino: Chimalá - Chimalá	203111804000000000000000	Chigapa	Chimalá	Chimalá	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15,745,250	\$15,745,250	\$15,745,250	\$23,414,702	\$23,414,702	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	11,033	100.00	11.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215066	Conservación del Camino: Frontera Comalapa - Frontera Comalapa	203111804000000000000000	Chigapa	Chimalapa	Chimalapa	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$36,000,000	\$36,000,000	\$36,000,000	\$13,385,444	\$13,385,444	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	68,285	100.00	11.13	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030214979	Modernización y Ampliación del Camino: Chimalapa - Chimalapa	203111804000000000000000	Chigapa	Chimalapa	Chimalapa	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$13,645,014	\$13,645,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	37,450	100.00	25.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215033	Conservación del Camino: Villahermindez - Villahermindez	243111804000000000000000	Chigapa	Bohío	Bohío	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,378,054	\$22,378,054	\$22,378,054	\$21,995,816	\$21,995,816	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	31,224	100.00	23.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215059	Conservación del Circuito Primario de la Zona de Desarrollo Comunal "Cajal" y Zona Sanitaria "Cajal"	103111804000000000000000	Chigapa	Chigapa de Corzo	Chigapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,398,484	\$1,398,484	\$1,398,484	\$1,398,484	\$1,398,484	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	16,570	1.00	100.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215061	Conservación de Las Lomas de Condición: San Mateo - San Mateo	103111804000000000000000	Chigapa	Chigapa de Corzo	Chigapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$915,033	\$915,033	\$915,033	\$679,264	\$679,264	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	21,791	100.00	99.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215111	Modernización y Ampliación del Camino: E. C. (Doyal) - Francisco Barrios - Francisco Barrios	203111804000000000000000	Chigapa	Chigapa de Corzo	Francisco Barrios	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21,008,570	\$21,008,570	\$21,008,570	\$5,945,662	\$5,945,662	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	89,244	100.00	20.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215146	Conservación del Camino: Opatitlán - Opatitlán	203111804000000000000000	Chigapa	Opatitlán	Opatitlán	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$38,000,000	\$38,000,000	\$38,000,000	\$17,355,700	\$17,355,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	21,450	100.00	0.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215182	Conservación del Camino: Oca - Oca	203111804000000000000000	Chigapa	El Bosque	El Bosque	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$9,338,805	\$9,338,805	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	18,912	100.00	45.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215213	Conservación del Camino: Rumbos - Rumbos	203111804000000000000000	Chigapa	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Juárez	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$5,043,643	\$5,043,643	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	13,452	100.00	0.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215259	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado	103111804000000000000000	Chigapa	Frontera Comalapa	José Miguel Gutiérrez (Comapa)	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,193,704	\$15,193,704	\$15,193,704	\$11,677,947	\$11,677,947	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,703	100.00	0.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215260	Conservación del Sistema de Alcantarillado	103111804000000000000000	Chigapa	Matán	San Pedro Pedernales	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,997,542	\$11,997,542	\$11,997,542	\$9,101,554	\$9,101,554	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	942	100.00	49.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM001303021527	Modernización y Ampliación del Camino: Milpa Nueva - La Olla	203111804000000000000000	Chigapa	Interopejaya	Interopejaya	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,558,897	\$19,558,897	\$19,558,897	\$10,930,847	\$10,930,847	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	6,437	100.00	40.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215287	Modernización y Ampliación del Camino: Independencia - San Mateo	203111804000000000000000	Chigapa	La Concordia	La Concordia	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,858,806	\$14,858,806	\$14,858,806	\$8,445,886	\$8,445,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	46,343	100.00	2.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215407	Conservación del Camino: La Libertad - La Libertad	203111804000000000000000	Chigapa	La Libertad	La Libertad	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,135,084	\$25,135,084	\$25,135,084	\$23,035,170	\$23,035,170	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	5,068	100.00	32.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215438	Conservación del Sistema de Tratamiento de Agua Residual (Terminación)	103111804000000000000000	Chigapa	La Independencia	La Independencia	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,281,787	\$4,281,787	\$4,281,787	\$4,209,214	\$4,209,214	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,841	100.00	24.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215461	Rehabilitación y Ampliación del Camino: San Mateo - San Mateo	103111804000000000000000	Chigapa	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,104,705	\$9,104,705	\$9,104,705	\$2,306,755	\$2,306,755	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,877	100.00	75.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215460	Modernización y Ampliación del Camino: Independencia - Independencia	203111804000000000000000	Chigapa	La Independencia	La Independencia	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,300,000	\$16,300,000	\$16,300,000	\$9,429,787	\$9,429,787	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	37,133	100.00	45.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215642	Conservación de Calles de Vías y Pavimentación del Sistema de Saneamiento	103111804000000000000000	Chigapa	Mopatepeque	Mopatepeque	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,137,911	\$9,137,911	\$9,137,911	\$6,400,000	\$6,400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	112	100.00	10.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215571	Modernización y Ampliación del Camino: E. C. (Doyal) - Francisco Barrios	203111804000000000000000	Chigapa	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$9,348,491	\$9,348,491	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	67,390	100.00	45.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215589	Modernización y Ampliación del Camino: San Mateo - San Mateo	203111804000000000000000	Chigapa	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$5,130,342	\$5,130,342	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100,640	100.00	88.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215637	De San José - San José	203111804000000000000000	Chigapa	Matán	Matán	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$3,706,949	\$3,706,949	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	28,083	100.00	40.00	Registrar: / Financiera / Póliza /
CM0013030215647	Modernización y Ampliación del Camino: Ocho - Ocho	203111804000000000000000	Chigapa	Ocho	Ocho	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,347,234	\$22,347,234	\$22,347,234	\$13,843,671	\$13,843,671	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	44,005	100.00	39.00	Registrar: / Financiera / Póliza /

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Observaciones						
								Programa Fondo Operativo	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CM0013030214367	Reserva Intercomunal de Desagües	101742000000000003	Chilga	Cobertura actual	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Unidades Federativas	16-medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Tallar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización extrajera por doso cinco meses / Fiscal: / Ejecutor: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos no concuerdan con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - Primeros Anos al siguiente nivel. / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:	
CM0013030215653	Modernización y Ampliación del Camino Vecinales El Nuevo Lado: Muelle Pico, Tramo Km. 0.000 Al Km. 14.711 (Subtramo: El Nuevo Lado-Hacienda San. Km. 24.400 Al Km. 31.000Km. 31.771)	23181100000000000010	Chilga	Hacienda Ruiz	Hacienda Ruiz	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21,949,697	\$21,949,697	\$21,949,697	\$12,414,774	\$12,414,774	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	3,588	100.00	42.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030215724	Ampliación y Modernización del Camino Titaitic - Bolognesi Tramo: Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.400 (Subtramo: Bolognesi y Bolognesi del Sur) Km. 0.00 - Km. 1.400	23181100000000000055	Chilga	Mituncio	Titaitic	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,994,561	\$13,994,561	\$13,994,561	\$8,150,449	\$8,150,449	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	11,369	100.00	39.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030215761	Construcción de Coletores, Subcolectores y Línea para Alcantarillado Sanitario	12311107000000000003	Chilga	Pichuncio	Pichuncio	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,849,269	\$1,849,269	\$1,849,269	\$1,849,269	\$1,849,269	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	12,470	100.00	60.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030215768	Modernización y Ampliación del Camino El Puma - Tramo: Camino - Puma Km. 0.000 Al Km. 4.000 (Subtramo: Puma y Puma del Sur) Km. 0.000 Al Km. 4.000	23181100000000000064	Chilga	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,200,000	\$13,200,000	\$13,200,000	\$7,437,965	\$7,437,965	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	87,732	100.00	45.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030215813	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento	12311107000000000029	Chilga	Pijiljagan	El Chorro	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$24,784,235	\$24,784,235	\$24,784,235	\$21,313,688	\$21,313,688	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,414	100.00	5.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030215854	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	12311107000000000030	Chilga	Pijiljagan	Tambuco (Chaquín Anzo)	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,580,528	\$8,580,528	\$8,580,528	\$6,746,076	\$6,746,076	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,567	100.00	1.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030215861	Modernización y Ampliación del Camino El Pijiljagan (Tramo: Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.000) (Subtramo: Pijiljagan y Pijiljagan del Sur) Km. 0.000 Al Km. 1.000	23181100000000000064	Chilga	Pijiljagan	Pijiljagan	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,200,000	\$19,200,000	\$19,200,000	\$10,831,893	\$10,831,893	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	51,084	100.00	44.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030215911	Construcción de la Planta Potabilizadora de Agua	12311109000000000030	Chilga	Refema	Refema	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,485,381	\$7,485,381	\$7,485,381	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	26,257	100.00	0.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030215938	Construcción del Sistema de Agua Potable	12311109000000000032	Chilga	San Cristóbal de las Casas	El Chorro Arrote	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,770,158	\$3,770,158	\$3,770,158	\$3,760,257	\$3,760,257	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203	100.00	49.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030215965	Conservación del Camino Francisco El Puma - Salto de Agua, Tramo: Francisco El Puma - Salto de Agua, Tramo: Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.000 (Subtramo: Salto de Agua y Salto de Agua) Km. 0.000 Al Km. 1.000	20311000000000000054	Chilga	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$8,552,522	\$8,552,522	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	58,341	100.00	0.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216002	Construcción de la Red de Drenaje Sanitario y Planta de Tratamiento	12311107000000000039	Chilga	Surbata	Chumbuco	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,232,285	\$15,232,285	\$15,232,285	\$7,232,945	\$7,232,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	20	100.00	26.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216022	Construcción de la Red de Drenaje Sanitario y Planta de Tratamiento	12311107000000000040	Chilga	Surbata	Barra de Chumbuco	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$12,249,200	\$12,249,200	\$12,249,200	\$9,628,551	\$9,628,551	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	796	100.00	25.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216068	Construcción de Muro de Contención Tipo Tensado en San Juan Camero (La. Sarga)	14911000000000000004	Chilga	San Juan Camero	San Juan Camero	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,614,065	\$11,614,065	\$11,614,065	\$3,479,013	\$3,479,013	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	29,547	100.00	2.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216075	Modernización y Ampliación del Camino San Juan Camero - Tramo: Km. 0.000 Al Km. 1.000 (Subtramo: San Juan Camero y San Juan Camero) Km. 0.000 Al Km. 1.000	23181100000000000015	Chilga	Socotema	Socotema	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,600,000	\$18,600,000	\$18,600,000	\$10,788,478	\$10,788,478	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	28,733	100.00	52.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216107	Conservación del Camino Chilgense - Tramo: Chilgense - Tramo: Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.000 (Subtramo: Chilgense y Chilgense) Km. 0.000 Al Km. 1.000	23181100000000000010	Chilga	Deparita	Deparita	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$10,786,798	\$10,786,798	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	20,170	100.00	40.14	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216161	Modernización y Ampliación del Camino Venustiano Carranza - Tramo: Venustiano Carranza - Tramo: Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.000 (Subtramo: Venustiano Carranza y Venustiano Carranza) Km. 0.000 Al Km. 1.000	23181100000000000011	Chilga	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21,747,649	\$21,747,649	\$21,747,649	\$12,649,526	\$12,649,526	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	60,764	100.00	57.30	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216168	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (La. Sarga)	12311109000000000003	Chilga	Villa Omititán	Villa Omititán	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,216,044	\$1,216,044	\$1,216,044	\$1,216,044	\$1,216,044	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,618	100.00	12.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216192	Conservación del Camino Santa Elena - Tramo: Santa Elena - Tramo: Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.000 (Subtramo: Santa Elena y Santa Elena) Km. 0.000 Al Km. 1.000	23181100000000000028	Chilga	Villaflore	Villaflore	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000,000	\$80,000,000	\$80,000,000	\$88,986,251	\$88,986,251	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	100,481	100.00	84.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216241	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (La. Sarga)	12311107000000000001	Chilga	Villa Oros	El Parval	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,311,525	\$1,311,525	\$1,311,525	\$1,311,525	\$1,311,525	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,035	100.00	85.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216271	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (La. Sarga) (Subtramo: La Sarga y La Sarga) Km. 0.000 Al Km. 1.000	12311109000000000003	Chilga	Villa Oros	Villa Oros	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,598,147	\$5,598,147	\$5,598,147	\$5,598,147	\$5,598,147	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,420	100.00	87.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216301	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (La. Sarga) (Subtramo: La Sarga y La Sarga) Km. 0.000 Al Km. 1.000	12311109000000000004	Chilga	Villa Oros	Villa Oros	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,223,163	\$4,223,163	\$4,223,163	\$4,223,163	\$4,223,163	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,420	100.00	100.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216334	Modernización y Ampliación del Camino El Parval - Tramo: El Parval - Tramo: Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.000 (Subtramo: El Parval y El Parval) Km. 0.000 Al Km. 1.000	23181100000000000009	Chilga	Villa Oros	Villa Oros	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,101,909	\$14,101,909	\$14,101,909	\$8,349,335	\$8,349,335	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	20,054	100.00	39.50	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216359	Construcción del Sistema de Saneamiento	12311107000000000036	Chilga	Tomaé	Puerto Arista	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,527,511	\$11,527,511	\$11,527,511	\$5,646,065	\$5,646,065	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	844	100.00	15.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216384	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	12311107000000000039	Chilga	Tomaé	Puerto Arista	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,126,268	\$29,126,268	\$29,126,268	\$14,326,466	\$14,326,466	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	844	100.00	0.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216444	Modernización y Ampliación del Camino El Dorado - Tramo: El Dorado - Tramo: Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.000 (Subtramo: El Dorado y El Dorado) Km. 0.000 Al Km. 1.000	23181100000000000019	Chilga	Tomaé	Los Conos	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilega, Guaymas y Omasaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,505,998	\$24,505,998	\$24,505,998	\$6,476,423	\$6,476,423	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	86,202	100.00	45.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216483	Camino E.C. Km. 11.3 (Tramo: La Sarga - Tramo: Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.000) (Subtramo: La Sarga y La Sarga) Km. 0.000 Al Km. 1.000	23181100000000000007	Chilga	Chaga de Chaga	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,185,000	\$14,185,000	\$14,185,000	\$13,689,767	\$13,689,767	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	89,268	100.00	100.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216509	Camino Revulca - El Triunfo	20311000000000000004	Chilga	Revulca	Revulca	Urbano	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,476,500	\$23,476,500	\$23,476,500	\$23,252,233	\$23,252,233	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	30,639	100.00	90.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:
CM0013030216542	Camino E.C. Promoción del Sur - Tramo: Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.000 (Subtramo: Promoción del Sur y Promoción del Sur) Km. 0.000 Al Km. 1.000	20311000000000000004	Chilga	Margado de Omititán	Danza Pico de Oro	Urbano	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$31,048,000	\$31,048,000	\$31,048,000	\$16,511,298	\$16,511,298	\$0	\$0	0.00	\$0	Chilgense	10,843	100.00	40.00	Registros: / Financiera: / Fiscal: / Ejecutor:

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Avalúo Financiero					Avalúo Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convencional	Nombre					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CM0013030143497	Reducción Involuntaria de Desempleados	1017420000002603	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Municipalidades Federales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.30	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la Regulatoria entera que son de alta naturaleza. / Física: / Registros: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SIIFOMA para el ejercicio 2013.
CM0013040214550	Aportación Federal a Micro, Pequeña y Mediana Empresa.	223111004000004001	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Economía	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$22,592,149	\$22,592,148	\$22,592,148	\$22,592,148	\$22,592,148	\$22,592,148	\$22,592,148	100.00	00	Proyecto	2,518	100.00	100.00	Financiera: Los datos son consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del ejercicio 2013. / El informe correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2013, los datos informados son consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado de 2013 - SIIFOMA para el ejercicio 2013.
CM0013040214548	Inspección y Vigilancia de los Recursos Asignados a los Programas de Fomento del Desarrollo Turístico 2013	143134009900000004	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Apoyos para el desarrollo de la oferta turística	21-Turismo	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,050	\$1,050	\$1,050	00	00	00	00	0.00	00	Auditoría	1,033,454	1.00	0.00	Financiera: LOS RECURSOS SE SUPERADIMENSIONARON PARA EL EJERCICIO 2014 / Física: LAS ACCIONES Y METAS DE REALIZACIÓN EN EL 2014 Y ANTERIORES SON SUPERADIMENSIONADAS EN 2013 Y LAS CUBRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013 - SIIFOMA para el ejercicio 2013.
CM0013040214632	Modernización del Sistema de Gestión Operativa (Ingeniería) Comunitaria Para El Fortalecimiento Municipal	0119117100000002	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro	15-Desarrollo Agrario, Vecinal y Urbano	Instituto de la Función Pública	Desarrollo social (subordinación, vivienda y relación social)	En Ejecución	2010	\$461,255	\$461,255	\$461,255	00	00	00	00	0.00	00	Pieza	2,192,068	30.00	0.00	Registros: No se reportan avances debido a que no se liberaron ni campo y como parte de la Secretaría de Hacienda. - SIIFOMA para el ejercicio 2013.
CM0013040214733	Inspección y Vigilancia a los Recursos de los Programas Operativos, Registro de Obras, Otorgamiento y Vigilancia de la Construcción, Reintegración y Reporte.	14313400990000027607	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2008 Reporte	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$13,371	\$14,954	\$14,954	00	00	00	00	0.00	00	Auditoría	360	1.00	0.00	Financiera: LOS RECURSOS SE SUPERADIMENSIONARON PARA EL EJERCICIO 2014 / Física: LAS ACCIONES Y METAS DE REALIZACIÓN EN EL 2014 Y ANTERIORES SON SUPERADIMENSIONADAS EN 2013 Y LAS CUBRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013 - SIIFOMA para el ejercicio 2013.
CM0013040214800	Liberamiento Sur de Tierra Agraria Liberación de 100 Hectáreas de las 1000 Hectáreas de las 18 111)	JPM00030001	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	007 Fondo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Función Pública	Desarrollo social (subordinación, vivienda y relación social)	En Ejecución	2011	\$29,039,708	\$29,039,708	\$29,039,708	\$17,984,276	\$17,984,276	\$17,984,276	\$17,984,276	61.99	00	Parcela	682,022	14.00	61.99	Registros: Datos avanzados con operaciones en el 2013 y las cifras son consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio presupuestal 2013. - SIIFOMA para el ejercicio 2013.
CM0013040215034	Fomento y Atención de la Violencia Contra las Mujeres No 12 9 4 8 1 C 080 004	012 2003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	001 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4-Desarrollo	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Desarrollo social (subordinación, vivienda y relación social)	En Ejecución	2013	\$9,034,874	\$9,034,874	\$9,034,874	\$8,984,553	\$8,984,553	\$8,984,553	\$8,984,553	99.44	00	Asesoría	4,703	100.00	100.00	REGISTRO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL EJERCICIO 2013 - SIIFOMA para el ejercicio 2013.
CM0013040217523	1201001 - Chey No. 11 Bchil.	21120709320224012000 8130032	Chilapa	Bochil	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$943,051	\$943,051	\$895,898	\$895,898	89.59	00	Asia	681	1.00	47.58	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040137607	1201005 - Preparación de la Red de Maestros	21120709320224012000 8130046	Chilapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$930,369	\$930,369	\$930,369	\$832,118	\$832,118	\$740,323	\$740,323	81.94	00	Español Educativo	538	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040137704	1201009 - Preparación de la Red de Maestros	21120709320224012000 8130049	Chilapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,149,930	\$1,149,930	\$1,149,930	\$1,131,793	\$1,131,793	\$1,054,194	\$1,054,194	91.96	00	Asia	226	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040217593	1201002 - Preparación de la Red de Maestros	21120709320224012000 8130035	Chilapa	Bochil	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$953,278	\$953,278	\$953,278	\$740,332	\$740,332	\$468,561	\$468,561	49.15	00	Español Educativo	815	1.00	37.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040218007	1201002 - Chileño de Chilapa de Chilapa No. 240 (Chilapa)	21120709320224012000 8130038	Chilapa	Chilapa de Chilapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,949,380	\$1,949,380	\$1,949,380	\$2,665,865	\$2,665,865	\$1,941,221	\$1,941,221	49.15	00	Español Educativo	61	1.00	20.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040218074	1201005 - Bando No. 189.	21120709320224012000 8130041	Chilapa	Amatitlán	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,204,626	\$1,204,626	\$1,204,626	\$727,199	\$727,199	\$529,104	\$529,104	49.15	00	Asia	130	2.00	48.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040138360	1201007 - Chileño de Estudios Científicos y Tecnológicos El Porvenir	21120709320224012000 8130014	Chilapa	El Porvenir	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$990,000	\$2,993,082	\$2,993,082	\$2,993,082	\$2,993,082	\$2,993,082	\$2,993,082	100.00	00	Rehabilitación	408	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040218257	1201040 - Primaria General Emiliano Zapata Salazar	21120709320224012000 8130049	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	00	Español Educativo	373	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040218444	1201040 - Primaria Primaria Emiliano Zapata Salazar	21120709320224012000 8130050	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	00	Español Educativo	368	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040218576	1201040 - Primaria Primaria Emiliano Zapata Salazar	21120709320224012000 8130050	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$990,000	\$1,051,420	\$1,051,420	\$1,051,420	\$1,051,420	\$1,051,420	\$1,051,420	100.00	00	Rehabilitación	226	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040218583	1201040 - Primaria Dr. Samuel León Meléndez	21120709320224012000 8130052	Chilapa	Sancti Spiritus	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	00	Español Educativo	363	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040138768	1201040 - Escuela Preparatoria Salazar González Blanco	21120709320224012000 8130053	Chilapa	Sancti Spiritus	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$990,000	\$2,808,563	\$2,808,563	\$2,808,563	\$2,808,563	\$2,808,563	\$2,808,563	100.00	00	Rehabilitación	432	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040218854	1201041 - Escuela Preparatoria Doctor Arango	21120709320224012000 8130055	Chilapa	Sancti Spiritus	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$990,000	\$1,031,056	\$1,031,056	\$1,031,056	\$1,031,056	\$1,031,056	\$1,031,056	100.00	00	Rehabilitación	210	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040218894	1201042 - Escuela Preparatoria Adolfo López Mateos	21120709320224012000 8130056	Chilapa	Sancti Spiritus	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$990,000	\$872,383	\$872,383	\$872,383	\$872,383	\$872,383	\$872,383	100.00	00	Rehabilitación	719	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040218950	1201043 - Escuela Preparatoria Adolfo López Mateos	21120709320224012000 8130057	Chilapa	Sancti Spiritus	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$990,000	\$1,783,768	\$1,783,768	\$1,783,768	\$1,783,768	\$1,783,768	\$1,783,768	100.00	00	Rehabilitación	231	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040219251	140109 - Esc. Preparatoria Salazar González Blanco	21120709320224012000 8130052	Chilapa	Sancti Spiritus	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	377	0.00	79.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040139363	140107 - Escuela Preparatoria Plutarco Elías Calles	21120709320224012000 8130053	Chilapa	Chilapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	602	0.00	79.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040219373	1201050 (Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria Dr. Manuel Velasco Suárez)	21120709320224012000 8130056	Chilapa	Huixtla	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,940,000	\$1,944,666	\$1,944,666	\$1,944,666	\$1,944,666	\$1,944,666	\$1,944,666	100.00	00	Rehabilitación	224	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040219393	140109 - Esc. Preparatoria Chilapa	21120709320224012000 8130056	Chilapa	Sancti Spiritus	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	00	00	00	00	0.00	00	Asia	424	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040219417	1201046 - Primaria Vicente Guerrero	21120709320224012000 8130054	Chilapa	Huixtla	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	00	Español Educativo	419	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040219428	1201050 - Primaria Mifra Méndez	21120709320224012000 8130059	Chilapa	Amatitlán	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	00	Español Educativo	364	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040139403	1201043 - Primaria Emiliano Zapata Salazar	21120709320224012000 8130051	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	00	Español Educativo	305	1.00	100.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040219358	140406 - Esc. Preparatoria Jorge H. Badell.	21120709320224012000 8130042	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	742	0.00	79.00	Registros: / Física: CIENAS 2013
CM0013040219382	140407 - Esc. Preparatoria Arriaga	21120709320224012000 8130043	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	563	0.00	79.00	Registros: / Física: CIENAS 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto			Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avalúo Financiero					Avalúo Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convencional	Nombre	Institución Ejecutora					Beneficiario (Estimado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CM0013040343497	Escuela Leticia Mercedes de Ovalle	1017440000000000	Chilga	Cobertura social	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Tallaje	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización contratada que como dinero corriente. / Física: / Registro: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son concordantes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el ejercicio 2013. Financiera: / Física: CIENSA 2013
CM0013040243959	14848 - Preparatoria Juan Avelino Gutiérrez	1110730392323M1000	Chilga	Humberto	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	199	0.00	79.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013
CM0013040244110	14848 - Preparatoria Juan Avelino Gutiérrez	1110730392323M1000	Chilga	Frontera Hidalgo	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	195	0.00	79.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040243955	14848 - Esc. Preparatoria Agrícola María Dolores Salazar	1110730392323M1000	Chilga	Arriaga	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	146	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040343719	130118 - Primaria José María Morelos y Pavón	1110730392323M1000	Chilga	Amatitlán	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	492	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040243761	14848 - Telebachillerato No. 04 José María Morelos y Pavón	1110730392323M1000	Chilga	Angel Albino Corzo	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	90	0.00	74.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040243904	130122 - Primaria Benito Juárez García	1110730392323M1000	Chilga	Escuintla	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	362	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040243980	14848 - Telebachillerato No. 70 Venustiano Carranza	1110730392323M1000	Chilga	Benito Juárez	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	68	0.00	74.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040243984	130113 - Primaria Prof. Rubén Miguel Rincón Cruzillo	1110730392323M1000	Chilga	Escuintla	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	324	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040343960	130246 - Secundaria General Justo Sierra	1110730392323M1000	Chilga	Chichas	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHILGA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	204	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040243963	130137 - Primaria Venustiano Carranza	1110730392323M1000	Chilga	Arriaga	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	148	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040243973	130181 - Secundaria General Profesor Antonio Márquez Herrera	1110730392323M1000	Chilga	Chichas	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHILGA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	216	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040243981	130272 - Secundaria General Amado Barco	1110730392323M1000	Chilga	Chichas	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHILGA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	242	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040243983	14848 - Telebachillerato No. 83 Juan Kalve	1110730392323M1000	Chilga	Chicomulco	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	79	0.00	74.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040343961	130246 - Secundaria General Lyes de Reforma	1110730392323M1000	Chilga	Chichas	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHILGA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	486	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244006	130331 - Escuela Secundaria Toluca No. 15	1110730392323M1000	Chilga	Chichas	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHILGA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	640	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244029	14878 - Telebachillerato No. 61 Álvaro Obregón	1110730392323M1000	Chilga	Chichas	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	39	0.00	74.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244047	14871 - Telebachillerato No. 93 Adolfo Ruiz Cortines	1110730392323M1000	Chilga	Chicomulco	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	81	0.00	74.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244116	14874 - Telebachillerato No. 103 Humberto Victoria	1110730392323M1000	Chilga	Bella Vista	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,814	\$19,814	\$19,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	108	0.00	74.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244130	130118 - Primaria Benito Juárez	1110730392323M1000	Chilga	Humberto	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	185	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244139	130140 - Primaria María Morelos	1110730392323M1000	Chilga	Amatitlán	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	306	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244160	14878 - Telebachillerato No. 103 Juan Kalve	1110730392323M1000	Chilga	Chichas	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	33	0.00	74.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244420	130116 - Primaria Jaime Ruiz	1110730392323M1000	Chilga	Frontera Hidalgo	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	431	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244438	112004 - Esc. Preparatoria No. 18 Guaymas (Refrendo)	1110730392323M1000	Chilga	Escuintla	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,391,085	\$1,391,085	\$1,391,085	\$547,822	\$547,822	\$12,930	\$12,930	22.50	\$0	Laboratorio	204	0.00	20.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040344486	130278 - Secundaria General Juan Bonifacio Ortega	1110730392323M1000	Chilga	Arriaga	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHILGA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	345	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244496	130397 - Escuela Secundaria Toluca No. 13	1110730392323M1000	Chilga	Arriaga	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHILGA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	426	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244504	130188 - Escuela Secundaria Toluca No. 11	1110730392323M1000	Chilga	Arriaga	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHILGA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	431	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244521	130116 - Primaria Don Miguel Hidalgo y Costilla	1110730392323M1000	Chilga	Humberto	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	320	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244594	Universidad Politécnica de Chilga (Reduccion Ordinaria 2013)	0282300000000000	Chilga	Cobertura social	Subsidio	800 Prestación de servicios de educación superior y postgrado	1-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chilga	Monocisión y deporte	En Ejecución	2013	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	100.00	\$0	Alumno	1,200	100.00	100.00	/ Registro: El informe correspondiente al ejercicio 2013 y se concuerda con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el ejercicio 2013. Financiera: / Física: / Registro: Una Fotografiada. Esta información corresponde a Registro que involucra en el ejercicio fiscal 2013 para el monto de la compra no se concuerda con la información de cierre. SISTEMA para el ejercicio 2013. Financiera: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244596	Subsistencia Integral del Parque Deportivo del Estado Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-01-08-16-02-04-01	Chilga	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	804 Cultura Física	1-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura Municipal	Monocisión y deporte	En Ejecución	2013	\$52,847,000	\$52,847,000	\$52,847,000	\$52,847,000	\$52,847,000	\$52,847,000	\$52,847,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	513,374	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013
CM0013040244732	130172 - Primaria General Angel Albino Corzo	1110730392323M1000	Chilga	Frontera Hidalgo	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	Equipo	461	1.00	100.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244795	112002 - Ochoh No. 91 (Refrendo)	1110730392323M1000	Chilga	Amatitlán	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,156,109	\$9,156,109	\$9,156,109	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	234	0.00	0.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040244893	112002 - Sateoh (Refrendo)	1110730392323M1000	Chilga	Oginalta	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$505,504	\$505,504	\$505,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	360	0.00	60.00	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM0013040245018	112007 - Ochoh No. 21 (Refrendo)	1110730392323M1000	Chilga	Humberto	Subsidio	0101 Fondo Regional - Chile, Guaymas y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$527,469	\$527,469	\$527,469	\$508,068	\$508,068	\$508,068	\$508,068	94.32	\$0	Equipo	661	0.00	47.91	/ Registro: / Física: CIENSA 2013	
CM00130																										

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Operativo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Averance Financiera										Averance Físico		Observaciones	
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Estratrag)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Averance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Averance Anual
CMPO130403143497	Reduccion de la contaminación de los ríos	1017440000000003	Chilapa	Cobertura social	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Unidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.30	\$24,227	Talvier	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización extranjera que dona dichos recursos. / Física: / Registro: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son coincidentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el ejercicio 2013. Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040246681	112027 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130124	Chilapa	Chilapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	67	0.00	76.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040246772	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130124	Chilapa	Chilapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,262,765	\$1,262,765	\$1,262,765	\$626,883	\$626,883	\$626,883	\$626,883	49.64	\$0	Rehabilitación	236	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040246835	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130127	Chilapa	Chilapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,283,687	\$1,283,687	\$1,283,687	\$637,276	\$637,276	\$637,276	\$637,276	49.64	\$0	Rehabilitación	162	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040246888	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130128	Chilapa	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$679,637	\$679,637	\$679,637	\$337,097	\$337,097	\$337,097	\$337,097	49.64	\$0	Rehabilitación	60	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040246923	112027 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130129	Chilapa	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$241,864	\$241,864	\$241,864	\$120,751	\$120,751	\$120,751	\$120,751	49.64	\$0	Rehabilitación	137	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040247188	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130130	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$241,022	\$241,022	\$241,022	\$120,297	\$120,297	\$120,297	\$120,297	49.64	\$0	Rehabilitación	22	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040247248	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130137	Chilapa	Acuña	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$571,770	\$571,770	\$571,770	\$417,322	\$417,322	\$417,322	\$417,322	72.99	\$0	Aula	147	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040247338	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130139	Chilapa	Chahabán	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$410,662	\$410,662	\$410,662	\$295,568	\$295,568	\$295,568	\$295,568	71.97	\$0	Aula	131	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040247377	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130141	Chilapa	Chilapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$789,369	\$789,369	\$789,369	\$397,132	\$397,132	\$397,132	\$397,132	49.64	\$0	Rehabilitación	87	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040247427	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130142	Chilapa	Catajé	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	70	0.00	76.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040247801	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130143	Chilapa	Cobertura social	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,803,381	\$6,803,381	\$6,803,381	\$6,778,381	\$6,778,381	\$6,778,381	\$6,778,381	99.63	\$0	Talvier	676	100.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250266	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130121	Chilapa	Belia Vista	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	47	0.00	76.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250351	112027 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130134	Chilapa	Ampetaba	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	134	0.00	76.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250402	112041 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130130	Chilapa	Frontera Comapa	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	95	0.00	76.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250416	112044 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130131	Chilapa	Frontera Comapa	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	84	0.00	76.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250440	112046 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130132	Chilapa	Frontera Comapa	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	61	0.00	76.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250470	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130135	Chilapa	Chahabán	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250497	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130136	Chilapa	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,932	\$20,932	\$20,932	\$109,680	\$109,680	\$109,680	\$109,680	49.64	\$0	Rehabilitación	23	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250529	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130147	Chilapa	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,546,483	\$1,546,483	\$1,546,483	\$767,737	\$767,737	\$767,737	\$767,737	49.64	\$0	Rehabilitación	219	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250574	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130151	Chilapa	Escuintla	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,732,680	\$2,732,680	\$2,732,680	\$1,361,600	\$1,361,600	\$1,361,600	\$1,361,600	49.64	\$0	Rehabilitación	363	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250599	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130143	Chilapa	Francisco León	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$253,534	\$253,534	\$253,534	\$126,443	\$126,443	\$126,443	\$126,443	49.64	\$0	Aula	30	0.00	40.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250650	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130145	Chilapa	Chamula	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$312,086	\$312,086	\$312,086	\$246,990	\$246,990	\$246,990	\$246,990	79.11	\$0	Aula	66	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250662	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130146	Chilapa	Francisco León	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,007	\$7,007	\$7,007	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250677	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130148	Chilapa	Ampetaba	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	363	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250686	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130141	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,220,362	\$2,220,362	\$2,220,362	\$1,102,273	\$1,102,273	\$1,102,273	\$1,102,273	49.64	\$0	Rehabilitación	89	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250691	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130142	Chilapa	Ampetaba	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	248	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250698	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130149	Chilapa	Amatón	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	106	0.00	76.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250704	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130150	Chilapa	Huixtla	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	366	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250711	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130149	Chilapa	Amatón	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	84	0.00	76.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250714	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130144	Chilapa	Chilapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$226,377	\$226,377	\$226,377	\$67,971	\$67,971	\$67,971	\$67,971	49.64	\$0	Rehabilitación	236	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250764	112028 - Telebachillerato N.M. 16 Ismael Sánchez Castañeda	211073032223M1009 E130148	Chilapa	Chilapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,413,078	\$2,413,078	\$2,413,078	\$999,374	\$999,374	\$999,374	\$999,374	49.64	\$0	Rehabilitación	480	1.00	100.00	Financiera: / Física: CIENAS 2013
CMPO13040250781	114803 - Obra N. 45	211073032223M1009 E130053	Chilapa	Altamirano	Cob																					

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Averance Financiera										Observaciones			
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Averance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Averance Anual
CMPO1304020143497	Reduccion Latencia en el Servicio de Emergencias	101744000000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Municipalidades Federales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.30	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos no quedaron antes reintegrados a la organización contraparte por dos meses consecutivos. / Financiera / Registro: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos no concuerdan con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA Para el siguiente nivel. / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015024	131330 - Primaria 24 de febrero	2110730320130413000	Chilapa	Chiapilla	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,939,279	\$1,939,279	\$1,939,279	\$947,844	\$947,844	\$947,844	\$947,844	49.44	\$0	Rehabilitación	326	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015037	131331 - Primaria N.º. 101000000000000000	2110730320130413000	Chilapa	Chiapilla	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,467,415	\$1,467,415	\$1,467,415	\$627,773	\$627,773	\$627,773	\$627,773	49.44	\$0	Rehabilitación	188	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015050	Formación Docente e Investigación Educativa	01272600000000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	017 Programa del Sistema Nacional de Formación Docente y Operación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11-Educación Pública	Centro Regional de Formación Docente y Deportes	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$9,774,442	\$9,774,442	\$9,774,442	\$9,774,442	78.20	\$2,725,558	Docente	120	100.00	100.00	Financiera: Los datos reportados en el Sistema de Fuente Fidei, no concuerdan con lo reportado en el Sistema de Fuente Fidei 2013 y lo reportado en el Sistema de Fuente Fidei 2013. / Financiera: Los datos no concuerdan con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA Para el siguiente nivel. / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015059	146101 - Bland No. 04	2110730320130413000	Chilapa	Chilón	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,826	\$9,826	\$9,826	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	184	0.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015079	131334 - Primaria Jose Maria Morelos y Panto	2110730320130413000	Chilapa	Atoyacapan	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,985,361	\$2,985,361	\$2,985,361	\$1,482,054	\$1,482,054	\$1,482,054	\$1,482,054	49.44	\$0	Rehabilitación	492	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015083	131337 - Primaria Francisco Indaburo Medero.	2110730320130413000	Chilapa	Angel Albino Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$362,794	\$362,794	\$362,794	\$180,107	\$180,107	\$180,107	\$180,107	49.44	\$0	Rehabilitación	97	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015085	131338 - Secundaria No. 133 Vicente Guerrero	2110730320130413000	Chilapa	Jiquipilas	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$287,422	\$287,422	\$287,422	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	60	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015094	131332 - Primaria Mexico	2110730320130413000	Chilapa	Chauca	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,334,373	\$1,334,373	\$1,334,373	\$642,437	\$642,437	\$642,437	\$642,437	49.44	\$0	Rehabilitación	310	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015098	131334 - Preescolar Justo Sierra Medero	2110730320130413000	Chilapa	Chiapilla	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$336,620	\$336,620	\$336,620	\$168,318	\$168,318	\$168,318	\$168,318	49.44	\$0	Rehabilitación	20	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015141	146205 - Bland No. 116	2110730320130413000	Chilapa	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,970	\$8,970	\$8,970	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	240	0.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015149	146202 - Bland No. 134	2110730320130413000	Chilapa	El Bueque	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,217	\$9,217	\$9,217	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	181	0.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015162	131332 - Secundaria General Conarvio de la Migración Japonesa	2110730320130413000	Chilapa	Atoyacapan	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	EDIFICIO EDUCATIVO	639	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015163	131333 - Primaria Adolfo Lopez Mateos	2110730320130413000	Chilapa	Chauca	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$78,006	\$78,006	\$78,006	\$39,074	\$39,074	\$39,074	\$39,074	49.44	\$0	Rehabilitación	30	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015164	146203 - Centro de Rehabilitación Interdisciplinaria No. 146203	2110730320130413000	Chilón	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,498	\$6,498	\$6,498	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	275	0.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015170	131337 - Preescolar Jose Emilio Pacheco	2110730320130413000	Chilapa	Frontera Oaxaca	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$621,941	\$621,941	\$621,941	\$322,620	\$322,620	\$322,620	\$322,620	49.44	\$0	Rehabilitación	41	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015190	131338 - Secundaria General Leonardo Caldeón.	2110730320130413000	Chilapa	Pijipilapan	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,249,673	\$2,249,673	\$2,249,673	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	420	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015196	14604 - Centro Bachillerato Interdisciplinario No. 04	2110730320130413000	Chilapa	Chilón	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	198	0.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015204	131341 - Preescolar Salvador	2110730320130413000	Chilapa	Chilapa de Cortés	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$94,027	\$94,027	\$94,027	\$47,023	\$47,023	\$47,023	\$47,023	49.44	\$0	Rehabilitación	125	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015274	146204 - Centro Bachillerato Interdisciplinario No. 167	2110730320130413000	Chilón	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,498	\$6,498	\$6,498	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	197	0.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015273	131346 - Secundaria No. 103 Juan Ruiz	2110730320130413000	Chilapa	Amatitlan	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,194,195	\$1,194,195	\$1,194,195	\$622,624	\$622,624	\$622,624	\$622,624	49.44	\$0	Rehabilitación	187	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015277	131337 - Secundaria Antonieta de la Migración Japonesa	2110730320130413000	Chilapa	Atoyacapan	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,602,026	\$2,602,026	\$2,602,026	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	593	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015288	131332 - Primaria Melitona Dominguez Ramirez	2110730320130413000	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,530,714	\$2,530,714	\$2,530,714	\$1,265,349	\$1,265,349	\$1,265,349	\$1,265,349	49.44	\$0	Rehabilitación	148	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015287	131333 - Primaria Josefa Ortiz de Dominguez	2110730320130413000	Chilapa	Catazajá	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$722,832	\$722,832	\$722,832	\$57,420	\$57,420	\$57,420	\$57,420	49.44	\$0	Rehabilitación	64	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015287	Programa de Nacional de Inglés en la Educación Básica	112643000000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	009 Programa Estatal de Inglés en la Educación Básica	11-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30,813	\$5,560,270	\$5,560,270	\$3,485,980	\$3,485,980	\$3,485,980	\$3,485,980	44.71	\$0	Alumno	30,813	100.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015286	131338 - Secundaria No. 104	2110730320130413000	Chilapa	Bohil	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,179,273	\$1,179,273	\$1,179,273	\$585,489	\$585,489	\$585,489	\$585,489	49.44	\$0	Rehabilitación	237	1.00	0.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015288	Elaboración de la Selección y Selección de Personal del Servicio de Planeación Mirada en 10976 al Estado de Chilapa	112020011420000000	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	024 Programa de Selección de Personal del Servicio de Planeación Mirada en 10976 al Estado de Chilapa	8-Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca y Alimentación	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$388,238	\$388,238	\$388,238	\$388,238	\$388,238	\$388,238	\$388,238	100.00	\$0	PAGRE	\$42,688	100.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015286	131342 - Primaria Vicente Sarva	2110730320130413000	Chilapa	La Comandante	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,147,261	\$777,223	\$777,223	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	24	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015297	131334 - Primaria Melitona Dominguez Ramirez	2110730320130413000	Chilapa	La Comandante	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,118,176	\$945,915	\$945,915	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	81	1.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015284	Operación y Equipamiento del Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez.	112104011300000000	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	003 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	10-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	71,284	100.00	0.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015284	Programa Para el Fortalecimiento del Servicio de Rehabilitación Telemedicina	112643000000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	012 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de Rehabilitación Telemedicina	11-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$17,466	\$24,793,022	\$24,793,022	\$24,711,012	\$24,711,012	\$24,711,012	\$24,711,012	15.41	\$0	Alumno	17,466	100.00	100.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013
CMPO130402015290	Operación de la Construcción y Equipamiento del Hospital General de 140 Camas, en la Localidad de Tuxtla Gutiérrez.	112104011300000000	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	003 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	10-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$43,713,138	\$43,713,138	\$43,713,138	\$43,713,138	\$43,713,138	\$43,713,138	\$43,713,138	100.00	\$0	PAGO	\$44,894	100.00	29.00	Financiera: / Financiera / Financiera CIEMEX 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avalúo Financiero					Unidad de Medida	Avalúo Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convencio	Plan							Recursos (Millionados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CM0013040314347	Escuela Latinoamericana de Investigaciones	101743000000000003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0013 Programa de Fortalecimiento Académico en las Escuelas Fedrativas	1-Educación Pública	1-Educación Pública	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.31	\$24,227	Tallar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización contratadora por dos días hábiles consecutivos. / Física: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos no concuerdan con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320217	Programa de la Reforma Curricular en Educación Primaria	11211304000000001005	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0072 Reforma Curricular en Educación Básica	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$240,772	\$1,988,770	\$1,988,770	\$861,463	\$861,463	\$730,775	\$730,775	36.76	0	Alumno	240,772	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320247	Programa de la Reforma Curricular en Educación Primaria	11211304000000001003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0072 Reforma Curricular en Educación Básica	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$42,480	\$5,139,732	\$5,139,732	\$2,549,308	\$2,549,308	\$2,376,674	\$2,376,674	45.71	0	Alumno	42,480	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320270	Programa de la Reforma Curricular en Educación Primaria	11211304000000001003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0072 Reforma Curricular en Educación Básica	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$99,130	\$2,166,260	\$2,166,260	\$1,031,801	\$1,031,801	\$938,557	\$938,557	43.33	0	Alumno	99,130	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320284	Programa Escuela Siempre Abierta (EWSA)	11211304000000001003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0014 Escuela Siempre Abierta a la Comunidad	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$22,557	\$1,953,549	\$1,953,549	\$1,747,220	\$1,747,220	\$1,747,220	\$1,747,220	89.48	0	Persona	22,557	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320285	Fortalecimiento de Atención de Salud Materna e Infantil	112104003310001393	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0005 Seguro Popular	10-Salud	10-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$947,716	\$56,921,729	\$56,921,729	\$43,158,137	\$43,158,137	\$42,426,776	\$42,426,776	83.71	0	Supervisión	3,414,767	100.00	100.00	Financiera: SEGURO RECIBIDO POR DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Física: se agotó el presupuesto, debido al reprogramado de las acciones no diferentes características del estado, así como a la realización de actividades y apertura de centros de salud, en lo que respecta a donde uno de los vectores es el sistema epidemiológico que por el incremento de las lluvias en el estado. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013 y los datos son concordantes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2013. / Física: se agotó el presupuesto, debido al reprogramado de las acciones no diferentes características del estado, así como a la realización de actividades y apertura de centros de salud, en lo que respecta a donde uno de los vectores es el sistema epidemiológico que por el incremento de las lluvias en el estado. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013.
CM0013040320293	Fortalecimiento de Atención de Salud Materna e Infantil	112104003310001393	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0005 Seguro Popular	10-Salud	10-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$126,323	\$383,272	\$383,272	0	0	0	0	0.00	0	Supervisión	3,414,767	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013 y los datos son concordantes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2013. / Física: se agotó el presupuesto, debido al reprogramado de las acciones no diferentes características del estado, así como a la realización de actividades y apertura de centros de salud, en lo que respecta a donde uno de los vectores es el sistema epidemiológico que por el incremento de las lluvias en el estado. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013.
CM0013040320295	Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa	112104000000001029	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,049	\$584,629	\$584,629	\$446,420	\$446,420	\$446,420	\$446,420	76.36	0	Alumno	1,049	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320297	Fortalecimiento a Atención de Conservación y Mantenimiento (FACOM)	112104003310002093	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0005 Seguro Popular	10-Salud	10-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$941,102	\$941,102	0	0	0	0	0.00	0	Mantenimiento	1,206,462	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013 y los datos son concordantes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2013. / Física: El Proyecto concluyó satisfactoriamente. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320302	Programa de Escuelas de Tiempo Completo	012613040000001028	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Escuelas de Tiempo Completo	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$42,722	\$459,043,465	\$459,043,465	\$331,710,418	\$331,710,418	\$331,247,159	\$331,247,159	72.16	0	Persona	42,722	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320316	Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Agrícolas Migrantes	042613040000001024	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0113 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Agrícolas Migrantes	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,820	\$4,149,886	\$4,149,886	\$2,590,812	\$2,590,812	\$2,430,966	\$2,430,966	40.70	0	Alumno	1,820	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320320	Programa de Beas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	012613040000001022	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0108 Programa Beas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$760	\$16,473,750	\$16,473,750	\$8,967,081	\$8,967,081	\$8,957,431	\$8,957,431	66.12	0	Alumno	760	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320336	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Supervisión Pedagógica de Maestros de Educación Básica en Servicio	042613040000001029	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Supervisión Pedagógica de Maestros de Educación Básica en Servicio	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$87,896	\$12,030,934	\$12,030,934	\$10,410,816	\$10,410,816	\$9,887,623	\$9,887,623	82.02	0	Alumno	87,896	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320343	Programa de Desarrollo Humano Sustentable 2013.	112104003310002093	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	10-Salud	10-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$16,100,088	\$16,709,311	\$16,709,311	\$11,398,400	\$11,398,400	0	0	0.00	0	Persona	288,054	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013 y los datos son concordantes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2013. / Física: El bajo avance se debe a la falta de soporte técnico de parte del nivel nacional, para la implementación del sistema nacional de salud. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013.
CM0013040320347	Programa Escuela Siempre Abierta	012613040000001027	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa de Escuela Siempre Abierta	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,403,360	\$9,972,186	\$9,972,186	\$6,791,027	\$6,791,027	\$6,784,026	\$6,784,026	68.03	0	Alumno	1,403,360	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320357	Programa Nacional de Lectura	012613040000001026	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Programa Nacional de Lectura	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000	\$3,105,965	\$3,105,965	\$1,033,400	\$1,033,400	\$1,033,400	\$1,033,400	33.30	0	Maestro	1,000	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320358	Adquisición de Equipo Médico	112104003310002093	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	10-Salud	10-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$11,430,048	\$11,843,708	\$11,843,708	\$7,792,715	\$7,792,715	\$7,376,219	\$7,376,219	62.17	0	Equipamiento	3,176,467	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013 y los datos son concordantes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2013. / Física: El bajo avance se debe a que el personal médico de primer nivel se encuentra más preparado en cuanto a habilidades técnicas de atención y factores predisponentes, lo cual contribuye a disminuir la morbilidad. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013.
CM0013040320361	Comunidades Saludables 2013.	112104003310001932	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	10-Salud	10-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$41,102	\$15,126,699	\$15,126,699	\$8,696,339	\$8,696,339	\$8,405,486	\$8,405,486	55.56	0	Atención	26,910	100.00	100.00	2013. / Física: El bajo avance se debe a que el personal médico de primer nivel se encuentra más preparado en cuanto a habilidades técnicas de atención y factores predisponentes, lo cual contribuye a disminuir la morbilidad. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013.
CM0013040320378	Programa de Beas de Apoyo a la Atención Educativa y al Servicio Social para el Octavo Semestre de Escuelas Normales Públicas	11261304000000004004	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0108 Programa Beas de Apoyo a la Atención Educativa y al Servicio Social para el Octavo Semestre de Escuelas Normales Públicas	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,518	\$7,330,475	\$7,330,475	\$7,332,400	\$7,332,400	\$7,332,400	\$7,332,400	99.89	0	Alumno	3,518	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320384	Programa de Fortalecimiento Académico de Maestros de Educación Primaria	00261304000000000003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0026 Programa Escuelas de Tiempo Completo	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000	\$7,427,500	\$7,427,500	\$7,427,447	\$7,427,447	\$7,427,447	\$7,427,447	100.00	0	Alumno	1,000	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320390	Programa Estatal de Operatividad al Regulatorio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres (REVIEM)	012613040000001022	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0029 Programa Estatal de Operatividad al Regulatorio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres (REVIEM)	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,674	\$1,052,945	\$1,052,945	\$840,201	\$840,201	\$730,011	\$730,011	72.61	0	Maestro	2,674	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.
CM0013040320405	Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (Pefon)	11261304000000004004	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0029 Programa Escuelas de Tiempo Completo	1-Educación Pública	1-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,927	\$42,538,023	\$42,538,023	\$882,731	\$882,731	\$882,731	\$882,731	2.08	0	Alumno	4,927	100.00	100.00	2013. / Física: recursos del ejercicio 2013. / Registra: CIFFINRA para el ejercicio 2013. / Financiera: recursos del ejercicio 2013.

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto				Tipo de Seguro	Programa Puesto Convenio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Ciclo Recurso	Presupuesto							Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CMPO130403014349	Reserva Intercomunal de Desagües	101744000002603	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	012 Programa de Fortalecimiento Institucional de las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E ECOSISTEMAS	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E ECOSISTEMAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización extranjera que dona dichos recursos. / Física: / Registro: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos no concuerdan con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: / Física: /
CMPO13040302746	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101017	Chiapas	Ayuntamiento del Valle	Sancho Nuevo	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,513	\$149,513	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302767	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101018	Chiapas	Ayuntamiento del Valle	San José la Reforma	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,408	\$149,408	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302777	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101019	Chiapas	Ayuntamiento del Valle	Uchil, Buenavista	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,200	\$149,200	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302806	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101020	Chiapas	Ayuntamiento del Valle	San Miguel el Alto	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,304	\$149,304	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302825	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101021	Chiapas	Ayuntamiento del Valle	San Caralampio	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,095	\$149,095	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302846	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101022	Chiapas	Ayuntamiento del Valle	Tilacoa	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,348	\$149,348	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302858	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101023	Chiapas	Ayuntamiento del Valle	San Antonio	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,818	\$149,818	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302885	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101024	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio las Mesas	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,870	\$149,870	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302898	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101025	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Mundo	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,764	\$149,764	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302918	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101027	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita Simora	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,716	\$149,716	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302933	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	142221810902101028	Chiapas	Las Margaritas	San Isidro	Rural	Subsidio	875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,716	\$149,716	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	75.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302960	Adquisición y Rehabilitación de la Red de Energía Eléctrica en Etapa	042-03-001	Chiapas	Ocosingo	Piña de Piedra SAH, San José	Rural	Subsidio	821 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	ROMBAMBA AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	Energía	En Ejecución	2013	\$2,953,794	\$2,953,794	\$2,953,794	\$2,953,794	\$2,953,794	\$2,953,794	\$2,953,794	100.00	0	Parce	0	100.00	100.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302963	Construcción de Techos de Bases de Escritorios Medicos en Unidades de Salud	11.1.-101.08-01-01-00	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	808 Programa de Vivienda digna	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Desarrollo social (subsaneamiento, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$9,545,360	\$9,545,360	\$9,545,360	\$9,545,360	\$9,545,360	\$9,545,360	\$9,545,360	100.00	0	Vivienda	4,127	100.00	100.00	Registro: / Financiera: / Física: /	
CMPO13040302978	Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Vista de Atletismo y Gimnasio al Aire Libre (Vivienda Digna)	1.4.1.-101.08-11-01	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	0	Unidad deportiva	\$2,374	1.00	12.00	Registro: / Financiera: / Física: /	
CMPO13040302979	Mejoramiento de la Calidad de las Pruebas Relativas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	1121320400000000000	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	006 Subsidios federales para operaciones estatales	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,263,263	\$15,263,263	\$15,263,263	\$15,263,263	\$15,263,263	\$15,263,263	\$15,263,263	100.00	0	Alumno	6,759	100.00	100.00	Financiera: / Física: /	
CMPO13040302978	Construcción de la Casa de la Cultura "Antonio Gómez Tuxtla Gutiérrez (Hacienda del Obispo)	1.4.1.-101.08-11-01	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,179,455	\$4,179,455	\$4,179,455	\$4,179,455	\$4,179,455	0	0	0.00	0	Obra	\$2,374	100.00	12.00	Registro: / Financiera: / Física: /	
CMPO13040302987	Construcción de la Casa de la Cultura "Don Ánax Venegas y Sotomayor" Tuxtla Gutiérrez (Hacienda del Obispo)	1.4.1.-101.08-11-01	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$12,803,244	\$12,803,244	\$12,803,244	\$12,803,244	\$12,803,244	0	0	0.00	0	Obra	\$2,374	100.00	12.00	Registro: / Financiera: / Física: /	
CMPO13040302987	Construcción de la Casa de la Cultura "Don Ánax Venegas y Sotomayor" Tuxtla Gutiérrez (Hacienda del Obispo)	1.4.1.-101.08-11-01	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$12,803,244	\$12,803,244	\$12,803,244	\$12,803,244	\$12,803,244	0	0	0.00	0	Obra	\$2,374	100.00	12.00	Registro: / Financiera: / Física: /	
CMPO13040302993	Construcción de 50 Viviendas Rurales	091-03-05	Chiapas	Tenejapa	Ampliación (Pueblo Nuevo)	Rural	Subsidio	817 Programa de sequencia de financiamiento y subsidio federal para vivienda	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (subsaneamiento, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	20.00	0	Vivienda	260	100.00	0.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040302998	Fortalecimiento para la Operación de los Programas Relativos de Salud Cuidado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	0151320400000000000	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	006 Subsidios federales para operaciones estatales	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	77.76	0	Alumno	7,408	100.00	77.76	Financiera: / Física: /	
CMPO13040303001	Construcción de 144 Viviendas Rurales	091-03-04	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Subsidio	817 Programa de sequencia de financiamiento y subsidio federal para vivienda	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (subsaneamiento, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$10,186,710	\$10,186,710	\$10,186,710	\$10,186,710	\$10,186,710	\$10,186,710	\$10,186,710	20.00	0	Vivienda	720	100.00	0.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040303002	Construcción de 20 Viviendas Rurales	091-03-06	Chiapas	Tenejapa	Balón Ceán	Rural	Subsidio	817 Programa de sequencia de financiamiento y subsidio federal para vivienda	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (subsaneamiento, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	20.00	0	Vivienda	200	100.00	0.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040303003	Construcción de 20 Viviendas Rurales	091-03-07	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Subsidio	817 Programa de sequencia de financiamiento y subsidio federal para vivienda	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (subsaneamiento, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	20.00	0	Vivienda	200	100.00	0.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040303007	Construcción de 20 Viviendas Rurales	091-03-08	Chiapas	Tenejapa	Jualán	Rural	Subsidio	817 Programa de sequencia de financiamiento y subsidio federal para vivienda	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (subsaneamiento, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	20.00	0	Vivienda	200	100.00	0.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040303014	Construcción de 290 Viviendas Rurales	091-03-09	Chiapas	Tenejapa	Matlan	Rural	Subsidio	817 Programa de sequencia de financiamiento y subsidio federal para vivienda	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (subsaneamiento, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$60,792,680	\$60,792,680	\$60,792,680	\$60,792,680	\$60,792,680	\$60,792,680	\$60,792,680	20.00	0	Vivienda	1,465	100.00	0.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040303054	Construcción de 25 Viviendas Rurales	091-03-100	Chiapas	Tenejapa	Mivil	Rural	Subsidio	817 Programa de sequencia de financiamiento y subsidio federal para vivienda	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (subsaneamiento, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$1,240,748	\$1,240,748	\$1,240,748	\$1,240,748	\$1,240,748	\$1,240,748	\$1,240,748	20.00	0	Vivienda	250	100.00	0.00	Registro: / Financiera: / Física: /
CMPO13040303026	Construcción de 20 Viviendas Rurales	091-03-101	Chiapas	Tenejapa	Patroón	Rural	Subsidio	817 Programa de sequencia de financiamiento y subsidio federal para vivienda	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (subsaneamiento, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	\$4,192,699	20.00	0	Vivienda	200	100.00	0.00	Registro: / Financiera: / Física: /

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Avalúo Financiero					Avalúo Físico			Observaciones						
								Programa Puesto Convenio	Nombre	Institución Ejecutora			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMPO1304028497	Estudio Laminaciones de Desbordamiento	10174200002803	Chilapa	Cobertura Social	Cobertura Municipal	Subsidio	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$26,227	Tallar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se guardan hasta reintegrados a la organización reprograma que dona dichos recursos. / Física: / Registro: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - Sistema para el Ejercicio 2013. / Financiera: Física	
CMPO1304028498	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	Obdral Leyva Velázquez	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028499	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	San Caramelo	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028500	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210106	Chilapa	Las Margaritas	El Paraíso	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028501	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210107	Chilapa	Las Margaritas	San Juan Bautista	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$126,845	\$126,845	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028502	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210108	Chilapa	Las Margaritas	Francisco Villa	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$14,923	\$14,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028503	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210109	Chilapa	Las Margaritas	Cruz del Rosario	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$14,923	\$14,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028504	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	Palma Real	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$14,923	\$14,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028505	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	San Mateo Zapotal	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$126,845	\$126,845	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028506	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	San Antonio Venecia	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,600	\$149,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028507	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	Hidalgo	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,600	\$149,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028508	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	Don Antonio Las Alas	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,600	\$149,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028509	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	Santa Ana La Laguna	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,600	\$149,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028510	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	San José la Nueva Esperanza	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,600	\$149,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028511	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	Moravia	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$145,860	\$145,860	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028512	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	Santa Ana Las Flores	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$14,960	\$14,960	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028513	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	Huachipa	San Alonzo	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$145,860	\$145,860	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física
CMPO1304028514	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	Nuevo Metepec	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$145,860	\$145,860	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028515	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	Peño	Chavillo Puerto	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$145,860	\$145,860	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física
CMPO1304028516	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	La Constitución	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,960	\$149,960	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028517	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	Río de Oro	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,960	\$149,960	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028518	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	Piedra Muñita	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,960	\$149,960	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028519	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	Nueva Libertad	San Pedro	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,960	\$149,960	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física
CMPO1304028520	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	El Vergelito	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,960	\$149,960	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028521	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	Ojo de Agua Segundo	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$14,885	\$14,885	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028522	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	Pian de Agua Prieta	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$14,885	\$14,885	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028523	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210105	Chilapa	Las Margaritas	San Lorenzo	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$14,885	\$14,885	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	
CMPO1304028524	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1423181090210104	Chilapa	Las Margaritas	Hermosillo	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$14,885	\$14,885	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registro: Financiera / Física	

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avalúo Financiero					Avalúo Físico		Observaciones			
								Programa Puesto Convencio	Nombre	Institución Ejecutora						Recurso (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CMPO1040026003	Reserva Limitación de Desembolso	101742000026003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa Ambiental de las Entidades Federativas	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E ENERGÍA FEDERAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Tallar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se guardan hasta reintegrar a la organización entregada por otro destino financiero / Físico: Registrar: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - Sistema para el Vigilancia del Financiera / Físico
CMPO1040026004	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010123	Chiapas	Teguchitán	Francisco I. Madero (La Balsa de la Motilla)	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,998	\$149,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026005	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010124	Chiapas	Teguchitán	Isarene	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,998	\$149,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026006	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010125	Chiapas	Teguchitán	Pocuyulito Dos	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,930	\$149,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026007	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010126	Chiapas	Teguchitán	Juanito Miguel Gutiérrez (El Molino)	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,930	\$149,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026008	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010127	Chiapas	Teguchitán	Tiangua Xra. Buitón	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,930	\$149,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026009	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010128	Chiapas	Teguchitán	El Pinal	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,930	\$149,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026010	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010129	Chiapas	Teguchitán	El Porvenir	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,930	\$149,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026011	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010130	Chiapas	Teguchitán	Verónica de Madero (Manuel López)	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,761	\$149,761	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026012	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010131	Chiapas	Teguchitán	Unión Independencia Rural	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,761	\$149,761	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026013	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010132	Chiapas	Teguchitán	San José Reforma	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,761	\$149,761	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026014	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010133	Chiapas	Teguchitán	El Indio	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,761	\$149,761	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026015	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010134	Chiapas	Teguchitán	La Esperanza	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,511	\$149,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026016	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010135	Chiapas	Teguchitán	Las Chicharras	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,511	\$149,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026017	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010136	Chiapas	Teguchitán	Zaragoza	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,511	\$149,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026018	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010137	Chiapas	Teguchitán	San Francisco	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,511	\$149,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026019	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010138	Chiapas	Teguchitán	Pedernales Benito (San Francisco)	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,511	\$149,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026020	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010139	Chiapas	Pijijiapan	Juanito Miguel Gutiérrez (Morgantina)	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$14,982	\$14,982	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	90.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026021	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010140	Chiapas	Pijijiapan	Progreso	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,078	\$144,078	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	90.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026022	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010141	Chiapas	Pijijiapan	La Esperanza (El Aguila)	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,078	\$144,078	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	90.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026023	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010142	Chiapas	Pijijiapan	El Palmarito	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,078	\$144,078	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	90.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026024	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010143	Chiapas	Pijijiapan	La Compañía	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,078	\$144,078	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	90.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026025	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010144	Chiapas	Tonalá	San Nicolás	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,713	\$149,713	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026026	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010145	Chiapas	Tonalá	Santa Rosa las Lajas	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,713	\$149,713	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026027	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010146	Chiapas	Tonalá	Joséfa Ortiz de Domínguez (La Estrella)	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	90.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026028	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010147	Chiapas	Tonalá	San Lorenzo	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	90.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026029	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010148	Chiapas	Tonalá	Milzahal	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	90.00	Registrar: Financiera / Físico
CMPO1040026030	Reserva y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	162218109021010149	Chiapas	Tonalá	El Congreso	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	90.00	Registrar: Financiera / Físico

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones						
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Estratrag)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMPO10403043497	Reduccion Latencia en el Servicio de Emergencias	1017440000000000	Chilegua	Cobertura Social	Cobertura Municipal	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$274.386	\$274.386	\$274.386	\$246.160	\$246.160	\$231.362	\$143.431	44,33	\$24.227	Tallar	75	100,00	100,00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización extranjera que dona dichos recursos. / Fiscal: / Regulatorio: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE PERIODO. / Financiera: / Fiscal: /	
CMPO10403049417	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010151	Chilegua	Tonalá	Villabona	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	90,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049432	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010151	Chilegua	Comilán de Dondajue	Saraguro la Montaña	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	70,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049441	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010151	Chilegua	Comilán de Dondajue	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	70,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049453	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010154	Chilegua	Comilán de Dondajue	Santa Rosalita	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	70,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049454	1137031 - Beneficiaria Osmel José María Morales y Pardo E110042	11120703101310131000	Chilegua	Humboldt	Cobertura Municipal	Subsidio	1019 Fondo Regional - Operativo y Gasto	23-Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149.254	\$149.254	\$149.254	\$149.254	\$149.254	\$149.254	\$149.254	100,00	\$0	EMPAQUE ECONOMICO	443	1,00	100,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /	
CMPO10403049470	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010155	Chilegua	Comilán de Dondajue	Quadajue Palmira	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	70,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049483	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010154	Chilegua	Tumbalá	Marcelo Subitani	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	70,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049481	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010157	Chilegua	Tila	Cherchilaco	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	70,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049504	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010154	Chilegua	Tila	Vesutiano Carrasco	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	70,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049515	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 1091200	1623181090210010154	Chilegua	San Juan Chamula	Itzilito	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	70,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049532	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 1091200	1623181090210010164	Chilegua	San Juan Chamula	Tajuchilob	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	70,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049543	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010164	Chilegua	La Trinitaria	Chaudaboo	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	70,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049557	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010164	Chilegua	La Trinitaria	Vicente Guerrero	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$127.243	\$127.243	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	20,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049565	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010164	Chilegua	La Trinitaria	San Juan del Valle	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$14.970	\$14.970	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	20,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049574	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010164	Chilegua	La Trinitaria	Franco Villa	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$127.243	\$127.243	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	20,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049581	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010164	Chilegua	Chiapa de Corzo	Ribera el Amal	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$14.970	\$14.970	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	20,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049726	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010164	Chilegua	Chiapa de Corzo	América Libre	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$14.970	\$14.970	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	20,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049738	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0449200	1623181090210010167	Chilegua	Ocosingo	Lechichil	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.738	\$149.738	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	75,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049774	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0449200	1623181090210010168	Chilegua	Ocosingo	Pavilón	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.738	\$149.738	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	75,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049788	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0449200	1623181090210010168	Chilegua	Ocosingo	Rancho del Oca	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.738	\$149.738	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	75,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049813	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0449200	1623181090210010170	Chilegua	Ocosingo	Crucecón	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.738	\$149.738	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	75,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049831	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0449200	1623181090210010170	Chilegua	Ocosingo	Palmicoyá	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.738	\$149.738	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	75,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049846	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0449200	1623181090210010172	Chilegua	Ocosingo	La Frontera	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.680	\$149.680	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	50,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049858	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010173	Chilegua	Ocosingo	Quadajue Ximbal	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.680	\$149.680	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	50,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049881	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010174	Chilegua	Sabánilla	Andrés Quintana Roo	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.680	\$149.680	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	50,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049888	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010175	Chilegua	Sabánilla	El Bebedero	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.680	\$149.680	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	50,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049902	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010176	Chilegua	Sabánilla	Unión Hidalgo (El Ocoy)	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.680	\$149.680	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	50,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /
CMPO10403049917	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0991200	1623181090210010177	Chilegua	Chenalho	La Libertad	Rural	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$149.900	\$149.900	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	75,00	Regulatorio: / Financiera: / Fiscal: /

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprovechamiento					Aprovechamiento			Observaciones					
								Programa Fondo Convencional	Nombre	Institución Ejecutora				Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Derogado	Ejecutado	Pagado		% Aprovechamiento	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Aprovechamiento Anual
CMPO130400143497	Estudio Laminación de los Cuadernos	10174400002603	Chilapa	Cobertura Social	Cobertura Municipal	Subsidio	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Social	INFORMACIÓN DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Tallar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización entregadora que donó dichos recursos / Financiera: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos no concuerdan con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - Sistema para el Vigilancia Integral / Financiera: Faltan
CMPO130400269927	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimalhó	Chimalhó	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,900	\$149,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	75.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400269927	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Mixtán	Valtun	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,900	\$149,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	75.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400269927	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Mixtán	San José la Nueva	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,900	\$149,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	75.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400269927	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Mixtán	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,900	\$149,900	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	75.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400269927	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	La Soledad	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,540	\$149,540	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400269927	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	La Selva Nevada	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,540	\$149,540	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270005	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	Benito Juárez	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,540	\$149,540	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270018	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	Las Flores	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,540	\$149,540	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270039	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	Josefa Ortiz de Domínguez (La Petrolera)	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,540	\$149,540	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270051	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	Potrerrillo	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270065	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	San Antonio Occidental	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270078	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	Ricardo Flores Magón	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270083	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	Cuatro Ombúes	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270095	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	El Sabalillo	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270104	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	Nueva Reforma	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270120	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	Francisco I. Madero	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270138	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Chimonsalo	Rosa María	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270150	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Frontera Comapa	Nuevo México	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270163	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Simojovel	Platanal	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,249	\$144,249	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270174	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Mutilpa	Diego de Abrij	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,249	\$144,249	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270186	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Simojovel	Montecristo	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270203	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Simojovel	Poqum Nuevo	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,249	\$144,249	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270227	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Mutilpa	San José la Unión	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,249	\$144,249	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270244	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Amatenango del Valle	San Vicente la Peña	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270256	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	La Independencia	San Antonio Petrel	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,714	\$149,714	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270266	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Las Margaritas	El Recuerdo	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Registros: Financiera / Faltan /
CMPO130400270274	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	1623218109021001078	Chilapa	Las Margaritas	Villa de las Rosas	Rural	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Fría y Saneamiento en Zonas Rurales		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Registros: Financiera / Faltan /

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Información General del Proyecto							Avalúo Financiero										Observaciones						
				Comuna	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencional	Ram	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual
CM0013040314347	Estudio Laminación de los Cuadernos	10174400002603	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0078 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Municipalidades Federales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44,33	\$24,227	Talier	75	100,00	100,00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización contrayente que como sistema concursal. / Física: Mejorador: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son concordantes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA Para el siguiente nivel. / Financiera: Física	
CM0013040327027	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	142221810903101205	Chilapa	Cobertura estatal	Las Margaritas la Esperanza	Rural	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	0,00	\$0	0,00	Estudio	0	100,00	0,00	Financiera: Física
CM0013040327026	Centro Para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género Océano	112221810903101206	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	4-Mujeres y Género Público	SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPLEO DE LAS MUJERES	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3.402.000	\$3.402.000	\$3.402.000	\$3.403.828	\$3.403.828	\$3.403.828	\$3.403.828	99,89	\$0	América	4.623	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0013040327024	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	142221810903101206	Chilapa	Cobertura estatal	Stiela Nuevo Porvenir	Rural	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	0,00	Financiera: Física	
CM0013040327027	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	142221810903101207	Chilapa	Cobertura estatal	Stiela La Trinidad	Rural	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	0,00	Financiera: Física	
CM0013040327020	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	142221810903101208	Chilapa	Cobertura estatal	San Juan el Aspiro	Rural	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	0,00	Financiera: Física	
CM0013040327026	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	142221810903101209	Chilapa	Cobertura estatal	San Juan el Aspiro	Rural	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,713	\$149,713	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	0,00	Financiera: Física	
CM0013040327020	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	142221810903101210	Chilapa	Cobertura estatal	San Juan el Aspiro	Rural	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,713	\$149,713	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	0,00	Financiera: Física	
CM0013040327044	Centro: E. C. Agustín Rubio-Ignacio Barajas - Cerveza La Ochoava - Villahermosa - San Juan - Tuxtla - Km. 5 SD al Km. 27 (Caso "El Centro") del Tramo 2 SD al Km. 2 SD	142221810903101209	Chilapa	Cobertura estatal	Amatitlán	Cobertura municipal s.n.	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$21.897,261	\$21.897,261	\$21.897,261	\$21.897,261	\$21.897,261	\$21.897,261	\$21.897,261	100,00	\$0	0,00	Kilómetro	0	100,00	94,00	Financiera: Física
CM0013040327029	Centro: General Rafael del Vivero - Océano - Reforma - Tuxtla - Km. 6 SD al Km. 21 SD (T.A.)	142221810903101209	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$9.145,826	\$9.145,826	\$9.145,826	\$4.810,001	\$4.810,001	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	100,00	30,00	Financiera: Física	
CM0013040327029	Centro: General Rafael del Vivero - Océano - Reforma - Tuxtla - Km. 6 SD al Km. 21 SD (T.A.)	142221810903101209	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$26.207,133	\$26.207,133	\$26.207,133	\$12.249,947	\$12.249,947	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	100,00	20,00	Financiera: Física	
CM0013040327042	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable	142221810903101210	Chilapa	Cobertura estatal	San Juan el Aspiro	Rural	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,701	\$149,701	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio	0	100,00	40,00	Financiera: Física	
CM0013040327051	Alternativa de Economía Social II 2 e 4 1 C 043 005 Local Sustentable Para Mujeres AZ 2011	243240040000080401	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	018 Programa Organizacional Productivo Para Mujeres Indígenas (POMI)	4-Mujeres y Género Público	SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPLEO DE LAS MUJERES	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.956,860	\$3.956,784	\$3.956,784	\$3.784,809	\$3.784,809	\$3.784,809	\$3.784,809	94,65	\$0	Apoyo	220	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0013040327061	Servicio de Educación Superior Universitaria	243240040000080401	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0010 Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género	1-Educación Pública	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$24.587,332	\$24.587,332	\$24.587,332	\$24.582,342	\$24.582,342	\$24.582,342	\$24.582,342	99,81	\$0	Alumno	21.013	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0013040327121	Mejoramiento de Calidad Educativa en la Unidad 2011	243240040000080401	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0010 Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género	1-Educación Pública	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18.217,784	\$18.217,784	\$18.217,784	\$18.217,784	\$18.217,784	\$18.217,784	\$18.217,784	100,00	\$0	Alumno	21.013	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0013040327451	Construcción del edificio de Área Central de Gestión y Edificio Para Servicios Universitarios de Ciudad Universitaria de la UACH	243240040000080409	Chilapa	Cobertura estatal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0018 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15.000,000	\$15.000,000	\$15.000,000	\$15.000,000	\$15.000,000	\$15.000,000	\$15.000,000	100,00	\$0	Espacio	400	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0013040327448	Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	142221810903101209	Chilapa	Cobertura estatal	Piñunilco	Urbano	0018 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3.225,904	\$3.225,904	\$3.225,904	\$3.225,904	\$3.225,904	\$0	\$0	0,00	\$0	Obra	0	100,00	44,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0013040327451	Equipamiento de Unidades Académicas de UACH	243240040000080410	Chilapa	Cobertura estatal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0018 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7.540,225	\$7.540,225	\$7.540,225	\$7.540,225	\$7.540,225	\$7.540,225	\$7.540,225	100,00	\$0	Equipo	3.780	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0013040327523	Manejo y Colonización de Tachuela	030-0364	Chilapa	Cobertura municipal	La Concordia	Cobertura municipal	0018 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	OMAS PÚBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.439,500	\$1.439,500	\$1.747,215	\$1.747,215	\$1.747,215	\$1.747,215	\$1.747,215	94,68	\$0	Metro cuadrado	1.415	58,00	94,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0014010328827	Proposición Revisada Ejecución de Chiapas	820481000	Chilapa	Cobertura municipal	Cintalapa	Cobertura municipal	0010 Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género	1-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$21.258,915	\$21.258,915	\$4.252,961	\$3.730,681	\$3.730,681	\$3.730,681	\$3.730,681	17,55	\$0	Proyecto	0	100,00	0,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0014010328762	Colégio de Bachilleres de Chilapa	11220705932	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0010 Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género	1-Educación Pública	Colégio de Bachilleres de Chilapa	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1.256,441,503	\$1.256,441,503	\$259.576,269	\$74.442,619	\$74.442,619	\$74.442,619	\$74.442,619	5,92	\$0	Alumno	100,000	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0014010329053	Prevención y Combate de Infección Respiratoria (Adenas) CEN 2002	31 3 2 1 1 0 129 000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Proveedores Salariales y Económicos	Secretaría del Campo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.248,261	\$1.248,261	\$1.248,261	\$1.248,261	\$1.248,261	\$1.248,261	\$1.248,261	94,01	\$0	Acólito	3,000	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0014010329054	Sanidad Rural (Agua) CEN 2002	31 3 2 1 1 0 129 000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Proveedores Salariales y Económicos	Secretaría del Campo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$57,979	\$57,979	\$57,979	\$57,979	\$57,979	\$57,979	\$57,979	99,14	\$0	Métrica	300	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0014010329370	Implementación de la Red Nacional de Unidades de la Banda Ancha (Red N+)	2112040203180004933	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0010 Programa de Apoyo para Fortalecer la Red N+ en los Servicios de Salud	19-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$1.165,098	\$1.165,098	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipo	938,527	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0014010329423	Equipamiento del Centro de Estudios de Historia Regional de Chiapas, Comitán de Domínguez	04719198009	Chilapa	Cobertura municipal	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	0046 Programa Educativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100,00	\$0	LOTES DE EQUIPO	1,054	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0014010329474	Manejo y Colonización de Tachuela	030-0364	Chilapa	Cobertura municipal	Piñunilco	Cobertura municipal	0018 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	M. AYUNTAMIENTO DE PIÑUNILCO CHIAPAS	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	100,00	\$0	Vivienda	400	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	
CM0014010329424	Conformación de Grupos y Comité de Vecinos Vecindarios, Comitán de Domínguez	04719198009	Chilapa	Cobertura municipal	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	0046 Programa Educativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$148,124	\$148,124	\$148,124	\$148,124	\$148,124	\$148,124	\$148,124	100,00	\$0	Talier	135	100,00	100,00	Financiera: Física: ADECOMER POR DE LO PROGRAMADO / Mejorador: POR METODOS ALTERNATIVOS EN 2013 Y COINCIDIENDO CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL. / Financiera: Física	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avalúo Financiero						Avalúo Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Común	Nombre				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CM001401030143497	Reducció Latinoamericana de Desastres	1017440000000000	Chilega	Cobertura Social	Cobertura Municipal	Subsidio	0418 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Regiones Fedrativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INICIATIVA SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$24,160	\$24,160	\$23,362	\$143,431	44,33	\$24,237	Tallur	75	100,00	100,00	Financiera: Los recursos se quedaron desde reintegrados a la organización contraparte que dono dichos recursos / Física / Registrar: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM00140103029466	Prevención De La Violencia Comunitaria, Comuna De Domingue	84701802001	Chilega	Comuna de Domingue	Comuna de Domingue	Subsidio	0648 Programa SMIAT	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION DE COMUNA EN DOMONIQUE DESPUE	Educación y Deportes	Terminado	2013	\$145,992	\$145,992	\$145,992	\$145,992	\$145,992	\$145,992	\$145,992	100,00	0	Tallur	136	100,00	100,00	Financiera / Física / Registrar: INFORME TRIMESTRAL FISCAL Y FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030294621	Prevención De La Violencia Comunitaria	84701802004	Chilega	Comuna de Domingue	Comuna de Domingue	Subsidio	0648 Programa SMIAT	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION DE COMUNA EN DOMONIQUE DESPUE	Educación y Deportes	Terminado	2013	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	\$88,070	100,00	0	Tallur	75	100,00	100,00	Financiera / Física / Registrar: INFORME TRIMESTRAL FISCAL Y FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030295004	112046 - Rehabilitación No 44 Nuevas Escuelas (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Mutigena	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$83,618	\$83,618	\$83,618	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	83	2,00	100,00	100,00	Financiera / Física / Registrar: LOCALIDAD: Mutigena Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030295016	112050 - Rehabilitación No 24 Independencia De 1810 (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Tumbalí	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$58,821	\$58,821	\$58,821	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	172	1,00	100,00	100,00	Financiera / Física / Registrar: LOCALIDAD:Tumbalí Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030295025	112051 - Rehabilitación No 14 Santa Rita (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Pantepa	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,901	\$27,901	\$27,901	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	112	1,00	100,00	100,00	Financiera / Física / Registrar: LOCALIDAD:Pantepa Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030295035	112052 - Rehabilitación No 49 Venasmas (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Esmacama	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$94,432	\$94,432	\$94,432	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	126	1,00	100,00	100,00	Financiera / Física / Registrar: LOCALIDAD:Esmacama Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030295037	113346 - Primaria Nueve Juana Garcia (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	La Comodora	Cobertura municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.012,366	\$1.012,366	\$1.012,366	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	176	0,01	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD:Reforma Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030295049	112053 - Rehabilitación No 44 Nuevas Escuelas (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Dumbe	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$41,360	\$41,360	\$41,360	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	133	1,00	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030295058	112054 - Rehabilitación No 71 Agua Aliso Nuevo (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Laxtañan	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$430,849	\$430,849	\$430,849	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	41	2,00	10,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD:Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030295184	112055 - Rehabilitación No 73 Nuevas Escuelas (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Marque de Comilla	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,265	\$5,265	\$5,265	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	60	1,00	0,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD:Meta de Chajal Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030295226	112056 - Rehabilitación No 92 Nuevas Escuelas (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Francisco Lazo	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$85,091	\$85,091	\$85,091	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	30	2,00	60,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD:Meta Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030295342	112057 - Rehabilitación No 100 Carlos Ochoa (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Saiz de Agua	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,182	\$7,182	\$7,182	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	76	1,00	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296176	113328 - Primaria Victoria Guayco (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Villa Cuervo	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,157	\$16,157	\$16,157	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	283	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: El Provenir Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296184	113333 - Primaria Centro De Atención Múltiple (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Tonhá	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$28,825	\$28,825	\$28,825	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	29	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Tumbalí Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296203	113328 - Reseñalac Lic Miguel Aleman Velaz (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Teguala	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$419,564	\$419,564	\$419,564	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	189	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Teguala Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296221	113328 - Reseñalac Luz Betar Sanchez Sanchez (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Tonolaga	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$227,407	\$227,407	\$227,407	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	63	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Tonolaga Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296237	113328 - Reseñalac Jose Emilio Ortales (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Villafrailes	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$293,942	\$293,942	\$293,942	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	225	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Villafrailes Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296255	113328 - Reseñalac Josefa Rame Del Rio (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Yumbalón	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guayaquil y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$970,038	\$970,038	\$970,038	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Espacio Educativo	211	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Yumbalón Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296289	Servicio De Educación Superior Univeritaria	125125100400000000400	Chilega	Cobertura Social	Cobertura Municipal	Subsidio	0018 Subsidio Federal para programas descentralizados estatales	1-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación y Deportes	En Ejecución	2014	\$843,427,331	\$843,427,331	\$223,260,000	\$184,231,368	\$184,231,368	\$184,231,368	\$184,231,368	21,33	0	Alumno	20,747	100,00	100,00	Registrar: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296301	113322 - Reseñalac Iv. Rodriguez Dominguez Palencia (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Comuna de Domingue	Cobertura Municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$847,410	\$847,410	\$847,410	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	279	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Comuna de Domingue Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296405	113323 - Reseñalac Profra. Porfirio Davila (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Refrema	Cobertura Municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$490,843	\$490,843	\$490,843	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Obra	240	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Reforma Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296442	113324 - Reseñalac Juan De Herrera (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Tepanahua	Cobertura Municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$839,670	\$839,670	\$839,670	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	124	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Tepanahua Meta Construcción de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296450	113325 - Reseñalac Josefa Ortiz de Domingue (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Comuna de Domingue	Cobertura Municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$308,100	\$308,100	\$308,100	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	223	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Comuna de Domingue Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296467	113326 - Reseñalac Guillermo Prieto (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Tonhá	Cobertura municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$136,218	\$136,218	\$136,218	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	60	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Tumbalí Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296481	113327 - Reseñalac Margerita Maza de Juarez (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Comuna de Domingue	Cobertura municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$805,264	\$805,264	\$805,264	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	225	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Comuna de Domingue Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296527	113328 - Reseñalac Mariano Ruiz Saenzman (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Comuna de Domingue	Cobertura Municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$386,262	\$386,262	\$386,262	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	167	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Comuna de Domingue Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296539	113329 - Reseñalac Nueve Oscar Chahuañ (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Tonhá	Cobertura municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$378,956	\$378,956	\$378,956	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	130	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Tumbalí Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296563	113330 - Reseñalac Lic. Emilio Robles Mendez (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Cintalpa	Cobertura Municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.070,321	\$1.070,321	\$1.070,321	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	268	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Cintalpa Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296584	113331 - Reseñalac Rosendo Oscarlane Figueroa (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	San Cristobal de Las Casas	Cobertura municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.214,667	\$1.214,667	\$1.214,667	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	360	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Tumbalí Meta Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM001401030296623	113332 - Reseñalac Profra. Alicia de Godoy y Godoy (Refrando)	2110730302130012000	Chilega	Chilpa de Cuervo	Cobertura municipal	Subsidio	0028 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$635,872	\$635,872	\$635,872	\$0	\$0	\$0	0,00	0	Rehabilitación	236	0,10	100,00	100,00	Registrar: LOCALIDAD: Chilpa de Cuervo Meta Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Información General del Proyecto						Amenas Financieras										Amenas Físicas		Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Operativo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto a	Modificado	Revisado (Reintegrado)	Comprometido	Revergado	Ejercido	Pagado	% Amena	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Amena Anual
CM0014010024347	Reduccion Latencia en el Servicio de Atención al Ciudadano	1017400000000003	Chilapa	Cobertura Social	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa de Fortalecimiento Institucional de las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos no quedaron antes reintegrados a la organización extrajera por doso algunos recursos. / Física: Registros: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos no concuerdan con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024636	131323 - Proveedor María Días Castellanos (Referido)	211073030213013000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$137,940	\$137,940	\$137,940	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	176	0.10	100.00	Financiera: Localidad San Cristóbal de las Casas: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad San Cristóbal de las Casas: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024641	131324 - Proveedor Carlos Herrera (Referido)	211073030213013000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$648,798	\$648,798	\$648,798	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	212	0.10	100.00	Financiera: Localidad San Cristóbal de las Casas: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024702	131326 - Proveedor Angel Adolfo Corea (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Chilapa de Corea	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$646,413	\$646,413	\$646,413	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	162	0.10	100.00	Financiera: Localidad Chilapa de Corea: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Chilapa de Corea: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024713	131324 - Proveedor Mirela Herrer (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Angel Adolfo Corea	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$341,930	\$341,930	\$341,930	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	50	0.10	100.00	Financiera: Localidad Chilapa de Corea: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Chilapa de Corea: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024720	131327 - Proveedor Angel Adolfo Corea (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Angel Adolfo Corea	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$172,149	\$172,149	\$172,149	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	137	0.10	100.00	Financiera: Localidad Chilapa de Corea: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Chilapa de Corea: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024730	131328 - Proveedor Compañía de Biotecnología (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Compañía de Biotecnología	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$298,938	\$298,938	\$298,938	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	143	0.10	100.00	Financiera: Localidad Compañía de Biotecnología: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Compañía de Biotecnología: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024740	131328 - Proveedor Revolution Mexicana (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Tonalá	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$293,084	\$293,084	\$293,084	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	88	0.10	100.00	Financiera: Localidad Tonalá: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Tonalá: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024752	131328 - Proveedor Juan De Dios Paez (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Tonalá	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$462,766	\$462,766	\$462,766	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	48	0.10	100.00	Financiera: Localidad Tonalá: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Tonalá: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024766	131328 - Proveedor Armando Villatoro Novelo (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Compañía de Biotecnología	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$577,386	\$577,386	\$577,386	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	93	0.10	100.00	Financiera: Localidad Compañía de Biotecnología: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Compañía de Biotecnología: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024830	131326 - Proveedor Arturo Santiago Novelo (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Compañía de Biotecnología	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$531,504	\$531,504	\$531,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	117	0.10	100.00	Financiera: Localidad Compañía de Biotecnología: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Compañía de Biotecnología: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024949	131326 - Proveedor Luis Daniel Chacón Murrieta (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Compañía de Biotecnología	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$497,213	\$497,213	\$497,213	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	123	0.10	100.00	Financiera: Localidad Compañía de Biotecnología: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Compañía de Biotecnología: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010024970	131324 - Proveedor Francisco Gabrielillo Nolasco (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Arriaga	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$171,726	\$171,726	\$171,726	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	22	0.10	100.00	Financiera: Localidad Arriaga: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Arriaga: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025043	Universidad Politécnica de Chilapa (Ejercicio Octubre 2014)	2004000159300000	Chilapa	Cobertura Social	Cobertura Municipal	Subsidio	8000 Prestación de servicios de educación superior y postgrado	1-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chilapa	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$35,409,244	\$35,409,244	\$2,082,918	\$2,082,918	\$2,082,918	\$2,082,918	6.13	\$0	Alumno	1,219	100.00	61.00	Financiera: El Subsidio Ordinario correspondiente al primer trimestre de 2014 por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Científicas se transfirió el 21 de febrero de 2014 por la Secretaría de Salud del Gobierno de Chilapa a la Cuenta bancaria de esta Universidad No. 700348484 de Banamex. - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Teguchula de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.	
CM0014010025070	131346 - Proveedor Diego Adame (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Teguchula	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$492,082	\$492,082	\$492,082	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	46	0.10	100.00	Financiera: Localidad Teguchula de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Teguchula de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025082	131346 - Proveedor Maximiliano Martínez (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Teguchula	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$111,040	\$111,040	\$111,040	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	47	0.10	100.00	Financiera: Localidad Teguchula de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Teguchula de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025094	131346 - Proveedor Benjamin Hill (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Teguchula	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$523,461	\$523,461	\$523,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	114	0.10	100.00	Financiera: Localidad Teguchula de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Teguchula de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025106	131346 - Proveedor Octavio Paz Lozano (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Villaflores	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$172,149	\$172,149	\$172,149	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	131	0.10	100.00	Financiera: Localidad Villaflores de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Villaflores de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025114	131320 - Proveedor Jaime Adame Gutiérrez (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Compañía de Biotecnología	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$346,067	\$346,067	\$346,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	127	0.10	100.00	Financiera: Localidad Compañía de Biotecnología: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Compañía de Biotecnología: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025123	131325 - Proveedor Rosendo Castellanos Figueroa (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Teguchula	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$171,726	\$171,726	\$171,726	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	43	0.10	100.00	Financiera: Localidad Teguchula de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Teguchula de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025134	131326 - Proveedor Diego De Oñate (Referido)	211073030213013000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$526,370	\$526,370	\$526,370	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	162	0.10	100.00	Financiera: Localidad San Cristóbal de las Casas: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad San Cristóbal de las Casas: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025143	131325 - Proveedor Ricardo Castro Ramos (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Chilapa de Corea	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$492,827	\$492,827	\$492,827	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	87	0.10	100.00	Financiera: Localidad Chilapa de Corea: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Chilapa de Corea: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025150	Centro Textil del Mundo Maya	129421001700098010	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal	Subsidio	006 Instituciones Federales de Cultura	1-Educación Pública	Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chilapa	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	40,895	100.00	6.00	Financiera: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, omite el saldo al cierre de la Cuenta Pública del Estado. / Física: Las metas se conciliaron antes del ejercicio 2014. / Registros: El proyecto correspondiente al primer trimestre de mayo de 2014 por el Subsidio de Inversión de los recursos para su aplicación en el ejercicio 2014. - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad San Cristóbal de las Casas: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025151	131326 - Proveedor Ignacio Adame (Referido)	211073030213013000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$465,157	\$465,157	\$465,157	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	137	0.10	100.00	Financiera: Localidad San Cristóbal de las Casas: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad San Cristóbal de las Casas: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025160	131326 - Proveedor Melitón (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Las Margaritas	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$236,793	\$236,793	\$236,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	87	0.10	100.00	Financiera: Localidad Las Margaritas: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Las Margaritas: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.
CM0014010025172	131326 - Proveedor Diego Rivera (Referido)	211073030213013000	Chilapa	Cintalapa	Cobertura Municipal	Subsidio	003 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$293,942	\$293,942	\$293,942	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	33	0.10	100.00	Financiera: Localidad Cintalapa de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel. / Física: Registros: Localidad Cintalapa de Chilapa: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SIIFOM para el siguiente nivel.

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Operativo	Plan				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Reintegrado)	Comprometido	Requerido	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CM0014010041497	Reducción de Incentivos Económicos de los Municipios	11077030100130013000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa de Fortalecimiento Institucional de las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos no quedaron antes reintegrados a la organización tratándose que dicho recurso / fianza / Reintegrar: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos no concuerdan con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029746	1133581 - Promoción "Horno Francés" Marqués	112077030100130013000	Chilapa	La Concordia	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$422,189	\$422,189	\$422,189	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	102	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029750	1133581 - Promoción Obrera (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	La Concordia	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$731,676	\$731,676	\$731,676	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	119	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: La Verónica de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029751	1133581 - Promoción Obrera (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	La Concordia	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$26,892	\$26,892	\$26,892	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	86	1.00	100.00	Reintegrar: Localidad: Ocho de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029752	1133581 - Promoción Diego Rivera (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	La Concordia	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$629,227	\$629,227	\$629,227	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	28	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: El Retiro de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029754	1133547 - JARDIN DE NIÑOS CARMEN DEL RIO (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Comitán de Domínguez	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$93,650	\$93,650	\$93,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	143	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Comitán de Domínguez Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029753	1120202 - "Rehabilitación de la 66 Vianca Guerrero (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Amula	Cobertura Municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$154,448	\$154,448	\$154,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	147	1.00	100.00	Reintegrar: Localidad: El Tenorio de Meta: Construcción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029754	1131182 - Promoción Manuel María Ponce (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$64,704	\$64,704	\$64,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	87	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Tuxtla Gutiérrez Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029743	1120202 - Promoción Melitón Aguirre Salazar (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Amulá	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$778,746	\$778,746	\$778,746	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	219	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Jaltecomul de la Paz (Según Archivo Civil) Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029743	1120202 - Promoción Melitón Aguirre Salazar (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$40,764	\$40,764	\$40,764	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	74	1.00	100.00	Reintegrar: Localidad: Betania Meta: Construcción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029746	1133779 - Promoción Chamblero (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Venustiano Carranza	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,400,056	\$1,400,056	\$1,400,056	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	336	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Venustiano Carranza Meta: Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029750	1120202 - "Rehabilitación de la 66 Vianca Guerrero (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Villa Corzo	Cobertura Municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$90,432	\$90,432	\$90,432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	176	1.00	100.00	Reintegrar: Localidad: Valle Marzuca Meta: Construcción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029752	1133580 - Promoción Vicente De Muga (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Teguchitán	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,679,907	\$1,679,907	\$1,679,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	408	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Teguchitán de Chiapas y Ocho de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029742	1120202 - "Rehabilitación de la 47 Morezana I (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Chenabato	Cobertura Municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,094	\$15,094	\$15,094	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	131	1.00	100.00	Reintegrar: Localidad: Ocho de Meta: Construcción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029745	1133581 - Promoción Revolución (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Palmique	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$665,887	\$665,887	\$665,887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	570	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Palmique Meta: Terminación de rehabilitación - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029749	1120202 - "Rehabilitación de la 31 El Porvenir (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Teguchitán	Cobertura Municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$70,907	\$70,907	\$70,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	46	1.00	100.00	Reintegrar: Localidad: El Porvenir Meta: Construcción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029751	1133582 - Promoción Dr. Juan José Aranda (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Kanintla	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,370,981	\$1,370,981	\$1,370,981	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	363	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Metul Meta: Terminación de rehabilitación - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029740	1133581 - Promoción Niño Héctor (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Palmique	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,732,262	\$1,732,262	\$1,732,262	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	721	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Palmique Meta: Terminación de rehabilitación - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029748	1120202 - "Rehabilitación de la 15 Juan Meléndez (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Cataja	Cobertura Municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	70	1.00	74.20	Reintegrar: Localidad: El Perito Meta: Construcción y equipamiento (Materiales y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029747	1133581 - Promoción Arístides A. Gutiérrez (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Teguchitán	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$837,201	\$837,201	\$837,201	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	284	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Teguchitán de Chiapas y Ocho de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029746	1133581 - Promoción Teofilo Arco (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Teguchitán	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,019,204	\$1,019,204	\$1,019,204	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	371	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Teguchitán de Chiapas y Ocho de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029749	1120202 - "Rehabilitación de la 66 Vianca Guerrero (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Amulá	Cobertura Municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	130	1.00	74.20	Reintegrar: Localidad: La Chamba Meta: Construcción y equipamiento (Materiales y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029745	1133587 - Promoción Srta. Aquilina Yane (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Teguchitán	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,079,939	\$1,079,939	\$1,079,939	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	401	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Teguchitán de Chiapas y Ocho de Meta: Terminación de rehabilitación - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029750	1133588 - Promoción Juan Rivera (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Villaflores	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,799,364	\$1,799,364	\$1,799,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	317	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: Villaflores de Chiapas Meta: Terminación de rehabilitación - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029740	1133580 - Promoción Profr. Pabilito Trujillo (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Teguchitán	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,492,187	\$1,492,187	\$1,492,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	372	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: TANCHIJA Meta: Terminación de rehabilitación - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029749	1131181 - Promoción Sr De Aquilina (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Teguchitán	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$596,398	\$596,398	\$596,398	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	168	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: TANCHIJA Meta: Terminación de rehabilitación - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /
CM0014010029744	1133581 - Promoción Promoción Inés (Refrendo)	112077030100130013000	Chilapa	Avilá	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,118,079	\$1,118,079	\$1,118,079	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	89	0.10	100.00	Reintegrar: Localidad: TANCHIJA Meta: Terminación de rehabilitación - SISTEMA Para el siguiente nivel - Financiera / Fianza /

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencional	Plan	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CM0014010043497	Reduccion Latencia en el Servicio de Atención al Ciudadano	1017400000000000	Chilapa	Cobertura Social	Cobertura Municipal	Subsidio	022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talier	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron fuera reintegrados a la organización extranjera que donó dichos recursos / Financiera: Registrar: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son coincidentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029766	113292 - Primaria Juanjo Miguel Rodríguez (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Comité de Bomberos	Cobertura Municipal	Subsidio	023 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,440,108	\$1,440,108	\$1,440,108	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	83	0.10	100.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029767	113293 - "Velasechillero No. 21 María Victoria García (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Palaque	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	152	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029768	113292 - "Velasechillero No. 21 Juan Pérez (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Tila	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	109	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029769	113293 - "Velasechillero No. 21 Juan Pérez (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Tila	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	169	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029771	113291 - "Velasechillero No. 21 Francisco Guadalupe Romeros (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Silapeo	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	74	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029774	113294 - "Primaria Prof. Víctor M. Amado Lora (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Comité de Bomberos	Cobertura Municipal	Subsidio	022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,795,176	\$1,795,176	\$1,795,176	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	692	0.10	100.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029769	113296 - "Primaria Julian Guajala (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Chilapa de Curro	Cobertura Municipal	Subsidio	022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$647,406	\$647,406	\$647,406	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	235	0.10	100.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029767	113294 - "Primaria Benjamin Franklin (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Donatigo	Cobertura Municipal	Subsidio	022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,614,061	\$1,614,061	\$1,614,061	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	480	0.10	100.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029769	113292 - "Velasechillero No. 21 Juan Pérez (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Mocistela	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	106	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029764	113297 - "Primaria Gray Robinson de Las Casas (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Costalapa	Cobertura Municipal	Subsidio	023 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,153,489	\$1,153,489	\$1,153,489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	274	0.10	100.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029771	113293 - "Velasechillero No. 41 (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Mocistela	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	77	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029773	113298 - "Primaria Luis Velasco Carrón (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Villa Curro	Cobertura Municipal	Subsidio	022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$487,372	\$487,372	\$487,372	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	178	0.10	100.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029778	113295 - "Velasechillero No. 36 Ricardo Castellanos Figueroa (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Bella Vista	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	47	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029779	113299 - "Primaria El De Ochoa (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Chilapa de Curro	Cobertura Municipal	Subsidio	022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,013,704	\$1,013,704	\$1,013,704	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	492	0.10	100.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029787	113295 - "Velasechillero No. 34 Juan de los Rios (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Jubee	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	43	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029788	113280 - "Primaria 14 de Septiembre (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Asamblea de la Poesía	Cobertura Municipal	Subsidio	022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,335,170	\$1,335,170	\$1,335,170	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	662	0.10	100.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029784	113294 - "Velasechillero No. 41 Ángel Adriano Carrón (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Silotehuapiga	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	92	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029789	113297 - "Velasechillero No. 44 Benito Rodríguez Vale (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Amatitlan	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	134	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029791	113298 - "Velasechillero No. 45 Vicente Ruiz Salazar (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Mesa de Madera	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	80	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010029793	113297 - "Velasechillero No. 45 Juan Valdemar Ochoa (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Tegulapa	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	66	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010030023	113296 - "Velasechillero No. 45 Juan de los Rios (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Tuxtla Chico	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	91	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010030025	113296 - "Velasechillero No. 50 Rio de Las Aves (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Tuxtalapa	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	127	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010030028	113311 - "Velasechillero No. 62 (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Tuxtalapa	Cobertura Municipal	Subsidio	022 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$454,436	\$454,436	\$454,436	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	62	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010030026	113296 - "Velasechillero No. 52 20 de Noviembre (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Ochoa	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	174	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010030042	113261 - "Velasechillero No. 43 Benito Rodríguez Vale (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Frontera Oaxaca	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	85	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010030043	113312 - "Velasechillero No. 65 (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Tehuacán	Cobertura Municipal	Subsidio	023 Programa Regional	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$195,184	\$195,184	\$195,184	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	139	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010030044	113294 - "Velasechillero No. 54 Miguel Alcides y Corralia (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Frontera Oaxaca	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	84	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010030045	113296 - "Velasechillero No. 55 Benito Rodríguez Vale (Referido)	211073032023M013000	Chilapa	Frontera Oaxaca	Cobertura Municipal	Subsidio	019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	61	1.00	74.00	Financiera: / Financiera: Registrar: Localidad: Nueva Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Operativo	Plan	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CM0014010304367	Escuela Latinoamericana de Ombayacu	1017400000000003	Chilapa	Cobertura social	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Taller	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización extranjera que donó dichos recursos / Fiscal / Registro: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304371	1120261 - Rehabilitación No. 49 Aguila de Tuxtla	2110730322323M12000	Chilapa	Mixtlán	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	38	1.00	74.00	Registro: Localidad Nueva Ciudadela (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304374	1120264 - Rehabilitación No. 58 Puy Melas de Tuxtla y Ocosingo (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Suchiate	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$180,931	\$180,931	\$180,931	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	187	2.00	100.00	Registro: Localidad Nueva Ciudadela (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304383	1120265 - Rehabilitación No. 84 Gabriela Mistral (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Piedras Blancas	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$54,689	\$54,689	\$54,689	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	58	2.00	100.00	Registro: Localidad Nueva Ciudadela (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304388	1120266 - Rehabilitación No. 394 (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Sochil	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$593,884	\$593,884	\$593,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	237	1.00	100.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad El Copal Rehabilitación - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304395	1120266 - Rehabilitación No. 19 Mireya de la Parra (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Palenque	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$33,475	\$33,475	\$33,475	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	113	1.00	100.00	Registro: Localidad Nueva Ciudadela (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304399	1120267 - Rehabilitación No. 84 Yucatán Oaxaca (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$444,864	\$444,864	\$444,864	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	41	1.00	100.00	Registro: Localidad El Berilio Rehabilitación - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304403	1120267 - Rehabilitación No. 32 Cecilia Acosta (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Silcoyucalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$80,873	\$80,873	\$80,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	84	2.00	100.00	Registro: Localidad Ocosingo (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304407	1120267 - Rehabilitación No. 419 Bertha (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$198,221	\$198,221	\$198,221	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	79	1.00	100.00	Registro: Localidad Reforma Rehabilitación - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304408	120029 - Instituto de Capacitación y Tecnología Tecnológico Superior del Estado de Chiapas (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,084,233	\$9,084,233	\$9,084,233	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	92	19.00	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad San Cristóbal de las Casas Meta Construcción de administración (equivalencia a 11 semanas, dirección, taller, sala de juntas, delegación administrativa, departamentos de administración, adscripción, archivo, Área de compras, Área de personal, servicios auxiliares) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304415	1120268 - Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$93,076	\$93,076	\$93,076	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	75	10.00	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Cintalapa (muebles, mobiliario de escritorio, mobiliario, recepción y oficina, dirección, servicios auxiliares, de biblioteca) obra exterior (red de abastecimiento de agua potable, hidroneumática exterior) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304418	1120268 - Rehabilitación No. 51 (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Tegucigalpa	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$216,264	\$216,264	\$216,264	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	181	1.00	100.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Tegucigalpa Rehabilitación - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304419	1120268 - Rehabilitación No. 84 Victoria Suarez (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Villaflorencia	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$130,647	\$130,647	\$130,647	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	73	1.00	100.00	Registro: Localidad Angahuan Meta Construcción y equipamiento - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304422	1120268 - Centro de Información del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14,534,518	\$14,534,518	\$14,534,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	360	0.10	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Tuxtla Gutiérrez Meta Construcción de la primera etapa de edificio de 3 niveles y obra exterior - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304421	1120268 - Rehabilitación No. 49 Alfonso Reyes Ochoa (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Tila	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$76,307	\$76,307	\$76,307	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	86	1.00	100.00	Registro: Localidad Tuxtla Gutiérrez (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304440	1120261 - Ochoch No. 14 (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Tila	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$242,878	\$242,878	\$242,878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	87	10.00	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Tuxtla Gutiérrez Meta Construcción y equipamiento (semasáforos, señalización, mobiliario) obra exterior (red de agua potable, hidroneumática exterior, red de voz y datos exterior, adobe) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304441	1120270 - Rehabilitación No. 14 de Palenque (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	81	1.00	74.00	Registro: Localidad Tapachula Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304448	1120261 - Ochoch No. 31 (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$28,509	\$28,509	\$28,509	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	2,418	2.00	10.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Tuxtla Gutiérrez Meta Construcción y equipamiento (muebles, mobiliario, recepción y oficina exterior) red de abastecimiento de agua potable, hidroneumática exterior, adobe) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304451	1120271 - Rehabilitación No. 14 de Tapachula (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Juchitán	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	79	1.00	74.00	Registro: Localidad Meta Aquilera Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304482	1120268 - Instituto Tecnológico de Progreso Comales (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Progreso Comales	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,888,626	\$8,888,626	\$8,888,626	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	0.10	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Progreso Comales Meta Construcción de edificio de un nivel para laboratorio y obra exterior (laboratorio de resistencia de materiales, laboratorio de química y biología (incluye un aula) y laboratorio de electricidad y electrónica) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304490	1201097 - Rehabilitación No. 58 Puy Melas de Tuxtla y Ocosingo (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Suchiate	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,946,949	\$1,946,949	\$1,946,949	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	149	7.00	0.00	Registro: Localidad Nueva Ciudadela (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304493	120268 - Instituto Tecnológico de Ocosingo (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Ocosingo de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,279,024	\$10,279,024	\$10,279,024	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	0.10	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Ocosingo Meta Construcción de la primera etapa de una unidad académica departamental tipo II, obra exterior - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010304494	1120271 - Ochoch No. 39 (Refrendo)	2110730322323M12000	Chilapa	Teguchitán	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$987,616	\$987,616	\$987,616	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	760	5.00	7.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad El Bode Meta Construcción y equipamiento (administrativa exterior, red de abastecimiento de agua potable, hidroneumática exterior, red de voz y datos meta de construcción adobe) - SISTEMA para el siguiente nivel.

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Averance Financiera										Averance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Operativo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejercido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CMPO140103043497	Escuela Latinoamericana de Ombudsman	1107440000000003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Entidades Federativas	16-medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se gastaron de acuerdo a la programación presupuestal que dio origen a este proyecto. / Física: Registrar: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103040487	112002 - Cobah No. 10 (Referido)	211073030223A012000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,543,074	\$2,543,074	\$2,543,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	916	4.00	100.00	Financiera: Localidad San Cristóbal de las Casas Meta-Contratado y equipamiento (Laboratorio multilingüístico y 2 aulas (reactivo y almacenamiento) 4 se met. u/c con mobiliario (obra exterior) y electricidad exterior) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050505	112002 - Cobah No. 10 (Referido)	211073030223A012000	Chilapa	Amarú	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,156,109	\$3,156,109	\$3,156,109	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	234	2.00	0.00	Financiera: Localidad San Cristóbal de las Casas Meta-Contratado y equipamiento (Laboratorio multilingüístico y 2 aulas (reactivo y almacenamiento) 4 se met. u/c con mobiliario (obra exterior) y electricidad exterior) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050510	Supervisión de Obras Públicas Vigiladas que son de Ejecución en Tiempo, Cuenta y Calidad en Amop de los Muros	211073030223A012000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$395,491	\$395,491	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	31	1.00	0.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento para controlar las obras autorizadas - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050527	112003 - Rehabilitación de 89 (Referido)	211073030223A012000	Chilapa	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,745	\$9,745	\$9,745	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	40	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050530	112001 - Cobah No. 10a (Referido)	211073030223A012000	Chilapa	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,498,772	\$3,498,772	\$3,498,772	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	333	3.00	1.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento (2 aulas didácticas y 2 aulas (reactivo amparadas) 4 se met. u/c talvar) Operado por pagadores de campo 4 se met. u/c (obra exterior) y electricidad exterior, y sub-estructuras exteriores) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050534	112010 - Rehabilitación de 65 Unidades Escolares (Referido)	211073030223A012000	Chilapa	Piñuncho	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$97,058	\$97,058	\$97,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	325	3.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento (Laboratorio multilingüístico) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050538	114001 - Cobah No. 10	211073030223A012000	Chilapa	Omitlán de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,034	\$19,034	\$19,034	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	445	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050539	Administración de Recursos para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos	211073030223A012000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$205,929	\$205,929	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	11	1.00	0.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento de los objetivos planteados - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050549	114003 - Cobah No. 46	211073030223A012000	Chilapa	Altamirano	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$113,527	\$113,527	\$113,527	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	335	9.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento (13 unidades para maestras, sala de director, toilet, administrador, sala de profesores y profesores, etc. y 8 u/c) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050559	114004 - Bmad No. 62	211073030223A012000	Chilapa	Sontepé	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21,848	\$21,848	\$21,848	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	160	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050574	114005 - Bmad No. 14	211073030223A012000	Chilapa	Wixtla Sur	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,863	\$71,863	\$71,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	269	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050583	Implementar el Plan Institucional de Operación de Recursos del Presupuesto A las Escuelas	211073030223A012000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$244,452	\$244,452	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	17	1.00	0.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento (13 unidades para maestras, sala de director, toilet, administrador, sala de profesores y profesores, etc. y 8 u/c) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050586	114006 - Bmad No. 05	211073030223A012000	Chilapa	Sanapoyajuy	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,867	\$6,867	\$6,867	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	176	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento (13 unidades para maestras, sala de director, toilet, administrador, sala de profesores y profesores, etc. y 8 u/c) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103050601	114007 - Bmad No. 80	211073030223A012000	Chilapa	Tepicán	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,186	\$6,186	\$6,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	180	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103060311	Administración de Recursos Financieros, Materiales y Materiales	211073030223A012000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$383,943	\$383,943	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	28	4.00	0.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento de los objetivos planteados - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103060337	114008 - Bmad No. 81	211073030223A012000	Chilapa	Palaque	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,093	\$5,093	\$5,093	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	246	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103060348	114009 - Bmad No. 83	211073030223A012000	Chilapa	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$70,243	\$70,243	\$70,243	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	172	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103060361	Implementar Estructuras de Información y Modernización de los Servicios Educativos	211073030223A012000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$81,970	\$81,970	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	5	1.00	0.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento de los objetivos planteados - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103060367	114010 - Bmad No. 84	211073030223A012000	Chilapa	Maravilla Tenapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,186	\$6,186	\$6,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	186	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103060368	114011 - Bmad No. 85	211073030223A012000	Chilapa	Sanjón de Obispo	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,186	\$6,186	\$6,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	174	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103060371	112003 - Bmad Rio de Oro (Referido)	211073030223A012000	Chilapa	La Comandía	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$261,916	\$261,916	\$261,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	237	1.00	0.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento (Rehabilitación general) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103060374	Administración Estatal 1001 Planes y Programas Complementarios de Salud	211064031180300008	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	11-Salud		INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$300,897	\$300,897	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Personas	1,433,848	100.00	0.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103060374	Representación y Asesoría Jurídica	211073030223A012000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$10,124	\$10,124	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	7	1.00	0.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMPO140103060381	114012 - Bmad No. 88	211073030223A012000	Chilapa	Francisco León	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,155	\$5,155	\$5,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	179	1.00	100.00	Financiera: Localidad Cobertura Meta-Contratado y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Operativo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Reintegrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Anualizado	
CM00140100043497	Reserva Latamintercomin de Quevedos	10174000002603	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Unidades Federativas	16-medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron sobre reintegrados a la organización tras haberse que el informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son concordantes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM0014010004046	114011 - Reserva Preparatoria Millonario Agua Dulce (Referido)	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Jiquipilas	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	406	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Jiquipilas y Libertad Meta/Contratación y Equipamiento (Mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM0014010004040	Administración Central 103 Plana y Salud Complemento de Salud	2112044021180340000 83001393380314	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	11-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$115,072	\$115,072	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	Personas	788,540	100.00	0.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Léxico Obregon Meta/Mobiliario - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010004045	114011 - Resad No. 91	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	La Trinitaria	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,537	\$10,537	\$10,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	170	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Léxico Obregon Meta/Mobiliario - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040705	Administración Central 103 Plana y Salud Complemento de Salud	2112044021180340000 83001393380314	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	11-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$144,976	\$144,976	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	Personas	301,547	100.00	0.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Léxico Obregon Meta/Mobiliario - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM00140100040704	114014 - Resad No. 92	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	San Lucas	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$61,965	\$61,965	\$61,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	149	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Léxico Obregon Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040711	114012 - Reserva Preparatoria Apogonera Jiquipilas (Referido)	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Jiquipilas	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	576	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Jiquipilas y Libertad Meta/Contratación y Equipamiento (Mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040714	114014 - Resad No. 94	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Chilón	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,826	\$9,826	\$9,826	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	184	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Chilón y Libertad Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040717	Administración Central 103 Plana y Salud Complemento de Salud	2112044021180340000 83001393380314	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	11-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$224,145	\$224,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	Personas	301,547	100.00	0.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Léxico Obregon Meta/Mobiliario - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM00140100040728	Cuentas Salariales	2112044021180340000 83001393380314	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	11-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$141,844	\$141,844	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	Personas	301,547	100.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Léxico Obregon Meta/Mobiliario - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM00140100040733	114013 - Reserva Preparatoria del Millonario (Referido)	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Motestolica	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	888	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Motestolica y Libertad Meta/Contratación y Equipamiento (Mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040737	114014 - Resad No. 107	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$63,481	\$63,481	\$63,481	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	200	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Ocosingo y Libertad Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040739	114017 - Resad No. 109	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$66,487	\$66,487	\$66,487	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	201	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Léxico Obregon Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040788	114014 - Resad No. 113	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Salto de Agua	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,826	\$9,826	\$9,826	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	169	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Salto de Agua Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040791	114018 - Reserva Preparatoria No. 7 del Estado (Referido)	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Tuxtla Gutierrez	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	641	1.00	79.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Tuxtla Gutierrez Meta/Contratación y Equipamiento (Mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040808	114018 - Reserva Preparatoria No. 6 del Estado (Referido)	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Tuxtla Gutierrez	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	671	1.00	79.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Tuxtla Gutierrez Meta/Contratación y Equipamiento (Mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040814	114018 - Resad No. 115	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	San Felipe	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,547	\$10,547	\$10,547	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	181	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/San Felipe (La Cañada) Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040830	114020 - Resad No. 125	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Sanandria de las Adelfas	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,970	\$8,970	\$8,970	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	280	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Sanandria de las Adelfas Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040831	114018 - Reserva Preparatoria Millonario Millonario (Referido)	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Berriozabal	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	377	1.00	79.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Berriozabal Meta/Contratación y Equipamiento (Mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040837	114021 - Resad No. 128	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Marque de Conilla	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17,136	\$17,136	\$17,136	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	237	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Marque de Conilla Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040847	114022 - Resad No. 134	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	El Sompo	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,217	\$9,217	\$9,217	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	181	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Sompo Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040846	120320 - Otra No. 42	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Chilón	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,498	\$6,498	\$6,498	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	376	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Chilón y Libertad Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040846	114024 - Centro Bachillerato Interseccional No. 143	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Chilón	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	198	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Nuevo Programa Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040841	114025 - Centro Bachillerato Interseccional No. 144	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Tajalón	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	240	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Tajalón Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040849	114026 - Centro Bachillerato Interseccional No. 107	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Chilón	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,496	\$6,496	\$6,496	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	197	1.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Chilón Meta/Equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040892	1100103 - Ombud No. 74	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Denzajé	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,192,491	\$4,192,491	\$4,192,491	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	633	3.00	10.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Denzajé Meta/Contratación y Equipamiento (Mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040934	1201004 - Ombud No. 77	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Jiquipilas	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,490,115	\$1,490,115	\$1,490,115	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	370	3.00	60.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Jiquipilas Meta/Contratación y Equipamiento (Mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040947	1201010 - Preparatoria No. 2	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Comonacama de Sepulveda	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,708,184	\$2,708,184	\$2,708,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	1,184	9.00	33.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Comonacama de Sepulveda Meta/Contratación y Equipamiento (Mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM00140100040959	1201012 - Resad No. 248	2112073032232612000 83101405934	Chilapa	Pichuncito	Cobertura municipal	Subsidio	0018	Fondo Regional - Chile, Guerrero y Oaxaca	21-Proveedores Salariales y Económicos	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,479,854	\$1,479,854	\$1,479,854	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	131	8.00	8.00	Financiera: / Físico / Registro: Localidad/Pichuncito Meta/Contratación y Equipamiento (Mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.	

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Munici	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Operativo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Acontecimientos								Acontecimientos		Observaciones					
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Estratificación)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anualizado	
CM0014010001497	Escuela Latinoamericana de Investigaciones	1017440000000003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	019	Programa de Fortalecimiento Institucional en las Entidades Federativas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talier	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización tratándose que dos meses anteriores / Fiscal / Registro: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010000971	132013 - Obrah N. 72 (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Trial	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,020,045	\$1,020,045	\$1,020,045	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	148	9.00	23.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Trial Meta Construcción y equipamiento de 3 aulas de educación de 3 años 13 subilias para maestros, sala de juntas, director, profesor, asistente profesor y profesoras, est. glo. 1 se y mobiliario - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010000980	132014 - Obrah N. 201 (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Trial	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,220,312	\$2,220,312	\$2,220,312	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	131	3.00	15.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad San Vicente de Metula Meta Construcción y equipamiento de taller operador de paquetes de cómputo - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010000989	132015 - Obrah N. 241 (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	la Independencia	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,601,273	\$1,601,273	\$1,601,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	83	7.00	2.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Venustiano Carranza Meta Construcción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001008	132016 - Obrah N. 248 (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Castalapa	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$617,382	\$617,382	\$617,382	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	151	2.00	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Nueva Democracia Piso de Oca Meta Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001010	14907 - Escuela Preparatoria Victoria Leon Leon (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	602	1.00	79.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Chiapa de Corzo Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001013	132017 - Chiapa de Corzo (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,283,515	\$1,283,515	\$1,283,515	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	61	1.00	20.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Chiapa de Corzo Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001019	132023 - Obrah N. 38 (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Patio de Agua	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,605,028	\$1,605,028	\$1,605,028	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	166	1.00	22.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Piedad Piñon Meta Construcción y equipamiento de un aula de educación de 3 años con 100 alumnos, equipo y aire acondicionado - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001057	132024 - Obrah N. 184 (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,174,715	\$1,174,715	\$1,174,715	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	227	5.00	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Piedad Piñon Meta Construcción de taller operador y paquetes de cómputo (compra con mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001067	132025 - Obrah N. 189 (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Ampetulha	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$477,425	\$477,425	\$477,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	130	2.00	48.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Isla Española Meta Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001068	14928 - Escuela Preparatoria Ocosingo (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Protesta Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	423	1.00	79.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Protesta Ocosingo Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001078	14928 - Escuela Preparatoria Ocosingo (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Protesta Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	424	1.00	100.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Protesta Ocosingo Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001084	132026 - Obrah N. 203 (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,283,515	\$1,283,515	\$1,283,515	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	148	4.00	1.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Nuevo Ocosingo Meta Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001092	132027 - Obrah N. 213 (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Mucuitilla	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,088,849	\$1,088,849	\$1,088,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	122	6.00	47.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad José Martí Meta Construcción de servicios sanitarios rurales - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001094	14948 - Escuela Preparatoria No. 1 del Estado (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	593	1.00	79.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad San Cristóbal de las Casas Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001104	112008 - Escuela Preparatoria José Martí (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$881,945	\$881,945	\$881,945	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	127	1.00	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Venustiano Carranza Meta Construcción de 10 aulas de educación de 3 años con mobiliario y equipo - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001114	132031 - Obrah N. 194 (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,099,201	\$3,099,201	\$3,099,201	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	149	0.92	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad San Francisco de Sales Meta Construcción de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001117	14941 - Escuela Preparatoria Puéblito (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	174	1.00	79.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad San Francisco de Sales Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001126	14942 - Escuela Preparatoria San Agustín Sagart (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	145	1.00	100.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Puéblito Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001153	14907 - Obrah N. 01 San Fernando (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	San Fernando	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,461	\$9,461	\$9,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	599	1.00	100.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad San Fernando Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios (u-10) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001167	14908 - Obrah N. 01 Ocosingo (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,760,031	\$1,760,031	\$1,760,031	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	785	3.00	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Ocosingo Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios (servicio sanitario) de laboratorios y taller - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001170	14943 - Escuela Preparatoria Juan Pablo Guzmán (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Buñalpa	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	486	1.00	79.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Buñalpa Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001183	14910 - Obrah N. 09 Palenque (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Palenque	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$572,462	\$572,462	\$572,462	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	1,165	1.00	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Palenque Meta Construcción y equipamiento de servicios sanitarios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001188	14944 - Escuela Preparatoria Yaxchilán (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Yaxchilán	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	442	1.00	79.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Yaxchilán Meta Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001204	14950 - Obrah N. 20 San Cristóbal de las Casas (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,432,273	\$1,432,273	\$1,432,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	658	3.00	0.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad San Cristóbal de las Casas Meta Construcción de servicios sanitarios, de laboratorios y taller - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001227	112007 - Obrah N. 21 Bohil (Referido)	21107303032323M12000	Chilapa	Bohil	Cobertura municipal	Subsidio	019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	481	1.00	100.00	Financiera: / Fiscal / Registro: Localidad Bohil Meta Construcción y equipamiento de un aula didáctica con mobiliario y equipo - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones			
								Programa Fondo Convencio	Nombre				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recursos (Ejecutados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CM0014010001497	Remedia Laboratorios de Investigación	110743000000000003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	01-Programa de Fortalecimiento Institucional de las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,237	Talier	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización extrajera que dona dichos recursos / Financiera: Registre: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son coincidentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001543	1120026 - Entsch (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Capital	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$505,504	\$505,504	\$505,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	1.00	50.00	Registre: Localidad:Oaxaca Meta-Contracción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001610	1120026 - Entsch (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$430,431	\$430,431	\$430,431	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	1.00	49.00	Registre: Localidad:Ocosingo Meta-Contracción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001611	114051 - Remedia Preparatoria (Remo) Remo de Chiapas (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Tuxtla	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	216	1.00	79.00	Registre: Localidad:Tuxtla Meta-Contracción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001624	1120001 - Remedia de Ocosingo de Administración (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,787,291	\$1,787,291	\$1,787,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	423	2.00	6.00	Registre: Localidad:San Cristóbal de las Casas Meta-Contracción y equipamiento (talier operador de paquetes de cómputo (equipos) que son de-1) (obra exterior) (ed. electricidad exterior, ved voz y datos, audiodisco) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001642	1120020 - Ocha No. 42	211073032023M12000	Chilapa	Villa Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,336,718	\$1,336,718	\$1,336,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	148	2.00	100.00	Registre: Localidad:Villa Corzo Meta-Contracción de 2 aulas (edificios) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001643	1120002 - Remedia Preparatoria No. 2 del Estado (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Tuxtla	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$417,924	\$417,924	\$417,924	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	961	1.00	20.00	Registre: Localidad:Tuxtla Chiapas Meta-Contracción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001647	1120008 - Choyt No. 04 Jiloteal (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Jiloteal	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,246,035	\$2,246,035	\$2,246,035	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	448	0.68	0.00	Registre: Localidad:Jiloteal Meta-Contracción de un aula (edificios con mobiliario y equipo - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001649	1120008 - Choyt No. 04 (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	La Trinitaria	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$36,717	\$36,717	\$36,717	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	422	0.24	60.00	Registre: Localidad:La Trinitaria Meta-Contracción de un aula (edificios con mobiliario y equipo - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001678	Infraestructura y Equipamiento Educativo	211073032023M12000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	022 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$249,510,427	\$249,510,427	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	3	1.00	0.00	Registre: Localidad: Cobertura estatal Meta-Contracción y equipamiento a realizar de Espacios Educativos - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CM0014010001676	1120000 - Remedia Preparatoria No. 3 del Estado (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Tuxtla	Cobertura municipal	Subsidio	022 Programa Regional - Sieta del Estado	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$843,416	\$843,416	\$843,416	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	769	1.00	0.00	Registre: Localidad:Tuxtla Chiapas Meta-Contracción y equipamiento (talier operador de paquetes de cómputo (equipos) que son de-1) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001670	1120004 - Remedia Preparatoria No. 10 del Estado Arriaga (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$843,243	\$843,243	\$843,243	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	204	1.00	20.00	Registre: Localidad:Arriaga Meta-Contracción y equipamiento (Laboratorio de informática y 2 aulas (reactivos y almacenamiento) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001690	1120000 - Remedia Preparatoria No. 199 Portuondo Arriaga Roda (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Las Rosas	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$771,739	\$771,739	\$771,739	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	600	1.00	0.00	Registre: Localidad:Las Rosas Meta-Contracción y equipamiento (Servicios Académicos 2 en sec. -1) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001689	1120006 - Remedia Preparatoria Marcan (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Marcan	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$480,490	\$480,490	\$480,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	484	1.00	88.00	Registre: Localidad:Marcan Meta-Contracción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001690	1120001 - Construcción de Laboratorio Para la Nueva Oferta Educativa de las Unidades Operativas de las Unidades Interdisciplinarias de Chiapas (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidio	022 Programa Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	3.00	0.00	Registre: Localidad:San Cristóbal de las Casas Meta-Contracción de construcción de edificios de 2 niveles para 4 laboratorios y una exterior, ved electricidad y telecomunicaciones (ed. ved voz y datos) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001697	1120007 - Remedia Preparatoria Felipe Carrillo Puerto (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Pijijiapan	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$872,740	\$872,740	\$872,740	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	276	1.00	10.00	Registre: Localidad:Pijijiapan Meta-Contracción y equipamiento (Laboratorio de informática y 2 aulas (reactivos y almacenamiento) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001693	1120001 - Construcción de Laboratorio Para la Nueva Oferta Educativa de las Unidades Operativas de las Unidades Interdisciplinarias de Chiapas (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,002,002	\$2,002,002	\$2,002,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	3.00	0.00	Registre: Localidad:San Cristóbal de las Casas Meta-Contracción de construcción de edificios de 2 niveles para 4 laboratorios y una exterior, ved electricidad y telecomunicaciones (ed. ved voz y datos) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001694	1120002 - Preparatoria No. 4 (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Teguchula	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,493,062	\$4,493,062	\$4,493,062	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	469	1.00	1.00	Registre: Localidad:Teguchula de Chiapas y Oaxaca Meta-Contracción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001695	1120004 - Preparatoria No. 3 (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Teguchula	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,211,904	\$2,211,904	\$2,211,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	1,667	1.00	10.00	Registre: Localidad:Teguchula de Chiapas y Oaxaca Meta-Contracción y equipamiento (talier operador de paquetes de cómputo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010001699	1120006 - Preparatoria Remoción Angel Emilio Ramirez (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Acta	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$127,250	\$127,250	\$127,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	639	1.00	100.00	Registre: Localidad:Acta Meta-Contracción y equipamiento (Laboratorio de transcripción meta - computadora en media tensión y colocación de cables de telefonía de Acta, ved registro electrónico, almacenamiento en baja tensión y datos) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010002028	1120008 - Preparatoria Melitón Riquelme Arriaga (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Jiquiltila	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$941,143	\$941,143	\$941,143	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	415	1.00	0.00	Registre: Localidad:Tierra y equipamiento de mobiliario - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010002071	1120000 - Preparatoria Rafael Ballester Sagasta Arriaga (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1	\$74,147	\$74,147	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	226	1.00	100.00	Registre: Localidad:Arriaga Meta-Contracción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010002030	1120003 - Preparatoria Rafael Pantoja Ochoa (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Santhil	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$196,789	\$196,789	\$196,789	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	816	1.00	30.00	Registre: Localidad:Santhil Meta-Contracción y equipamiento (Laboratorio de informática y 2 aulas (reactivos y almacenamiento) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010002073	114054 - Tel-Amhilitarado No. 01 Puntón Miranda Gonzalez (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Villa Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,231	\$2,231	\$2,231	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	126	1.00	100.00	Registre: Localidad:Villa Corzo Meta-Contracción y equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0014010002200	114055 - Tel-Amhilitarado No. 01 José María Melina y Panto (Reformado)	211073032023M12000	Chilapa	Angel Alkhin Ochoa	Cobertura municipal	Subsidio	01-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	90	1.00	74.00	Registre: Localidad:Villa Corzo Meta-Contracción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Información General del Proyecto						Amenas Financieras										Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Operativo	Plan	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CM00140100014947	Escuela Latinoamericana de Ombayaveque	101740000000000003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	003 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Escuelas Federales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talvier	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron fuera reintegrados a la organización extrajera por dos años consecutivos / Fiscal: Registrar: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos no concuerdan con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020227	114064 - Telámahillero No. 12 Avenida División Cruz Maya (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Villaflorencia	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	133	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020240	114057 - Telámahillero No. 25 División Unidad Altiplano (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	La Grandeza	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,814	\$19,814	\$19,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	157	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020253	114058 - Telámahillero No. 25 División Unidad Altiplano (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Amungá	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	106	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020259	114058 - Telámahillero No. 34 Luis Román Collado Maricá (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Pidubucato	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	123	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020282	114060 - Telámahillero No. 21 San Andrés (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Monteclaro de Saratón	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	118	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020405	114061 - Telámahillero No. 25 División de Cruz Maya (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Pidubucato	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	68	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020428	114062 - Telámahillero No. 40 San Andrés (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Toná	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$214,521	\$214,521	\$214,521	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	76	1.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020443	114063 - Telámahillero No. 64 José Emilio Rojas (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Jiquipilas	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	89	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020447	Inspección y Vigilancia a los Recursos Asignados Para la Ejecución del Proyecto Libramiento de la Ruta Quetzaltenango - El Estero	10134800000000000005	Chilapa	Tuxtla Huixtla	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	21-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$89,230	\$89,230	\$89,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Auditoría	543,848	1.00	0.00	Financiera: LOS RECURSOS METAS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014, EN VISTO DE QUE LAS AUTORIZACIONES NO HAN SIDO REPORTADAS EN EL EJERCICIO 2014, SE REALIZARÁ EN EL EJERCICIO 2014 / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020504	114064 - Telámahillero No. 70 Humberto Carreras (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Región de Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	48	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020526	114065 - Telámahillero No. 05 Francisco Jiménez Madro (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Pijilaján	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	43	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020530	114066 - Telámahillero No. 81 Blas Valera (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Maridá	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	60	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020547	114067 - Telámahillero No. 81 Juan Ruiz (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Pijilaján	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	24	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020562	114068 - Telámahillero No. 81 Juan Ruiz (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Chicomuselo	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	78	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020616	114068 - Telámahillero No. 81 El Aguaje (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Villaflorencia	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,814	\$19,814	\$19,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	106	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020645	114070 - Telámahillero No. 81 Álvaro Obregón (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Chetumal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	39	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020723	114072 - Telámahillero No. 84 Avenida de Chilapa A Nueva (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Itzapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,814	\$19,814	\$19,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	61	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020750	114073 - Telámahillero No. 84 Nicolás Bravo (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	San Bartolomé	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,814	\$19,814	\$19,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	47	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020776	114074 - Telámahillero No. 104 El Victoria (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	San Vicente Victoria	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,814	\$19,814	\$19,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	108	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020794	114075 - Telámahillero No. 104 El Victoria (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Chicomuselo	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	11	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020834	Plan de Fomento de Construcción de Viviendas	10111070000000000004	Chilapa	Toná	Puerto Arista	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,841,446	\$5,841,446	\$5,841,446	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020837	114076 - Telámahillero No. 81 Juan Ruiz (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Chilapa de Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	33	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020838	114077 - Telámahillero No. 104 El Victoria (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Pijilaján	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	100	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020848	Plan de Fomento de Construcción de Viviendas	10111070000000000007	Chilapa	Toná	Puerto Arista	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,799,792	\$14,799,792	\$14,799,792	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020849	112001 - Telámahillero No. 81 Pío Victor Nieto Flores (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Villa Cruz	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	77	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020901	112002 - Telámahillero No. 83 Sagua Viva (Referido)	2110730303220001000	Chilapa	Villaflorencia	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	44	1.00	76.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM00140100020934	Plan de Fomento y Reconstrucción de Viviendas Aliviadoras	10111070000000000003	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2014	\$741,000,000	\$741,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Edificio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registrar: LOCALIDAD: Nueva META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Comuna	Información General del Proyecto					Avance Financiero											Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recursos (Reintegrados)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CM0014010014347	Reactivación Laboratorial de Quilicura	101740000002603	Chilegua	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	003 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Entidades Federativas	16-medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274.386	\$274.386	\$274.386	\$246.160	\$246.160	\$231.362	\$143.431	44,33	\$24.227	Taller	75	100,00	100,00	Financiera: Los recursos se quedaron sobre reintegrados a la organización tratándose que como última ejecución / Fiscal / Registrar: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son coincidentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010012915	112003 - Rehabilitación No. 61 del Camino Nacional (Referido)	1120730303212613000 E13007694	Chilegua	Vijilipán	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.907	\$9.907	\$9.907	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	espacio Educativo	81	1,00	74,00	Financiera: Localidad: la respuesta al siguiente nivel.
CM0014010012921	112004 - Rehabilitación No. 64 de 26 de marzo (Referido)	1120730303212613000 E13007694	Chilegua	Villa Ocoy	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.907	\$9.907	\$9.907	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	espacio Educativo	122	1,00	74,00	Financiera: Localidad: la respuesta al siguiente nivel.
CM0014010012924	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez - Libramiento de Ocosingo de Via. Tipo II - Bulevar (Km. 5 1/2) Al Corredor Interoceánico (Km. 18 1/2)	JAP06130001	Chilegua	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0017 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Cooperación Jurídica de Asistencia Legal	Desarrollo social (subvención, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2014	\$11.026.432	\$11.026.432	\$11.026.432	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Presio	642.022	4,00	0,00	Financiera: En proceso de ejecución / Fiscal: En proceso de ejecución / Registrar: No se han iniciado algunos trabajos al inicio presupuestal del ejercicio 2014 - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010012943	113301 - Primaria Lic. José Cecilio Valderrama (Referido)	1120730303212613000 E13007693	Chilegua	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$738.652	\$738.652	\$738.652	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN	610	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: San Cristóbal de las Casas META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010012949	112005 - Rehabilitación No. 61 Domingo Miguel Gutiérrez (Referido)	1120730303212613000 E13007694	Chilegua	Herrerosbal	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.907	\$9.907	\$9.907	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	espacio Educativo	49	1,00	74,00	Financiera: Localidad: la respuesta al siguiente nivel.
CM0014010012941	112006 - Rehabilitación No. 71 Agustín Melgar (Referido)	1120730303212613000 E13007694	Chilegua	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Fondo Regional - Chilega, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.907	\$9.907	\$9.907	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	espacio Educativo	64	1,00	74,00	Financiera: Localidad: la respuesta al siguiente nivel.
CM0014010012949	Reconstrucción de la Calle 7a que comunica entre la Calle Rueda de Domingos y la Avenida Nueva Industria	02211024040012804 E1369330	Chilegua	Ciudad de Domingos	Ciudad de Domingos	Urbano	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subvención, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$18.130.148	\$18.130.148	\$18.130.148	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: Localidad: la respuesta al siguiente nivel.
CM0014010013005	Reconstrucción de la Avenida 2a que comunica entre la Avenida del Progreso y la Intersección de la Av. Norte con Libramiento Norte	02211024040012805 E1369330	Chilegua	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (subvención, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$32.583.508	\$32.583.508	\$32.583.508	\$16.291.754	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	0,00	Financiera: Localidad: la respuesta al siguiente nivel.
CM0014010013030	113302 - Primaria Primaria Marcos Patrón (Referido)	1120730303212613000 E13007693	Chilegua	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$122.427	\$122.427	\$122.427	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN	60	1,00	100,00	Financiera: LOCALIDAD: San Cristóbal de las Casas META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013072	113303 - Primaria Organización para la Educación en las Comunidades Unidas (Referido)	1120730303212613000 E13007693	Chilegua	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3.383.830	\$3.383.830	\$3.383.830	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Rehabilitación	437	0,10	100,00	Financiera: Fiscal / Registrar: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013010	113304 - Primaria Colegio Sagrados Corazones (Referido)	1120730303212613000 E13007693	Chilegua	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.450.497	\$2.450.497	\$2.450.497	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	620	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013011	113305 - Primaria Lic. Belmonte González Alatorre (Referido)	1120730303212613000 E13007693	Chilegua	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.234.134	\$1.234.134	\$1.234.134	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	607	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013020	Reactivación y Construcción de Estructuras de Vivienda Socializadas	020609160	Chilegua	La Trinitaria	Cobertura municipal a.n.	Subsidio	0056 Programa de Vivienda Social	20-Desarrollo Social	M. AUTOMUNICIPALIDAD LA TRINITARIA, OAXACA	Desarrollo social (subvención, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2014	\$264.060	\$264.060	\$264.060	\$264.060	\$264.060	\$264.060	\$264.060	100,00	\$0	Vivienda	0	100,00	100,00	Financiera: Localidad: la respuesta al siguiente nivel.
CM0014010013028	113306 - Primaria Juan de la Huera (Referido)	1120730303212613000 E13007693	Chilegua	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.782.690	\$1.782.690	\$1.782.690	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	669	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013023	Reactivación y Construcción de Vivienda	020609160	Chilegua	Tumbalá	Jamilí	Rural	0016 Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (subvención, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$1.032.240	\$1.032.240	\$1.032.240	\$1.032.240	\$1.032.240	\$1.032.240	\$1.032.240	100,00	\$0	Metro Cuadrado	240	100,00	100,00	Financiera: Localidad: la respuesta al siguiente nivel.
CM0014010013074	113331 - Primaria Centro de Atención Múltiple (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Tumbalá	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$703.138	\$703.138	\$703.138	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	39	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Tumbalá META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013041	113332 - Primaria Adolfo López (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Chimal	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$39.532	\$39.532	\$39.532	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	30	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Chimal META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013043	113333 - Primaria Organización de las Comunidades Unidas (Referido)	1120730303212613000 E13007693	Chilegua	Tequila	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$477.776	\$477.776	\$477.776	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	134	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Tequila META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013043	113334 - Primaria Victoria Gómez Parra (Referido)	1120730303212613000 E13007693	Chilegua	Tequila	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.020.871	\$1.020.871	\$1.020.871	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	661	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Tequila META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013044	113335 - Primaria Melitón Espino Salazar (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Villa Ocoy	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71.843	\$71.843	\$71.843	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	182	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Villavieja META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013044	113336 - Primaria Ocho Torres (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.028.446	\$1.028.446	\$1.028.446	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	176	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Pochutla META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013046	113337 - Primaria Venustiano Carranza (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Tequila	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$246.132	\$246.132	\$246.132	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	0	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Tequila META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013040	113338 - Primaria Belisario Domínguez Valencia (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.274.365	\$1.274.365	\$1.274.365	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	148	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Arriaga META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013051	113339 - Primaria Josefita Ortiz De Domingos (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$545.413	\$545.413	\$545.413	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	64	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: El Nayar META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013053	113334 - Primaria Nielsina Bravo (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Rayón	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$864.011	\$864.011	\$864.011	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	303	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Rayón META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013059	113335 - Primaria Wray Melia De Ocosingo (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Tumbalá	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.384.629	\$1.384.629	\$1.384.629	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	449	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: San Francisco META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013047	113337 - Primaria Ignacio Alatorre (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Tequila	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$576.861	\$576.861	\$576.861	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	98	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Meliaco META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013057	113337 - Primaria Primitivo Isidoro Méndez (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Agua Caliente	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$182.689	\$182.689	\$182.689	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	87	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Antequera de la Paz META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.
CM0014010013069	113338 - Primaria Mónica Mejías (Referido)	1120730303212613000 E13044693	Chilegua	Tequila	Cobertura municipal	Subsidio	0023 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.462.302	\$1.462.302	\$1.462.302	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	REHABILITACIÓN	699	0,10	100,00	Financiera: LOCALIDAD: Tequila META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN - SISTEMA para el siguiente nivel.

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero																
				Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo	Convencional	Plan	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Estratrag)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
CM00140103043497	Reduccion Litigiosidad en el Poder Judicial	101744000000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	02-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.31	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera / Plan / Registros: El informe corresponde al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010303611	1139220 - Primaria Francisco I. Madero (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Jiquilpan	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,708,789	\$1,708,789	\$1,708,789	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	160	0.10	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Chilapa META: TRANSFERENCIA DE REMEDIACIÓN - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010303617	1139310 - Primaria De San Pedro (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Chigollila	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$941,435	\$941,435	\$941,435	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	326	0.10	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Chilapa META: TRANSFERENCIA DE REMEDIACIÓN - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010303619	1139320 - Primaria Medico (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Chamula	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$671,936	\$671,936	\$671,936	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	310	0.10	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Chamula META: TRANSFERENCIA DE REMEDIACIÓN - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010303627	1139311 - Primaria Sr. Mercedes Antonieta Salazar (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Chigollila	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$939,643	\$939,643	\$939,643	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	188	0.10	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Chilapa META: TRANSFERENCIA DE REMEDIACIÓN - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010303645	1139330 - Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Villa Cuervo	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,132,104	\$1,132,104	\$1,132,104	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	283	0.10	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Vicente Guerrero META: TRANSFERENCIA DE REMEDIACIÓN - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010303646	1139312 - Primaria Melitona Espinoza Salazar (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	La Comondina	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,435,699	\$1,435,699	\$1,435,699	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	329	0.10	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: La Comondina META: TRANSFERENCIA DE REMEDIACIÓN - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010303646	1139312 - Primaria Daniel Delgado (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Tuxtla	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,430,191	\$1,430,191	\$1,430,191	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	501	0.10	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Tuxtla META: TRANSFERENCIA DE REMEDIACIÓN - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010303657	1139327 - Primaria Cuahuemecan (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$145,665	\$145,665	\$145,665	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	183	0.10	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Tehuacan META: TRANSFERENCIA DE REMEDIACIÓN - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010303665	1139314 - Primaria Jose Maria Melendez Torres (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Atzacapala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,503,306	\$1,503,306	\$1,503,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	492	0.10	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Atzacapala META: TRANSFERENCIA DE REMEDIACIÓN - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010303874	Rehabilitación de Calles y Avda de Venustiano Carranza (Rehabilitación de Avenida Central y Avenida Bure 17 Oriente y Dr. Avenida Oriente)	00211084000110000	Chilapa	Tehuacan	Tehuacan de Urbana	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (servicios, vivienda y subsector social)	En Ejecución	2013	\$16,937,124	\$16,937,124	\$16,937,124	\$16,464,562	\$16,464,562	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Plan / Registros: El avance corresponde al primer trimestre de ejercicio de 2014.
CM0014010304133	1120507 - Rehabilitación No. 74 Escuela Secundaria Cuahuemecan (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Chilapa de Cuervo	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	67	1.00	76.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Nuevo Camero META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304141	1120508 - Rehabilitación No. 75 Escuela Secundaria Cuahuemecan (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Cotzalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	67	1.00	76.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Cuahuemecan META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304152	1120509 - Rehabilitación No. 76 Escuela Secundaria Cuahuemecan (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	San Fernando	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	68	1.00	76.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Cuahuemecan META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304158	1120510 - Rehabilitación No. 77 Escuela Secundaria Cuahuemecan (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	68	1.00	76.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Tehuacan META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304170	1120511 - Rehabilitación No. 82 Revolución Mexicana (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Coahuahuemecan de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	25	1.00	76.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Cuahuemecan de la Oax. META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304180	1120512 - Rehabilitación No. 83 Juan Ruiz Rocha (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Cotzalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	32	1.00	76.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Cuahuemecan META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304192	1120513 - Rehabilitación No. 87 Bicentenario (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Comandante Domínguez	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	13	1.00	76.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Tehuacan META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304200	1120514 - Rehabilitación No. 94 Carlos Montúfar (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	38	1.00	76.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Villaflores META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304208	1139397 - Primaria Jorge Toralva Torres (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Tuxtla Gutierrez	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,042,039	\$1,042,039	\$1,042,039	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	332	0.10	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez META: TRANSFERENCIA DE REMEDIACIÓN - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304231	Modernización y Ampliación de Carreteras Alimentadoras	000108000000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Operación y mantenimiento	En Ejecución	2014	\$262,430,073	\$262,430,073	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Plan / Registros: El avance corresponde al primer trimestre de ejercicio de 2014.	
CM0014010304232	1120515 - Rehabilitación No. 126 Escuela Secundaria Cuahuemecan (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Soyalá	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	25	1.00	76.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Soyalá META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304238	1120516 - Rehabilitación No. 183 Piedad Pablo (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Cotzalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	24	1.00	76.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Villaflores META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304242	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residuales	113310760000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$13,000,000	\$13,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Plan / Registros: El avance corresponde al primer trimestre de ejercicio de 2014.		
CM0014010304250	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residuales	113310760000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regional	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,000,000	\$17,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Plan / Registros: El avance corresponde al primer trimestre de ejercicio de 2014.		
CM0014010304252	1120517 - Rehabilitación No. 05 Carlos Anaco Gavilán (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,388	\$4,388	\$4,388	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	182	1.00	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304264	1120518 - Rehabilitación No. 41 Albert Einstein (Refrendo)	2113073032020013000	Chilapa	Mocimilán	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$41,390	\$41,390	\$41,390	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	100	1.00	100.00	Financiera / Plan / Registros: LOCALIDAD: Mocimilán META: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA para el ejercicio 2013.	
CM0014010304843	Programa de Tratamiento de Agua Residuales (Proyecto Ampliación Final) de Cobertura Estatal	113310760000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,364,593	\$25,364,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Plan / Registros: El avance corresponde al primer trimestre de ejercicio de 2014.		
CM0014010304848	Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cobertura Estatal	113310760000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$107,436,711	\$107,436,711	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Plan / Registros: El avance corresponde al primer trimestre de ejercicio de 2014.		
CM0014010304853	Programa de Agua Potable y Saneamiento de Comandante Domínguez (Proyecto Federal)	113310760000000000	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	23-Prevención Salud y Bienestar	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$143,474,101	\$143,474,101	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Plan / Registros: El avance corresponde al primer trimestre de ejercicio de 2014.		
CM0014010304857	Sistema de Agua Potable (Construcción)	122110100000000000	Chilapa	Anala	Mesa de las Olivas Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional - Chilapa, Guerrero y Oaxaca	6-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,777,069	\$3,777,069	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Plan / Registros: El avance corresponde al primer trimestre de ejercicio de 2014.		

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Operativo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Avance Financiera				Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones				
																	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegrado		Político	Avance Anual	% Avance Anualizado	
CMPO14010034347	Reducción de Incontenimientos de Desechos Sólidos en las Residuales Federales	101744000000000000	Chilapa	Coahuila	Coahuila	Coahuila	Subsidio	003 Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Residuales Federales	16-medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron desde reintegrados a la organización contrayendo que como dichos recursos / físicos / Registros: El informe corresponde al ejercicio 2013, los datos son coincidentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - Ejercicio para el siguiente ejercicio Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance	
CMPO14010034860	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12231181090100010004	Chilapa	Acuña	Acuña	Acuña	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,322,398	\$1,322,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034863	Modernización y Ampliación del Camino Atliximilco-Balancán - Camión, Tramo de Km 0 000 Al Km 27 500 (Subtramo de Km 0 000 Al Km 7 000)	27511810846100030012	Chilapa	Atliximilco	Atliximilco	Urbano	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2014	\$8,943,236	\$8,943,236	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034870	Construcción del Camino S.C. (Saneamiento de las Compañías Saneamiento de Compañías Saneamiento) - Camión, Tramo de Km 0 000 Al Km 27 500 (Subtramo de Km 0 000 Al Km 7 000)	27511810846100030009	Chilapa	Atliximilco	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2014	\$19,200,000	\$19,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034874	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12231181090100010005	Chilapa	Atliximilco	El Barrio	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$965,799	\$965,799	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034879	Sistema de Abastecimiento Sanitario (Construcción)	12231181090100010004	Chilapa	Bohío	Bohío	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,972,956	\$2,972,956	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034881	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12231181090100010003	Chilapa	Chiduhuitlán	Trombón	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,846,479	\$1,846,479	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034886	Modernización y Ampliación del Camino S.C. 15 140 (Chiduhuitlán - Trombón) - Camión, Tramo de Km 0 000 Al Km 27 500 (Subtramo de Km 0 000 Al Km 7 000)	27511810846100030003	Chilapa	Chiduhuitlán	Juárez	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	Terminado	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034887	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12231181090100010003	Chilapa	Chiduhuitlán	Balancán	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$7,467,763	\$7,467,763	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034884	Sistema de Agua Potable (Ampliación)	12231181090100010007	Chilapa	Chapulteango	Chapulteango	Urbano	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,264,552	\$6,264,552	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034890	Sistema de Abastecimiento Sanitario (Construcción)	12231181090100010004	Chilapa	Chapulteango	San Mateo Victoria	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,468,589	\$6,468,589	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034904	Modernización y Ampliación del Camino Para Camión - Camión, Tramo de Km 0 000 (Chiduhuitlán - Parícuti) - Camión, Tramo de Km 0 000 (Chiduhuitlán - Parícuti) - Camión, Tramo de Km 0 000 (Chiduhuitlán - Parícuti)	27511810846100030014	Chilapa	Chiduhuitlán	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034933	Planta de Tratamiento de Agua Residual (Construcción)	12231181090100010001	Chilapa	Chilón	Tanba Vieja	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$980,514	\$980,514	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034934	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12231181090100010004	Chilapa	Chilón	Micótel	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,757,355	\$2,757,355	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034922	Modernización y Ampliación del Camino S.C. (Saneamiento de las Compañías Saneamiento de las Compañías Saneamiento) - Camión, Tramo de Km 0 000 Al Km 15 140 (Subtramo de Km 0 000 Al Km 7 000)	27511810846100030015	Chilapa	Huixtán	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2014	\$5,200,000	\$5,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034927	Sistema de Abastecimiento Sanitario (Construcción)	12231181090100010005	Chilapa	Huixtán	El Ciéneco	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,723,646	\$2,723,646	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034933	Sistema de Abastecimiento Sanitario (Construcción)	12231181090100010007	Chilapa	Huixtán	Santa Anita	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,603,673	\$3,603,673	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034939	Modernización y Ampliación del Camino Para Camión - Camión, Tramo de Km 0 000 Al Km 1 140 (Subtramo de Km 0 000 Al Km 7 000)	27511810846100030020	Chilapa	Ixtapa	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034943	Modernización y Ampliación del Camino Para Camión - Camión, Tramo de Km 0 000 Al Km 15 140 (Subtramo de Km 0 000 Al Km 7 000)	27511810846100030021	Chilapa	Ixtapa	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034946	Construcción del Camino Zitelco - Camión, Tramo de Km 0 000 Al Km 24 000 (Subtramo de Km 0 000 Al Km 15 140)	27511810846100030008	Chilapa	Ixtapa	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2014	\$6,800,000	\$6,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034942	Modernización y Ampliación del Camino S.C. de Km 15 140 (Subtramo de Km 0 000 Al Km 7 000)	27511810846100030018	Chilapa	La Trinitaria	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034944	Construcción del Camino S.C. Km 83 (Saneamiento de las Compañías Saneamiento de las Compañías Saneamiento) - Camión, Tramo de Km 0 000 Al Km 15 140 (Subtramo de Km 0 000 Al Km 7 000)	27511810846100030001	Chilapa	Larriázar	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	2014	\$27,400,000	\$27,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034948	Planta de Tratamiento de Agua Residual (Construcción)	12231181090100010002	Chilapa	Larriázar	Mezcala	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,797,354	\$1,797,354	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034974	Sistema de Abastecimiento Sanitario (Ampliación)	12231181090100010008	Chilapa	Larriázar	San José	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,719,018	\$1,719,018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034980	Sistema de Abastecimiento Sanitario y de Saneamiento (Ampliación)	12231181090100010010	Chilapa	Larriázar	Patente	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,923,381	\$4,923,381	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034984	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12231181090100010013	Chilapa	Larriázar	Chiduhuitlán	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,419,376	\$3,419,376	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034990	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12231181090100010014	Chilapa	Larriázar	San Juan	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,871,445	\$1,871,445	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034993	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12231181090100010015	Chilapa	Larriázar	Arcocha	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,946,769	\$1,946,769	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010034997	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12231181090100010006	Chilapa	Micótel	Chiluhum	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance
CMPO14010035000	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12231181090100010016	Chilapa	Micótel	Ruichá	Rural	Subsidio	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saneamiento y CVAIIC PDBIO	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 / Registros: El avance

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Comuna	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convencional	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CMPI130200143497	Escuela Latinoamericana de Ombayque	1107440000002603	Chilque	Coahuara de Zaragoza	Coahuara municipal	Subsidio	004 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Unidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$24,160	\$24,160	\$23,362	\$143,433	44.33	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron desde reintegrados a la organización extranjera por doso distintos conceptos. / Financiera: Registrar: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son concordantes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - CIFFINRA para el ejercicio 2013. Financiera: / Financiera: CIIFRA: CIIFRA 2013
CMPI130200138554	114648 - Preparatoria Rural San Andrés	1110735232001499339	Chilque	Frontera Sur	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$45,961	\$45,961	\$45,961	\$45,961	\$45,961	\$45,961	\$45,961	100.00	0	Mobiliario	185	1.00	79.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200138466	114655 - Telebachillerato No. 57 Juan María Gutiérrez y Pardo	1110735232001509339	Chilque	Angel Albino Corzo	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	80	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200138939	114664 - Telebachillerato No. 70 Venustiano Carranza	1110735232001509339	Chilque	Arjunal de Coahuila	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	68	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200139833	114668 - Telebachillerato No. 83 Juan Gallo	1110735232001509339	Chilque	Chicomuceloo	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	78	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200138947	114670 - Telebachillerato No. 81 Álvaro Obregón	1110735232001509339	Chilque	Chicaxaj	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	39	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200138956	114671 - Telebachillerato No. 83 Adolfo Ruiz Cortines	1110735232001509339	Chilque	Chicomuceloo	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	61	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200139979	114674 - Telebachillerato No. 100 Benito Juárez	1110735232001709339	Chilque	Bella Vista	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$44,206	\$44,206	\$44,206	\$44,206	\$44,206	\$44,206	\$44,206	100.00	0	Mobiliario	108	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200139021	114676 - Telebachillerato No. 100 Juan Antonio	1110735232001709339	Chilque	Chiapa de Corzo	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	33	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200139862	114684 - Esc. Preparatoria No. 100 Quetzaltenango Arzobispo (defrendo)	1110735232001709339	Chilque	Escuintla	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$81,189	\$81,189	\$81,189	\$81,063	\$81,063	\$81,063	\$81,063	97.88	0	Equipos Educativos	204	1.00	23.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140084	114693 - Ochoth No. 45	1110735232001909339	Chilque	Altamirano	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,645,218	\$1,645,218	\$1,645,218	\$1,645,218	\$1,645,218	\$1,645,218	\$1,645,218	100.00	0	Administración	336	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140100	112005 - Telebachillerato No. 47 Joaquín Miguel Gutiérrez	1110735232001909339	Chilque	Berriozabal	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	49	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140165	112007 - Telebachillerato No. 74 Nuevo Rincón Chetumal	1110735232001949339	Chilque	Chiapa de Corzo	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	67	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140336	114611 - Escand No. 65	1110735232001959339	Chilque	Arjunal de Coahuila	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$59,800	\$59,800	\$59,800	\$59,800	\$59,800	\$59,800	\$59,800	100.00	0	Equipo	174	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140365	114613 - Escand No. 68	1110735232001959339	Chilque	Francisco León	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	0	Equipo	179	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140404	112000 - Telebachillerato No. 64 Vicente Guerrero	1110735232001979339	Chilque	Ayala	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$34,996	\$34,996	\$34,996	\$34,996	99.19	0	Ayala	147	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140464	112002 - Telebachillerato No. 47 Montes de Oro	1110735232001999339	Chilque	Chenabó	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$70,000	\$70,382	\$70,000	\$70,000	\$34,937	\$34,937	\$34,937	97.77	0	Ayala	131	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140711	112008 - Telebachillerato No. 30 Renato Castellanos Figueroa	1110735232001999339	Chilque	Bella Vista	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	47	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140730	112007 - Telebachillerato No. 30 Melitón Domínguez Páez	1110735232001949339	Chilque	Amatitlán	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	134	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140760	112045 - Telebachillerato No. 30 Melitón Domínguez Salazar	1110735232001999339	Chilque	Frontera Sur	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	95	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140792	112044 - Telebachillerato No. 30 Miguel Alemán y Ouelilla	1110735232001999339	Chilque	Frontera Sur	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	84	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140801	112046 - Telebachillerato No. 30 Guillermo González	1110735232001999339	Chilque	Frontera Sur	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	61	1.00	76.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140829	112048 - Telebachillerato No. 40 Vicente Fox Lugo	1110735232001999339	Chilque	Chenabó	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	0	Mobiliario	45	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140831	112005 - Escand. (defrendo)	1110735232001949339	Chilque	Opatlán	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$54,927	\$54,927	\$54,927	\$54,927	99.99	0	Mobiliario	300	1.00	50.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140847	112007 - Oeyr No. 21 Nohelí. (defrendo)	1110735232001949339	Chilque	Nohelí	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$28,509	\$28,509	\$28,509	\$20,563	\$20,563	\$20,563	\$20,563	81.44	0	Equipos Educativos	483	1.00	47.81	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140863	112004 - Telebachillerato No. 42 Amantlán Bustamante	1110735232001999339	Chilque	Francisco León	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$72,963	\$72,963	\$72,963	\$72,963	97.70	0	Ayala	30	2.00	50.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140884	112006 - Telebachillerato No. 32 Juan Sabido del Valle	1110735232001499339	Chilque	Chamula	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$34,367	\$34,367	\$34,367	\$34,367	98.48	0	Ayala	66	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140897	112008 - Telebachillerato No. 30 Leticia Victoria González	1110735232001499339	Chilque	Francisco León	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$34,937	\$34,937	\$34,937	\$34,937	94.44	0	Ayala	72	1.00	0.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140926	112000 - Centro Rural de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autónoma de Chiapas (defrendo)	11107352320018049339	Chilque	Chicaxaj	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,703,742	\$2,703,742	\$2,703,742	\$1,272,080	\$1,272,080	\$1,272,080	\$1,272,080	47.06	0	Equipos Educativos	120	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140930	114615 - Escand No. 64	1110735232001959339	Chilque	Chilón	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$95,300	\$95,300	\$95,300	\$95,300	\$95,300	\$95,300	\$95,300	100.00	0	Equipo	184	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140934	114605 - Escand No. 10	1110735232001999339	Chilque	Benedito de las Andes	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	0	Equipo	200	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140943	114622 - Escand No. 134	1110735232001999339	Chilque	El Bosque	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$89,400	\$89,400	\$89,400	\$89,400	\$89,400	\$89,400	\$89,400	100.00	0	Equipo	181	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: CIIFRA 2013
CMPI130200140944	114623 - Centro de Bachillerato Intercolegial No. 10	1110735232001999339	Chilque	Chilón	Coahuara municipal	Subsidio	004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$44													

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Avalúo Financiero										Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Padre Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CM9130200143497	Reactivación Intercomunal de Camaraguera	101744000002803	Chilapa	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Subsidio	0173 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Entidades Federativas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Tallar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos en operación serán reintegrados a la organización extranjera por cuyo sistema financiero / Fiscal / Registros: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - Sistema para el Ejercicio 2013.
CM9130200143498	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Urbano	1223118076020010003	Chilapa de Arriaga	Veracruz	Chilapa de Arriaga	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,622,516	\$10,489,686	\$10,489,686	\$10,489,686	\$10,489,686	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,973	100.00	75.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143499	Construcción del Distrito Primario de la End de Distribución Intercomunal "Chilati" y Tomas Domiciliarias	1223118076020010001	Chilapa de Arriaga	Chilapa de Arriaga	Chilapa de Arriaga	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,488,628	\$6,317,151	\$6,317,151	\$6,317,151	\$6,317,151	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	16,570	100.00	100.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143501	Construcción de Las Líneas de Distribución de Agua Potable con Bombas y Sin Depósitos: Zona A Tempe, Chilati y Mejoramiento de Captación y Bombeo Chilati	1223118076020010002	Chilapa de Arriaga	Chilapa de Arriaga	Chilapa de Arriaga	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,862,676	\$2,062,373	\$2,062,373	\$2,062,373	\$2,062,373	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	21,791	100.00	99.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143502	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona de Construcción de Construcción de Saneamiento 0 000 al 24.70	1223118076020010003	Chilapa de Arriaga	Villa Guadalupe	Villa Guadalupe	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,660,489	\$16,770,121	\$16,770,121	\$16,770,121	\$16,770,121	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	6,420	100.00	87.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143503	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (En Mejoramiento) en la Zona de Construcción de Saneamiento 0 000 al 24.70	1223118076020010004	Chilapa de Arriaga	Villa Guadalupe	Villa Guadalupe	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,077,211	\$12,562,323	\$12,562,323	\$12,562,323	\$12,562,323	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,420	100.00	100.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143504	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (En Mejoramiento) en la Zona de Construcción de Saneamiento 0 000 al 24.70	1223118076020010005	Chilapa de Arriaga	Villa Guadalupe	Villa Guadalupe	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,056,212	\$3,849,966	\$3,849,966	\$3,849,966	\$3,849,966	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,615	100.00	92.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143505	Reactivación y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1423118076020010001	Coahuila de Zaragoza	Francisco Barahona	Francisco Barahona	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$240,000	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$237,296	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	3,318	100.00	70.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143506	Reactivación y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1423118076020010002	Coahuila de Zaragoza	Francisco Barahona	Francisco Barahona	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$440,000	\$628,254	\$628,254	\$628,254	\$628,254	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	4,014	100.00	70.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143507	Reactivación y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1423118076020010003	Coahuila de Zaragoza	Francisco Barahona	Francisco Barahona	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$440,000	\$560,597	\$560,597	\$560,597	\$560,597	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	26,257	100.00	65.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143508	Reactivación y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1423118076020010004	Coahuila de Zaragoza	Francisco Barahona	Francisco Barahona	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$560,000	\$561,769	\$561,769	\$561,769	\$561,769	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	4,838	100.00	95.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143509	Reactivación y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1423118076020010005	Coahuila de Zaragoza	Francisco Barahona	Francisco Barahona	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$720,000	\$672,063	\$672,063	\$672,063	\$672,063	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	16,622	100.00	65.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143510	Reactivación y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1423118076020010006	Coahuila de Zaragoza	Francisco Barahona	Francisco Barahona	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$480,000	\$463,844	\$463,844	\$463,844	\$463,844	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	3,405	100.00	96.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143511	Reactivación y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1423118076020010007	Coahuila de Zaragoza	Francisco Barahona	Francisco Barahona	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$800,000	\$783,214	\$783,214	\$783,214	\$783,214	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	168,027	100.00	10.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143512	Reactivación y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1223118076020010002	Coahuila de Zaragoza	Francisco Barahona	Francisco Barahona	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$480,000	\$463,020	\$463,020	\$463,020	\$463,020	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	26,257	100.00	65.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143513	Reactivación y Proyecto para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1423118076020010003	Coahuila de Zaragoza	Francisco Barahona	Francisco Barahona	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,142,046	\$1,142,046	\$1,099,279	\$1,099,279	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	97,537	100.00	60.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143514	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1223118076020010001	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,194,000	\$1,468,461	\$1,468,461	\$1,776,618	\$1,776,618	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,107	100.00	100.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143515	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1223118076020010002	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,122,000	\$11,475,908	\$11,475,908	\$11,475,908	\$11,475,908	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,440	100.00	93.14	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143516	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010003	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,140,817	\$3,858,353	\$3,858,353	\$3,858,353	\$3,858,353	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	694	100.00	70.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143517	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010004	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,481,163	\$1,933,611	\$1,933,611	\$1,933,611	\$1,933,611	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	946	100.00	43.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143518	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010005	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,198,860	\$3,932,531	\$3,932,531	\$3,932,531	\$3,932,531	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	680	100.00	50.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143519	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010006	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,120,224	\$1,109,431	\$1,109,431	\$933,673	\$933,673	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,244	100.00	0.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143520	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010007	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,123,507	\$2,054,323	\$2,054,323	\$2,054,323	\$2,054,323	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	488	100.00	42.13	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143521	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010008	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,129,215	\$2,084,763	\$2,084,763	\$2,084,763	\$2,084,763	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,462	100.00	80.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143522	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010009	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,123,028	\$1,866,962	\$1,866,962	\$1,866,962	\$1,866,962	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,274	100.00	40.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143523	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010010	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,126,007	\$1,474,139	\$1,474,139	\$1,474,139	\$1,474,139	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,247	100.00	80.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143524	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010011	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,465,180	\$1,507,289	\$1,507,289	\$1,507,289	\$1,507,289	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,626	100.00	65.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143525	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010012	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,046,012	\$14,048,483	\$14,048,483	\$14,048,483	\$14,048,483	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,626	100.00	100.00	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143526	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010014	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,120,021	\$4,315,994	\$4,315,994	\$1,294,798	\$1,294,798	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,684	100.00	21.89	Registros: / Financiera / Fiscal /
CM9130200143527	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0299200	1223118076020010015	Chilapa de Arriaga	Arriaga	Arriaga	Subsidio	0074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,623,781	\$1,546,430	\$1,546,430	\$1,546,430	\$1,546,430	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,221	100.00	94.44	Registros: / Financiera / Fiscal /

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto				Estado	Ciclo Recurso	Avalúo Financiero					Avalúo Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convencio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Histórico)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CMPI130200143497	Reduccion de Incontaminacion de Aguas Residuales	101744000002603	Chilapa	Obertura estatal	Obertura Municipal	Subsidio	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,433	44.33	\$24,227	Tallar	75	100.00	100.00	Registros: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado - Sistema para el Seguimiento del Proyecto Financiero / Físico	
CMPI130200145489	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0493200	102118076021001014	Chilapa	Tila	Uruja	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,829,160	\$1,723,778	\$1,723,778	\$1,723,778	\$1,723,778	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,465	100.00	80.91	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145502	Construcción del Sistema de Agua Potable	10211809002100101001	Chilapa	Ocosingo	Acutzuc Benavista	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,415,461	\$1,345,131	\$1,345,131	\$1,345,131	\$1,345,131	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	265	100.00	100.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145510	Construcción del Sistema de Agua Potable	10211809002100101002	Chilapa	Ocosingo	La Luitana	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,047,267	\$1,047,733	\$1,047,733	\$1,047,733	\$1,047,733	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	185	100.00	100.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145515	Construcción del Sistema de Agua Potable	10211809002100101003	Chilapa	Ocosingo	Tuánez Mucuz (Mucuz Pucal)	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,292,208	\$2,148,274	\$2,159,274	\$2,159,274	\$2,159,274	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	498	100.00	100.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145522	Construcción de Tanques de Captación del Barrio Raydon (Trom)	10211809002100101004	Chilapa	Ocosingo	San José	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,029,512	\$970,847	\$970,847	\$946,552	\$946,552	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	146	100.00	100.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145532	Construcción de Tanques de Captación del Barrio Yaxmal (Trom)	10211809002100101005	Chilapa	Ocosingo	San José	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,046,217	\$1,432,033	\$1,432,033	\$1,432,033	\$1,432,033	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	254	100.00	70.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145541	Construcción de Tanques de Captación	10211809002100101006	Chilapa	Ocosingo	San José	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,491,704	\$3,172,077	\$3,172,077	\$3,172,077	\$3,172,077	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	471	100.00	100.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145546	Construcción de Tanques de Captación	10211809002100101007	Chilapa	Ocosingo	Chilón	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,222,845	\$1,147,490	\$1,147,490	\$1,147,490	\$1,147,490	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	202	100.00	100.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145557	Construcción del Sistema de Agua Potable	10211809002100101008	Chilapa	Salto de Agua	Ignacio Zaragoza	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,472,961	\$5,413,200	\$5,413,200	\$5,413,200	\$5,413,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,203	100.00	92.13	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145564	Construcción del Sistema de Agua Potable	10211809002100101009	Chilapa	Tromá	Vicente Guerrero	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,345,860	\$5,483,845	\$5,483,845	\$5,483,845	\$5,483,845	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	692	100.00	81.23	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145570	Construcción del Sistema de Agua Potable	10211809002100101010	Chilapa	Tapachula	Michabal	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,094,493	\$1,749,711	\$1,749,711	\$1,712,648	\$1,712,648	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	827	100.00	80.23	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145582	Construcción del Sistema de Agua Potable	10211809002100101011	Chilapa	Sochil	Obertura Municipal s.a.	Subsidio	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$41,477,420	\$41,273,230	\$41,273,230	\$41,273,230	\$41,273,230	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,921	100.00	70.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145619	Atención Social y Participación Comunitaria	10211809002100101013	Chilapa	Obertura estatal	Obertura Municipal	Subsidio	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,194,000	\$5,141,040	\$5,141,040	\$4,905,748	\$4,905,748	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	20,047	100.00	42.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145631	Supervisión Técnica Por Contrato	10211809002100101014	Chilapa	Obertura estatal	Obertura Municipal	Subsidio	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,390,000	\$5,303,889	\$5,303,889	\$4,897,728	\$4,897,728	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	20,047	100.00	80.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145674	Monitoreo de Obras de Agua Aduerzaca	10211809002100101016	Chilapa	Obertura estatal	Obertura Municipal	Subsidio	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$232,744	\$232,744	\$200,244	\$0	\$0	47.45	\$0	Supervisión	20,047	100.00	0.00	Registros: Financiero / Físico
CMPI130200145680	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Abastecimiento Sanitario y Saneamiento	10211807602100101001	Chilapa	Comité de Dominios	Chamulón	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$550,000	\$59,380	\$59,380	\$59,380	\$59,380	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,654	100.00	93.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145703	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Abastecimiento Sanitario y Saneamiento	10211807602100101002	Chilapa	Ocosingo	Baxano	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$550,000	\$58,624	\$58,624	\$58,624	\$58,624	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	2,380	100.00	93.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145714	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Abastecimiento Sanitario y Saneamiento	10211807602100101003	Chilapa	Comité de Dominios	Erreñal	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,000	\$54,934	\$54,934	\$54,934	\$54,934	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,353	100.00	90.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145721	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Abastecimiento Sanitario y Saneamiento	10211807602100101004	Chilapa	Tromá	Pueblo Nuevo (San Cayetano)	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,000	\$53,357	\$53,357	\$54,714	\$54,714	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	983	100.00	0.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145732	Reduccion y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10211807602100101005	Chilapa	Cintalapa	San José Zapata	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$348,904	\$348,904	\$39,973	\$39,973	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,607	100.00	0.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145740	Reduccion y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10211807602100101006	Chilapa	Las Margaritas	El Progreso	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,607	100.00	90.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145751	Reduccion y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10211807602100101007	Chilapa	Francisco León Naranjo		Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$244,111	\$244,111	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	610	100.00	0.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145766	Reduccion y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10211807602100101008	Chilapa	Cintalapa	El Paraiso	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,000	\$307,816	\$307,816	\$307,816	\$307,816	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	824	100.00	80.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145776	Reduccion y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10211807602100101009	Chilapa	Cintalapa	Punta Arenas	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,000	\$307,816	\$307,816	\$307,816	\$307,816	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,365	100.00	90.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145785	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0379200	10211809002100101001	Chilapa	Cintalapa	San Blas Victoria	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$148,264	\$148,264	\$148,264	\$148,264	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	358	100.00	60.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145786	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0592200	10211809002100101002	Chilapa	Tapachula	Francisco Villa	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,594	\$149,594	\$149,594	\$149,594	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	33	100.00	70.00	Registros: Financiero / Físico	
CMPI130200145804	Reduccion y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable 0591200	10211809002100101003	Chilapa	Militán	Adolfo López Mateos	Rural	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Programa de Inversión Municipal	Inf-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$138,239	\$138,239	\$14,790	\$14,790	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	625	100.00	0.00	Registros: Financiero / Físico	

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avalúo Financiero				Avalúo Físico				Observaciones					
								Programa Puesto Convenio	Nombre					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMPI130200143497	Estudio Latinoamericano de Desastres	101742000002603	Chilapa	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Subsidiario	Seguros	8076 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Entidades Federativas	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Talvar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se quedaron antes reintegrados a la organización extranjera que dona dichos recursos / Físico: Registros: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son coincidentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - sistema para el ejercicio 2013.
CMPI130200145611	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001004	Chilapa	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$118,339	\$118,339	0	0	0	0	0.00	0	Proyecto	885	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145621	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001005	Chilapa	Simancas	Patulul	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,978	\$149,978	\$149,978	\$149,978	0	0	0.00	0	Proyecto	1,452	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145631	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001006	Chilapa	Villaflores	Órculo Melán	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$129,216	\$129,216	\$14,911	\$14,911	0	0	0.00	0	Proyecto	926	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145637	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001007	Chilapa	Itzapa	Ojo de Agua	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,584	\$149,584	\$149,584	\$149,584	0	0	0.00	0	Proyecto	171	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145641	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001008	Chilapa	Alamirón	La Laguna	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$142,857	\$142,857	\$142,857	\$142,857	0	0	0.00	0	Proyecto	1,222	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145643	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001009	Chilapa	Coahuila	Tzucub	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$148,364	\$148,364	\$148,364	\$148,364	0	0	0.00	0	Proyecto	197	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145672	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001010	Chilapa	Bajo de Agua	San José Sivalcan	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$148,500	\$148,500	\$148,500	\$148,500	0	0	0.00	0	Proyecto	127	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145680	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001011	Chilapa	Las Margaritas	Ignacio Aliende	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,549	\$149,549	\$149,549	\$149,549	0	0	0.00	0	Proyecto	552	100.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145687	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001012	Chilapa	Chamula	Culucumbic	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$148,253	\$148,253	\$148,253	\$148,253	0	0	0.00	0	Proyecto	1,275	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145690	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001013	Chilapa	Coahuila	Nuevo Pedregal	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$142,857	\$142,857	\$142,857	\$142,857	0	0	0.00	0	Proyecto	197	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145699	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001014	Chilapa	Maravilla	Tzucub	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$148,480	\$148,480	\$148,480	\$148,480	0	0	0.00	0	Proyecto	536	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145692	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001015	Chilapa	Jiquipilas	Miguel Meléndez	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$118,752	\$118,752	\$118,752	\$118,752	0	0	0.00	0	Proyecto	658	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200145694	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	142218109021001016	Chilapa	El Porvenir	El Camell	Rural	Subsidiario	8076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	II-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$118,491	\$118,491	\$118,491	\$118,491	0	0	0.00	0	Proyecto	706	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146106	Construcción del Sistema de Alimentación Sanitaria y Saneamiento	122118076010001001	Chilapa	Chilón	Hic-Basil	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,129,263	\$5,532,025	\$5,532,025	\$5,532,025	\$5,532,025	0	0	0.00	0	Obra	364	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146126	Construcción del Sistema de Alimentación Sanitaria y Saneamiento	122118076010001002	Chilapa	Palenque	Rio Chamaik	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,117,160	\$17,569,505	\$17,569,505	\$17,569,505	\$17,569,505	0	0	0.00	0	Obra	1,154	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146541	Construcción del Sistema de Alimentación Sanitaria	122118076010001003	Chilapa	Chamaló	Yaxaulim	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$12,120,349	\$13,140,239	\$13,140,239	\$13,140,239	\$13,140,239	0	0	0.00	0	Obra	646	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146553	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	122118076010001004	Chilapa	Chamula	El Pico	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,173,113	\$3,283,465	\$3,283,465	\$3,283,465	\$3,283,465	0	0	0.00	0	Obra	756	100.00	49.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146558	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	122118076010001005	Chilapa	Chamaló	Vaquepi Unión	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,489,519	\$3,755,301	\$3,755,301	\$3,755,301	\$3,755,301	0	0	0.00	0	Obra	289	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146572	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	122118076010001006	Chilapa	Chilón	El Piedón	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,082,010	\$4,482,524	\$4,482,524	\$4,482,524	\$4,482,524	0	0	0.00	0	Obra	459	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146588	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	122118076010001008	Chilapa	Bajo de Agua	Rio Palija	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,554,045	\$3,850,778	\$3,850,778	\$3,850,778	\$3,850,778	0	0	0.00	0	Obra	524	100.00	88.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146589	Construcción del Sistema de Agua Potable	122118076010001001	Chilapa	La Libertad	Batallía de Belén Sta. Sofía	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,178,204	\$2,941,973	\$2,941,973	\$2,941,973	\$2,941,973	0	0	0.00	0	Obra	60	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146495	Construcción del Sistema de Agua Potable, Complemento de la Construcción de 16 Tanques de Captación Fluvial	122118076010001002	Oaxaca	Tehuac	Tehuac	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,794,746	\$5,933,556	\$5,933,556	\$5,933,556	\$5,933,556	0	0	0.00	0	Obra	142	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146792	Construcción del Sistema de Agua Potable, Complemento de la Construcción de 57 Tanques de Captación Fluvial	122118076010001003	Oaxaca	Tehuac	Tehuac	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,951,075	\$3,172,175	\$3,172,175	\$3,172,175	\$3,172,175	0	0	0.00	0	Obra	135	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146897	Construcción del Sistema de Agua Potable, Complemento de la Construcción de 96 Tanques de Captación Fluvial para Beneficiar al Nuevo Territorio de la Localidad de Juruta	122118076010001004	Oaxaca	Juruta	Juruta	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,826,263	\$5,244,593	\$5,244,593	\$5,244,593	\$5,244,593	0	0	0.00	0	Obra	74	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146818	Construcción del Sistema de Agua Potable, Complemento de la Construcción de 192 Tanques de Captación Fluvial	122118076010001005	Oaxaca	Tehuac	Tehuac	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,432,465	\$7,090,833	\$7,090,833	\$7,090,833	\$7,090,833	0	0	0.00	0	Obra	216	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146894	Construcción del Sistema de Agua Potable, Complemento de la Construcción de 41 Tanques de Captación Fluvial	122118076010001006	Oaxaca	Vianosa	Vianosa	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,847,569	\$2,546,477	\$2,546,477	\$2,546,477	\$2,546,477	0	0	0.00	0	Obra	315	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146861	Construcción del Sistema de Agua Potable	122118076010001010	Chilapa	Tehuac	Chilón	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,834,829	\$6,272,700	\$6,272,700	\$6,272,700	\$6,272,700	0	0	0.00	0	Obra	385	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146897	Construcción del Sistema de Agua Potable	122118076010001011	Chilapa	Chilón	Independencia	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,931,404	\$3,127,329	\$3,127,329	\$3,127,329	\$3,127,329	0	0	0.00	0	Obra	74	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146901	Construcción del Sistema de Agua Potable	122118076010001013	Chilapa	Ocosingo	San Andrés	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,127,879	\$3,549,800	\$3,549,800	\$3,549,800	\$3,549,800	0	0	0.00	0	Obra	260	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146908	Construcción del Sistema de Agua Potable	122118076010001014	Chilapa	Chamaló	Juan Diego X-Tony	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,280,514	\$3,002,284	\$3,002,284	\$3,002,284	\$3,002,284	0	0	0.00	0	Obra	117	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: /
CMPI130200146928	Construcción del Sistema de Agua Potable	122118076010001015	Chilapa	Chilón	Tia	Rural	Subsidiario	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Medicina y Cuidado Poblacional	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,550,714	\$5,431,904	\$5,431,904	\$5,431,904	\$5,431,904	0	0	0.00	0	Obra	343	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registros: /

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Amenas Financieras										Amenas Físicas		Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Revergado	Ejercido	Pagado	% Amena	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Amenas Anual	% Amena Atendidas
CMF013020014347	Redes Latioamericanas de Oculistas	10174200002803	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	003 Programa de Fortalecimiento Institucional en las Entidades Federativas	16-medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Tallur	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se gastaron antes reintegrados a la organización contratadora por dos meses anteriores / Físicas: Registros: El informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son consistentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - SISTEMA para el ejercicio 2013. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El bajo avance se debe a que el personal fue liberado tempranamente y ante la modificación a la Ley secundaria para el mes de Octubre el pasado 21 de Julio de 2013, no se cumplió la modificación al Art. 21 Fracción II; implicó que no se lograron adquirir en su totalidad los llamados programados. Como se especifica en el Memorandum No. 2847 con fecha 25 de noviembre de 2013 y Memorandum No. 2138 del 11 de Septiembre de 2013 respectivamente. Registros: Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El Proyecto consistió en el fortalecimiento de Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014352	Programa de Observación y Monitoreo de Unidades Médicas (Iqpe 2013)	111204023138001933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$327,207,323	\$327,207,323	\$226,842,676	\$226,842,676	\$79,924,030	\$27,420,813	24.12	0	Unidad médica	3,417,049	100.00	72.03	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El bajo avance se debe a que el personal fue liberado tempranamente y ante la modificación a la Ley secundaria para el mes de Octubre el pasado 21 de Julio de 2013, no se cumplió la modificación al Art. 21 Fracción II; implicó que no se lograron adquirir en su totalidad los llamados programados. Como se especifica en el Memorandum No. 2847 con fecha 25 de noviembre de 2013 y Memorandum No. 2138 del 11 de Septiembre de 2013 respectivamente. Registros: Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El Proyecto consistió en el fortalecimiento de Registros.
CMF013020014347	Observación y Mantenimiento de Equipo Médico y Electrocardiograma (Iqpe 2013)	111204023138002933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$4,976,014	\$4,976,014	\$3,093,240	\$3,093,240	\$2,945,310	\$750,000	44.73	0	Mantenimiento	2,782,484	100.00	100.00	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El Proyecto consistió en el fortalecimiento de Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014348	Equipamiento de Unidades Médicas (Iqpe 2013)	111204023138003933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$141,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$13,237,883	\$13,237,883	\$13,134,017	0	81.65	0	Unidad médica	1,748,577	100.00	44.60	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El bajo avance se debe a que no se logró la realización del 100% de los recursos programados a causa de la liberación tardía del presupuesto. Registros: Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El bajo avance se debe a la captación tardía del recurso humano en el proceso y a la falta de contratación, ya que por los años y cancelación de la mayor parte de las vacantes lleva a los recursos cancelados después del quinto día. Registros: Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El bajo avance se debe a la captación tardía del recurso humano en el proceso y a la falta de contratación, ya que por los años y cancelación de la mayor parte de las vacantes lleva a los recursos cancelados después del quinto día. Registros: Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014346	Comunicación Segura (Iqpe 2013)	111204023138021933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$16,708,311	\$84,540	\$84,540	\$257,437	\$257,437	\$246,380	\$74,636	30.43	0	Redes de	12,093	100.00	100.00	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El bajo avance se debe a la captación tardía del recurso humano en el proceso y a la falta de contratación, ya que por los años y cancelación de la mayor parte de las vacantes lleva a los recursos cancelados después del quinto día. Registros: Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014348	Sistema de Protección Social En Salud	111204023138021933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$1,293,376,064	\$494,787	\$494,787	\$99,898	\$99,898	0	0	0.00	0	Aportación	3,414,767	100.00	46.19	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El bajo avance se debe a la captación tardía del recurso humano en el proceso y a la falta de contratación, ya que por los años y cancelación de la mayor parte de las vacantes lleva a los recursos cancelados después del quinto día. Registros: Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014348	Repos Gestión de Administración (Iqpe 2013)	111204023138023933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$22,081,485	\$200,000,000	\$200,000,000	\$64,976,780	\$64,976,813	\$6,552,886	0	8.05	0	Personas	4,064,228	100.00	83.21	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014342	Apoyo Operativo a Unidades Médicas (Iqpe 2013)	111204023138029933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$10,049,319	\$16,700,648	\$16,700,648	\$16,936,317	\$16,936,317	\$16,936,317	\$16,936,317	96.43	0	Personas	2,167	100.00	91.44	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014344	Subrogación de Servicios Médicos (Iqpe 2013)	111204023138017933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$246,978,417	\$246,978,417	\$237,053,610	\$237,053,610	\$94,466,274	\$64,935,493	38.47	0	Personas	9,217	100.00	81.41	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014338	Regulación Af (Iqpe 2013)	111204023138014933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$841,491,573	\$500,000	\$500,000	\$185,907	\$185,907	\$172,052	0	34.41	0	Personas	4,064,228	100.00	79.82	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El bajo avance se debe a que la Federación no realizó los recursos, para la gestión de subrogación de servicios médicos. Además se han podido realizar las subrogaciones del recurso en una sola gestión lo que se impactado en un bajo avance. Registros: Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014337	Atención Médica, Planilla de Personal (Iqpe 2013)	111204023138015933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$430,996,139	\$762,215	\$762,215	\$523,131	\$523,131	\$514,444	0	68.44	0	Personas	4,064,228	100.00	100.00	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014340	Servicio Médico Para Unidades Médicas (Iqpe 2013)	111204023138019933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$18,516,463	\$4,162,678	\$4,162,678	\$5,004,118	\$5,004,118	0	0	0.00	0	Servicios	3,414,767	100.00	100.00	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014376	Apoyo con Incentivos al Personal de Base y Registros (Iqpe 2013)	111204023138024933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$6,483,376	\$1,860,114	\$1,860,114	\$1,116,419	\$1,116,419	\$1,080,978	0	67.19	0	Personas	11,631	100.00	83.24	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El bajo avance se debe a que el personal no fue contratado oportunamente con ira el inicio de trabajo en el mes de Julio. Registros: Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014372	Prevención y Promoción de la Salud (Iqpe 2013)	111204023138015933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$300,407,015	\$173,296	\$173,296	\$4,083	\$4,083	\$4,083	0	2.31	0	Eventos	2,148,310	100.00	100.00	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014743	Iniciativa Salud Mexicana (Iqpe 2013) Componente 1	111204023138011933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$36,408,468	\$10,115,662	\$10,115,662	\$7,249,428	\$7,249,289	\$6,073,962	0	60.93	0	Unidad médica	8,623	100.00	44.20	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.
CMF013020014306	Iniciativa Salud Mexicana (Iqpe 2013) Componente 1	111204023138012933	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$7,676,112	\$841,451,973	\$841,451,973	\$932,896,671	\$932,896,671	\$930,479,060	\$817,424,730	94.70	0	Documento	8,623	100.00	94.11	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros. Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCIO 2013. / Físicas: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Registros.

Total: 1243

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
090110200141497	Escuela Latinoamericana De Quevedo	101742000002603	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		003 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$246,160	\$246,160	\$231,362	\$143,431	44.33	\$24,227	Tallar	75	100.00	100.00	Financiera: Los recursos se gastaron antes reintegrados a la organización receptora que como dichos recursos. / Física: / Registro: El Informe correspondiente al ejercicio 2013, los datos son congruentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado - Ejercicio 2013 y los datos son congruentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado del ejercicio 2013 y los datos son congruentes con la cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2013. / Física: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro: FINANCIERAS: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA
090110200141515	Iniciativa Salud Mexicana 2011 (Componente 1a) ages 2011	211206402318A01993	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$1,800,022	\$221,895,664	\$221,895,664	\$170,780,997	\$170,780,973	\$148,943,964	\$120,768,459	67.12	\$0	Personas	8,621	100.00	84.26	Financiera: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Física: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro: FINANCIERAS: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Física: El bajo avance se debe a que este tipo referencial a las actividades que se realizan en la "Comuna Municipal del Comarca", dicha actividad no se lleva a cabo al 2008 por la falta de algunos tipos reactivos perfil de tipo que se le que crea el índice de comarcas en la población a atender. / Registro: FINANCIERAS: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2011 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
090110200141648	Fortalecimiento de Las Acciones de Salud Poblacion Igual 2011	211206402318A01993	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$1,040,714	\$3,433,000	\$3,433,000	\$2,714,700	\$2,715,700	\$2,704,277	\$2,134,917	74.49	\$0	Acción	471,281	100.00	24.28	Financiera: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Física: El bajo avance se debe a que este tipo referencial a las actividades que se realizan en la "Comuna Municipal del Comarca", dicha actividad no se lleva a cabo al 2008 por la falta de algunos tipos reactivos perfil de tipo que se le que crea el índice de comarcas en la población a atender. / Registro: FINANCIERAS: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2011 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
090110200141933	Iniciativa Salud Mexicana 2011 (Componente Unq) Spas 2011	211206402318A01993	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		005 Seguro Popular	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$107,361	\$467,000	\$467,000	\$497,800	\$497,800	\$497,800	\$0	74.44	\$0	Reunión	150	100.00	84.33	Financiera: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Física: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro: FINANCIERAS: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Física: El bajo avance se debe a que este tipo referencial a las actividades que se realizan en la "Comuna Municipal del Comarca", dicha actividad no se lleva a cabo al 2008 por la falta de algunos tipos reactivos perfil de tipo que se le que crea el índice de comarcas en la población a atender. / Registro: FINANCIERAS: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2011 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
090110200141814	Proyecciones Servicio Educativo De Chilques	408401017	Chilques	Cistatiga	Cobertura municipal	Subsidio		SEGURO PREVISIONAL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO	1-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHILQUES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$22,442,998	\$21,782,998	\$21,782,998	\$18,036,420	\$18,036,420	\$18,036,420	\$18,036,420	82.40	\$0	Proyecto	1,150	100.00	100.00	Financiera: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2013 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2013. / Física: El bajo avance se debe a que este tipo referencial a las actividades que se realizan en la "Comuna Municipal del Comarca", dicha actividad no se lleva a cabo al 2008 por la falta de algunos tipos reactivos perfil de tipo que se le que crea el índice de comarcas en la población a atender. / Registro: FINANCIERAS: SEGURO RECURSOS EN EJERCICIO 2011 Y LOS DATOS SON CONGRUENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.